

DODATEK č. 1

PPR-5635-103/ČJ-2019-990663

ke Smlouvě o dílo č.j. PPR-5635-98/ČJ-2019-990663 „Stavební úpravy pro gastrotechnologii“, uzavřené dne 25.7.2023 mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a W-KOMPLET spol. s.r.o.

Smluvní strany konstatují, že z realizace zakázky vplynuly situace, na základě kterých se obě smluvní strany dohodly, že jejich řešení formou dodatku ve smyslu ust. Čl. IV., odst. 7,8,9 smlouvy je nezbytné; dále smluvní strany prohlašují, že změny v realizaci díla nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 101 925,00 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 51 435,76 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí -50 489,24 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst.(1) smlouvy, se **snižuje o 50 489,24 Kč bez DPH, tj. 61 091,98 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného se čl. IV. Cena díla mění takto:

Čl. IV. Cena díla

odst. (1) zní: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 931 698,65,- Kč bez DPH, tj. 1 127 355,37,- Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.**“

Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny..
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1

za objednatele:








Kateřina Benešová
Vedoucí ONM ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:



jednatel

Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	PP ČR - ŘLZ - Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - stavební úpravy pro zprovoznění výdejny strav	
Číslo akce SMVS:	114V35200 3088	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra	
Zhotovitel:	W-KOMPLET spol. s r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Změny vzniklé v průběhu realizace stavby způsobené skrytými vadami konstrukcí		
Část díla dotčená změnovým listem		
PSV(Úprava povrchů vnitřních, Elektroinstalace, Obklady a Dlažby, Malby)		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Uvažované stavební práce nepředpokládaly, že se do stávající nosné konstrukce vejde pouzdro posuvných dveří a že bude potřebné osazení parapetních žlabů.		
Nové řešení :		
Z důvodu dodatečně zjištěného, nepředvídatelného, množství prací při rozvodech ZTI v podhledech a požadovku na gastro zařízení kuchyně bylo nutné provést větší rozsah porovnání rastrů po demontáži kazet, větší množství pokládky obkladů a dlažeb a její větší demontáži. Osazení většího množství vytkových armatur. Z důvodu neprováděných prací byly odečteny parapetní žlaby, 1 ks posuvných dveří včetně křídla a pouzdra.		
Zdůvodnění změny :		
2. Nepředvídatelné stavební práce - c) dodatečně zjištěné skutečnosti		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
ne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	51 435,76 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	101 925,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 50 489,24 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 61 091,98 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investor:
		
W-KOMPLET spol. s r.o.		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN_ZL_1
Stavba: PP ČR - ŘLZ - Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - stavební úpravy pro
zprovoznění výdejny strav - ZL č.1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Ministerstvo vnitra ČR

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:
W-KOMPLET spol. s r.o.

IČ: 24794627
DIČ: CZ24794627

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -50 489,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -50 489,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-50 489,24	-10 602,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -61 091,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN ZL 1

Stavba: PP ČR - ŘLZ - Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - stavební úpravy pro zprovoznění výdejny strav - ZL č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR

Projektant:

Zhotovitel: W-KOMPLET spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-50 489,24	-61 091,98
01	Soupis prací - stavební úpravy pro gastrotechnologie	-50 489,24	-61 091,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-50 489,24	-61 091,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PP ČR - ŘLZ - Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - stavební úpravy pro
zprovoznění výdejny strav - ZL č.1

Objekt:
01 - Soupis prací - stavební úpravy pro gastrotechnologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR

Zhotovitel:

W-KOMPLET spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

IČ:

24794627

DIČ:

CZ24794627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			-50 489,24
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			-50 489,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 489,24	21,00%	-10 602,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-61 091,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PP ČR - ŘLZ - Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - stavební úpravy pro zprovoznění výdejny strav - ZL č.1

Objekt: **01 - Soupis prací - stavební úpravy pro gastrotechnologii**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Zhotovitel: W-KOMPI.ET spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-50 489,24
D1 - Specifikace	0,00
D2 - SDK konstrukce - podhledy	-50 888,84
PSV - PSV	39 432,94
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 882,00
781 - Dokončovací práce - obklady	31 550,94
02 - Elektroinstalace	-69 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	399,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-50 489,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP ČR - ŘLZ - Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - stavební úpravy pro zprovoznění výdejny strav - ZL č.1

Objekt:

01 - Soupis prací - stavební úpravy pro gastrotechnologii

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR

Projektant:

Zhotovitel:

W-KOMPLET spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-50 489,24
D	D1		Specifikace				0,00
D	D2		SDK konstrukce - podhledy				-50 888,84
2	K	Pol2	Porovnání rastra po demontáži kazet	m2	12,000	830,00	9 960,00
10	K	Pol9	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	ks	-1,000	8 760,00	-8 760,00
12	K	Pol11	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	ks	-1,000	10 015,00	-10 015,00
13	K	Pol12	Montáž dveří a zárubně do stavebního pouzdra	jedn.	-1,000	4 900,00	-4 900,00
15	K	Pol14	Dodávka dveře posuvné hladké plně vč.zárubně 900/1970	jedn.	-1,000	9 250,00	-9 250,00
			<i>Poznámka k položce: Jednokřídlé hladké posuvné dřevěné - DTD deska CPL laminát, barva šedá kování nerezové bez prahu</i>				
16	K	Pol15	Výmalba SDK konstrukcí vč.penetrace	m2	18,360	89,50	1 643,22
D	PSV		PSV				39 432,94
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 882,00
52	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	14,000	563,00	7 882,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				31 550,94
53	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	5,000	89,20	446,00
43	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,000	968,00	9 680,00
44	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	11,000	820,00	9 020,00
49	K	781492351	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem	m	32,600	120,00	3 912,00
50	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	34,230	158,00	5 408,34
			32,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		34,230		
48	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	58,200	53,00	3 084,60
D	02		Elektroinstalace				-69 000,00
30	K	Pol31	Kanál parapetní 90x55D	m	-200,000	345,00	-69 000,00
D	771		Podlahy z dlaždic				399,60
54	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,600	111,00	399,60