

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1010-2015-508101 ze dne 29. 9. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Tel.:	+420 725 002 568
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
zastoupený:	jednatel Ing. Janem Nedomou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxx
IČ:	26695103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy upravují termíny – Hlavního celku 3.2. Návrhové práce, bod 3.2.1. – 3.2.1.4. z termínu 30. 6. 2017 na termín **31. 7. 2017**, bodu 3.2.2. z termínu 15. 11. 2017 na termín **15. 02. 2018** a termínu „Návrhové práce celkem“ z 31. 1. 2018 na **30. 4. 2018**, na základě zápisu z kontrolního dne, z důvodu klimatických podmínek letošní zimy. Výsledky předběžného IGP pro zpracování PSZ nebylo možné získat dříve jak 20. 3. 2017 a tím došlo k nezvládnutí termínu pro předložení PSZ k posouzení v RDK.
- 1.2. Změny se provádí v příloze č. 1 – Výkazu činností, takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	600	220,-	132 000,-	31. 7. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	1 050,-	15 750,-	31. 7. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 050,-	5 250,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	62	350,-	21 700,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	350,-	33 250,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500,-	2 500,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	600	200,-	120 000,-	15. 2. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000,-	16 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					346 450,-	30. 4. 2018

Čl. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1010-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Řisuty u Libčevsi“
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1010-2015-508101/2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 19. 5. 2017

V Praze dne 12. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Nedoma, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.