

Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021

č. OR/21/71720

na zhotovení díla

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs
Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459

Druhý společník: PKS stavby a.s.
Sídlo – adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B930
Zhotovitel je zastoupen: Luděk Kostka, předseda představenstva,
GEOSAN GROUP a.s.,
Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.,
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,
PKS stavby a.s.,
xxx, ředitel společnosti,
PKS stavby a.s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxx, výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a.s.,
xxx, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,
xxx, technický náměstek, PKS stavby a.s.
xxx, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

xxx, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,
xxx, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k předání staveniště:

xxx, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,
xxx, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

xxx, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,
xxx, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2022, dodatku č. 3 ze dne 29.11.2022, dodatku č. 4 ze dne 27.12.2022, dodatku č. 5 ze dne 28.12.2022, dodatku č. 6 ze dne 28.12.2023, dodatku č. 7 ze dne 1.2.2023, dodatku č. 8 ze dne 4.4.2023, dodatku č. 9 ze dne 30.5.2023, dodatku č. 10 ze dne 23.6.2023, dodatku č. 11 ze dne 24.8.2023 a dodatku č. 12 ze dne 7.12.2023

(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 (ZL93, ZL95, ZL99), odst. 5 (ZL97, ZL98), odst. 6 (ZL92, ZL94) a odst. 7 (ZL96) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu č. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

ZL92_Napájecí rozvody PBZ

Předmětem změnového listu je doplnění napájecích kabelů pro správnou funkci požárně bezpečnostních zařízení (požární roleta v 1. PP a klapky požárního větrání v 7. NP a 8. NP) a dále doplnění servopohonů k regulačním klapkám pro odvětrání chráněných únikových cest v 2. NP, 3. NP a 4. NP. Profese MaR tyto klapky ničím neovládá, nicméně se jedná o požární klapky na systému požární vzduchotechniky a servopohony jsou nezbytné pro správnou funkci požárního odvětrání schodiště.

ZL93_Informační systém 2

Úprava prvků informačního a orientačního systému na základě požadavků investora. Zrušení samonosné konstrukce hlavní informační tabule ve vstupním prostoru a nahrazení celoplošnou grafikou lepenou přímo na skleněné obklady. Doplnění patrových informačních tabulí na veřejném schodišti spočívajících z celoplošně tisknuté grafiky lepené přímo na skleněný obklad schodišťového prostoru.

ZL94_Montáž dialýz

Sestavení, montáž a napojení dialýz v JIP a ARO do systémových prosklených příček v 7. NP a jejich napojení na rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace. Jedná se o práce a dodávky, které navazují na ZL64 a v této změně nebyly obsaženy (Na odděleních JIP nebyly v projektové dokumentaci ani v soupisu prací uvedeny dialyzační vývody, které jsou nezbytné pro fungování provozu. Doplnění těchto vývodů vyvolalo související dodatečné úpravy systémových prosklených příček v 7. NP).

ZL95_Úpravy elektro 3. NP

Předmětem je doplnění silnoproudých a slaboproudých zásuvek do místnosti č. 3098.

ZL96_Stěrka v objektu 14

Na základě zjištění skutečného stavu místa napojení nově budované podzemní chodby na stávající objekt č.14 došlo k nahrazení původně zamýšlené PVC podlahy za podlahu z vysoce zátěžové epoxidové stěrky.

ZL97_Asistence výtahu

Odborná asistence při montáži kabelu ve výtahové šachtě V7 pro posílení radiového signálu IZS. Jedná se o práce, které nebyly součástí PD ani soupisu prací, souvisí s požadavkem HZS na posílení radiového signálu při

zásahu v budově. Instalace systému je podmíněna vydáním kladného stanoviska DOSS s uvedením stavby do užívání.

ZL98_Odečet prací Etapa I

Změnový list řeší změnu v rozmístění pracovních linek s lednicemi na léky do jednotlivých ambulancí a dále doplnění chybějících lednic a jedné pracovní linky, která je předmětem projektové dokumentace ale není obsažena v soupisu prací.

ZL99_Odečet kontejnerů

Předmětem změnového listu je odečet 2 ks výklopných kontejnerů z důvodu nevhodnosti pro aktuální provoz odpadového hospodářství budovy.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 v celkové výši -1.659.530,85 Kč bez DPH.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| ZL92_Napájecí rozvody PBZ | 273.075,92 Kč bez DPH |
| ZL93_Informační systém 2 | -3.330,00 Kč bez DPH |
| ZL94_Montáž dialýz | 102.170,79 Kč bez DPH |
| ZL95_Úpravy elektro 3. NP | 40.493,96 Kč bez DPH |
| ZL96_Stěrka v objektu 14 | -31.876,97 Kč bez DPH |
| ZL97_Asistence výtahu | 24.128,00 Kč bez DPH |
| ZL98_Odečet prací Etapa I | -2.031.812,55 Kč bez DPH |
| ZL99_Odečet kontejnerů | -32.380,00 Kč bez DPH |

Celková výše -1.659.530,85 Kč bez DPH

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“):

1 508 978 757,99 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí **316 885 539,18 Kč**

V.

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 92
- 2) Změnový list č. 93
- 3) Změnový list č. 94
- 4) Změnový list č. 95
- 5) Změnový list č. 96
- 6) Změnový list č. 97
- 7) Změnový list č. 98
- 8) Změnový list č. 99

V Pardubicích dne 12. 12. 2023

Za objednatele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA
člen představenstva

V Praze dne 12. 12. 2023

Za zhotovitele:

.....
GEOSAN GROUP a.s.
Luděk Kostka
předseda představenstva

.....
GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel
člen představenstva

.....
PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
PKS stavby a.s.
xxx
ředitel společnosti
na základě plné moci