

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0098/F5024/23 (objednatele)

č. 4023046 (zhotovitele)

ze dne 17.8.2023

pro provedení stavebních prací pro akci

„ÚČOV – doplnění obtoku HČS – 2. etapa“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.,

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 25656112,

DIČ: CZ25656112

zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“),

a

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupena:

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 4934

(dále jen „**zhotovitel**“),

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly z důvodu jiného stavu na staveništi zjištěného během realizace díla. S neprovedenými a dodatečnými stavebními pracemi souvisí též změna ceny díla a prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1. a 3.1.2., které zní:

„3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- jehlování klenby u ražené štoly
- provádění stříkaných betonů na stěny,
- příčná a podélná výztuž a kotvičky výztuží

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- chemická injektáž ražené štoly
- zajištění stěn otevřeného výkopu hornickým způsobem pomocí ocelových ráků a pažnic UNION

2. Ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění znění bodu 4.4 takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 3.9.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění v odstavci 6.1.1, který nově zní:

6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1. a 3.1.2. činí bez DPH	8 399 500,04 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1.	-1 491 424,19 Kč
a cena dle čl. 3.1.2.	9 890 924,23 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	51 915 330,56 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8 399 500,04 Kč
Celková cena bez DPH	60 314 830,60 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních
 č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
