

SOŠ SOŠ 65/2023



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 65/2023 - revitalizace lokality
BŘEZOVÁ LADA,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 31. 1. 2023
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PT Proles s.r.o.
sídlo: Kasárenská 1147, 383 01 Prachatice
zastoupení: Karel Novotný
IČO: 28147871
DIČ: CZ 28147871
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
21340

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 65/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k dílčí redukci stavebního záměru – realizaci menšího počtu hrází (položky 21 -25). Sníženy budou rozpočtové položky týkající se montáže a materiálu potřebného pro stavbu dřevěného jádra hrází. Celková plocha stavby a ovlivněného území se nemění. Část hrází bude nahrazena hutněným zásypem kanálů a systematickým a úplným zasypáním mezilehlých prostor mezi dřevěnými hrázemi. Vzhledem k velmi malému spádu terénu a břehovým valům (zdroji zeminy v těsné blízkosti) je tento



Ministerstvo životního prostředí



postup dostatečný pro dosažení cíle stavby. Počet dřevěných hrází navržený v projektové dokumentaci se ukazuje jako naddimenzovaný. Nižší počet dřevěných hrází bude realizován v mělkých kanálech v suché části lokality. Zemní práce v celkové bilanci odpovídají původní kalkulaci v projektové dokumentaci. Celkový účel a povaha díla se tímto nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., a s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky, odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

<u>Cena bez DPH</u>	<u>785 040,98 Kč</u>
<u>21% DPH</u>	<u>164 858,61 Kč</u>
<u>Cena vč. 21% DPH</u>	<u>949 899,59 Kč</u>

cena celkem: 949 899,59 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.





3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 20. 12. 2023

V dne 21. 12. 2023

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
PT Proles s.r.o.



Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIRES - revitalizace lokality Březová Lada		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 65/2023	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	PT PROLES s.r.o., Kasárenská 1147, 38301 Prachatice, IČO: 281 47 871	
název ZL:	Změnový list č.1	

předmět změny:

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k dílčí redukci stavebního záměru – realizaci menšího počtu hrází (položky 21 -25). Sniženy budou rozpočtové položky týkající se montáže a materiálu potřebného pro stavbu dřevěného jádra hrází. Celková plocha stavby a ovlivněného území se nemění. Část hrází bude nahrazena hutněným zasypaním kanálů a systematickým a úplným zasypaním mezilehlých prostor mezi dřevěnými hrázi. Vzhledem k velmi malému spádu terénu a břehovým valům (zdroji zeminy v těsné blízkosti) je tento postup dostatečný pro dosažení cíle stavby. Počet dřevěných hrází navržený v projektové dokumentaci se ukazuje jako naddimenzovaný. Nižší počet dřevěných hrází bude realizován v mělkých kanálech v suché části lokality. Zemní práce v celkové bilanci odpovídají původní kalkulaci v projektové dokumentaci.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Vypuštěny budou pouze méně důležité hráze, které nejsou nezbytné. Tyto opatření nemají vliv na celkovou funkčnost revitalizace lokality. Projekt předpokládá maximální množství vhodných opatření v místě. Během stavby se poté posuzuje aktuální stav lokality, míra přirozeného zanesení mělkých kanálů, reakce vodního systému na prováděné zásahy atp. a podle toho se vždy jednotlivá opatření upravují. Stavební zásahy znamenají narušení biotopu, rušení ohrožených druhů apod., proto je snaha omezit je na nezbytně nutný objem.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Jde o rozsáhlé údolní rašeliniště doplněné mozaikou suchých i vodou silně ovlivněných bitopů, kde lze jen částečně předem odhadnout nutný rozsah stavebního zásahu (výstavby hrází). Proto byl projekt navržen v maximální variantě přijatelné z pohledu ochrany přírody a zejména rušení/poškození zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Vzhledem k pozitivní reakci vodního systému rašeliniště je možné upustit od části zamýšlené stavby, což znamená šetrnější zásah a menší rušení chráněných druhů.

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	100 878,36	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	0,00	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	100 878,36	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	100 878,36	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Březová Lada

cenové údaje v Kč bez DPH

Kód PČ položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
21	762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	1 550,000	1 038,500	52,00	80 600,00	54 002,00	-511,500	-26 598,00
22	60511064 Řezivo jehličnaté středové oмитané	m3	36,600	24,522	5 300,00	193 980,00	129 966,60	-12,078	-64 013,40
23	762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	36,600	24,522	410,00	15 006,00	10 054,02	-12,078	-4 951,98
24	05213011 výřezy tyčové (kulatina)	m3	2,000	1,340	969,00	1 938,00	1 298,46	-0,660	-639,54
25	69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	616,000	412,720	23,00	14 168,00	9 492,56	-203,280	-4 675,44
VÍCEPRÁCE CELKEM									0,00
MENĚPRÁCE CELKEM									-100 878,36