



SOŠ SOŠ 64/2023

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 64/2023 - revitalizace lokality
KNÍŽECÍ PLÁNĚ,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 31. 1. 2023
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BONES, s.r.o.
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10
zastoupení: Martin Hofman, jednatel
IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 64/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci dojde ke změně - redukcí počtu plánovaných hrází a s tím souvisejících položek rozpočtu. Část hrází není možné udělat z důvodu špatné dostupnosti některých míst vlivem velkého podmáčení terénu. Bude rovněž upuštěno od staveb hrází na velmi mělkých a samovolně zarůstajících rýhách. V některých místech také dojde ke změně typu přehrádky. Kolem větších kanálů je oproti předpokladu k dispozici dostatečné množství zemního materiálu, budou tedy zasypány ve větší míře a tím bude hrazení efektivnější.



Ministerstvo životního prostředí



Celkový objem zemních prací se nemění. Hráze budou redukovány konkrétně na těchto kanálech: A2 původně 15 hrází → nyní 10; A3 11→9; A4 15→5; A5 10→8; A6 7→5; A7 36→21; A8 3→1; A9 2→0; A10 4→1. Celkový účel a povaha díla se tímto nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., a s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky, odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH	343 615,70 Kč
21% DPH	72 159,30 Kč
Cena vč. 21% DPH	415 775,00 Kč

cena celkem: 415 775,00 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 20. 12. 2023

V dne 21. 12. 2023

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
BONES, s.r.o.



Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Knížecí Pláně		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 64/2023	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	BONES, s.r.o.; Radiová 1285/7 Praha 10 Hostivař 102 00; IČO: 27936333	

název ZL:	Změnový list č.1
------------------	-------------------------

předmět změny: Oproti projektové dokumentaci dojde ke změně - redukci počtu plánovaných hrází a s tím souvisejících položek rozpočtu. Část hrází není možné udělat z důvodu špatné dostupnosti některých míst vlivem velkého podmáčení terénu. Bude rovněž upuštěno od staveb hrází na velmi mělkých a samovolně zarůstajících rýhách. V některých místech také dojde ke změně typu přehrádky. Kolem větších kanálů je oproti předpokladu k dispozici dostatečné množství zemního materiálu, budou tedy zasypány ve větší míře a tím bude hrazení efektivnější. Celkový objem zemních prací se nemění. Hráze budou redukovány konkrétně na těchto kanálech: A2 původně 15 hrází → nyní 10; A3 11→9; A4 15→5; A5 10→8; A6 7→5; A7 36→21; A8 3→1; A9 2→0; A10 4→1. zdůvodnění nezbytnosti změny: Vypuštěny budou pouze méně důležité hráze, ke kterým není vzhledem ke stavu terénu a podmáčení v době stavby přístup a hrázky na některých mělkých kanálech, které nejsou nezbytné. Tyto opatření nemají vliv na celkovou funkčnost revitalizace lokality. Projekt předpokládá maximální množství vhodných opatření v místě. Během stavby se poté posuzuje aktuální stav lokality, míra přirozeného zanesení mělkých kanálů, reakce vodního systému na prováděné zásahy a podle toho se vždy jednotlivá opatření upravují. Stavební zásahy znamenají výrazné narušení biotopu, rušení ohrožených druhů apod., proto se provádějí pouze v nezbytně nutné míře. zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Rašeliniště představuje komplexní živý systém, který se neustále mění podle vnějších i vnitřních okolností. Stav lokality v době prací a reakce vodního systému na prováděná opatření závisí ve velké míře na vnějších vlivech a lze je vždy pouze odhadnout. Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky zařazení změny dle ZZVZ: Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	-88 384,30	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	0,00	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	-88 384,30	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	88 384,30	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Knížecí Pláně

údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
17	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	87,000	57,420	59,60	5 185,20	3 422,23	-29,580	-1 762,97
20	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	166,000	109,560	59,20	9 827,20	6 485,95	-56,440	-3 341,25
21	762134123	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na pero a drážku nebo na polodrážku	m2	152,000	100,320	157,00	23 864,00	15 750,24	-51,680	-8 113,76
22	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	16,300	10,700	12 540,00	204 402,00	134 178,00	-5,600	-70 224,00
23	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	16,300	10,760	608,00	9 910,40	6 542,08	-5,540	-3 368,32
24	5213011	výřezy tyčové (kulatina)	m3	0,600	0,400	7 870,00	4 722,00	3 148,00	-0,200	-1 574,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

0,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-88 384,30