

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0099/F8000/20/RS (objednatel)

č. 003490 (zhotovitele)

pro provedení stavebních prací

„Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Zemankou a okolí, P4“

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

dále i jen objednatel

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

dále i jen zhotovitel

Preamble

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.4. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a s tím související změna ceny a je prodloužení termínu dokončení stavby, to vše z důvodu nepředvídatelné změny rozsahu realizovaných prací a požadavku Technické správy komunikací hlavního města Prahy a.s.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které zní:

2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- Obnovu povrchů v ulici Na Usedlosti II. část, V Malých domech III, Zemanka a Nad Zemankou, Pod Zemankou
 - odstranění podkladu z betonu prostého, ložní a ohrubná vrstva z asfaltového betonu,
 - frézování živičného krytu,
 - osazení silničních betonových obrubníků.
- VRN

2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- Připojení vodovodní přípojky v ulici V Malých domech III v délce 3 m.

- VRN
- Obnovu povrchů v ulici Na Usedlosti II. část, V Malých domech III, Zemanka, Nad Zemankou a Pod Zemankou
 - vozovka a chodník v nové skladbě a ve větším rozsahu
 - osazení kamenných silničních obrubníků do betonového lože namísto betonových do lože z kameniva těžného,
 - osazení obruby z velkých kostek, osazení prstence, kónusu
 - výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu bez patky.
- VRN

2. Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:

3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31.3.2024, v opačném případě je v prodlení.

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1.1, který nově zní takto:

5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4. činí bez DPH	6 464 985,19 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3	- 4 100 959,61 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	10 565 944,80 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 pak činí	
původní cena za dílo bez DPH	33 291 660,00 Kč
cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 975 140,41 Kč
cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2 656 867,34 Kč
cena dle dodatku č. 3 bez DPH (termín)	0,00 Kč
cena dle dodatku č. 4 bez DPH	6 464 985,19 Kč
Celková cena bez DPH	44 388 652,94 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací
č. 2 - Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze dne:

Za zhotovitele,
v Praze dne:
