



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 91/2023 - revitalizace lokality  
MRTVÝ LUH**  
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 9. 3. 2023  
(dále jen „Smlouva“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel  
IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **BONES, s.r.o.**  
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10  
zastoupení: Martin Hofman, jednatel  
IČO: 27936333  
DIČ: CZ27936333  
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –  
č. SOSSOD 91/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. Jedná se především o dílčí redukci stavebního záměru – realizaci menšího počtu hrází. Účel stavby je naplněn a výstavba dalších hrází se jeví jako nepotřebná. Díky menšímu rozsahu stavby je úměrně snížen rozsah kácení, které je nutné pro zpřístupnění místa. Část prací (vyplnění kanálů dostupným materiálem) bude nakonec realizována s využitím dobrovolníků, čímž dojde k úspoře nákladů. S uvedenými změnami dojde současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách.





Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., a s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH	388 266,90 Kč
21% DPH	81 536,05 Kč
Cena vč. 21% DPH	469 802,95 Kč

**cena celkem: 469 802,95 Kč**

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

## Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.





Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

**Příloha č. 1 – Změnový list**

Ve Vimperku dne ..... 21. 12. 2023

V ..... 12. 12. 2023  
dne .....



# ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Mrtvý luh		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL:
smlouva:	SOSSOD 91_2023	<b>1</b>
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	BONES, s.r.o.; Radiová 1285/7 Praha 10 Hostivař 102 00 - Česká republika IČO: 27936333	

název ZL:	<b>Změnový list č.1</b>
-----------	-------------------------

<b>předmět změny:</b> Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. Jedná se především o dílčí redukci stavebního záměru – realizaci menšího počtu hrází (položky 12, 15 a 16). Účel stavby byl naplněn a výstavba dalších hrází se jeví jako nepotřebná. Díky menšímu rozsahu stavby je úměrně snížen rozsah kácení (položky 1 a 3), které je nutné pro zpřístupnění místa. Část prací (položka 10 – vyplnění kanálů dostupným materiálem) bude nakonec realizována s využitím dobrovolníků, čímž dojde k úspoře nákladů.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Mrtvý luh je nejrozsáhlejší údolní vrchoviště v ČR a jde o dlouhodobě přísně chráněné území s omezeným vstupem (1.zóna/klidové území) kvůli ochraně biotopu rašeliniště a pro ochranu řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Během stavby se ukázalo, že pro revitalizaci území postačí menší rozsah stavby, aby byl splněný cíl – obnova přirozeného hydrologického režimu. Reakce na provedení zásah je velmi dobrá (došlo k žádoucímu zvednutí hladiny podzemní vody) a není tedy potřeba provádět další stavební zásahy. Dílčí menší úpravy budou případně provedeny později, dle potřeby, v rámci akcí s dobrovolníky. Jelikož hlavním smyslem prováděných opatření je ochrana přírody, žádoucí je jakékoli velké zásahy v místě minimalizovat. Revitalizační práce znamenají narušení biotopu, rušení chráněných druhů v místě apod., proto je vhodné provést pouze nezbytně nutné činnosti.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b> Jde o rozsáhlé rašeliniště a specifický prostor, kde lze jen částečně předem odhadnout nutný rozsah stavebního zásahu (výstavby hrází). Proto byl projekt navržen v maximální variantě přijatelné z pohledu ochrany přírody a zejména rušení/poškození zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Vzhledem k velmi dobré odezvě vodního systému rašeliniště na provedená opatření je možné upustit od části zamýšlené stavby. Reakce vodního systému se dá dopředu pouze odhadovat, prováděná opatření se musejí přizpůsobit reálnému stavu. Na dobrovolnickou pomoc není možné spoléhat, proto s ní ani projekt dopředu nepočítá. Závisí to vždy na zájmu dobrovolníků o jednotlivé akce během sezóny i na situaci na místě během stavby.
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

<b>záporná hodnota změny</b>	-115 738,00	Kč	bez DPH
<b>kladná hodnota změny</b>	0,00	Kč	bez DPH
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	-115 738,00	Kč	bez DPH
<b>celková absolutní hodnota změny</b>	<b>115 738,00</b>	<b>Kč</b>	<b>bez DPH</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b> Nemá vliv.			