

Fáze	Milník č.	Popis	Typ termínu	Počet týdnů	
1	1.1.	Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 1	pevný	3	
	1.2.	Koncept Návrhu stavby			
	1.2.1. - 1.2.5.	Analýza - vytvoření strategie	pevný	4	
	1.2.6. - 1.2.17.	Vyvoření Konceptu Návrhu stavby	pevný	8	
	1.3.	Vyvoření Čistopisu Návrhu stavby	pevný	4	
	1.4.	Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona č.100/2001 Sb.	klouzávý - odhad	10	
	1.5.	Získání Rozhodnutí EIA z rozhodnutí zemědělského úřadu			
	1.6.	Vypuštěno - sloučeno s 2.2 z důvodu změny právní úpravy	sloučeno s 2.2.	0	
	1.7.	Vypuštěno - sloučeno s 2.3 z důvodu změny právní úpravy	sloučeno s 2.3.	0	
	1.8.	Vypuštěno - sloučeno s 2.4 z důvodu změny právní úpravy	sloučeno s 2.4.	0	
	Fáze 1 celkem				29
	2	2.1.	Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2	pevný	6
		2.2.	Vyvoření Konceptu Dokumentace pro společné povolení	pevný	12
		2.3.	Vyvoření Čistopisu Dokumentace pro společné povolení	klouzávý - odhad	12
2.4.		Získání Společného povolení s vyznačením nabytí právní moci	klouzávý - odhad	20	
Fáze 2 celkem				50	
3	3.1.	Vyvoření Konceptu a Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby	pevný	20	
		Milník č. 3.1. bude rozdělen před započítáním prací na Fázi 3 na několik milníků odpovídajícím logickým stavebním a technologickým celkům v souladu zejména s Přílohou č.1, 1b a 1c Smlouvy a aktualizovanou Přílohou č.3 - Harmonogram prací			
	3.3.	Spolupráce při výběru Generálního zhotovitele stavebních prací	pevný - odhad	9	
Fáze 3 celkem				29	
4	4.1.	Autorský dozor	pevný - odhad	130	
	Fáze 4 celkem				130
5	5.1.	Průběžná činnost během Fáze 5	pevný - odhad	10	
	5.2.	Závěrečná zpráva	pevný	2	
Fáze 5 celkem				12	

pevný - celkem	188
klouzávý - celkem	42
DÍLO CELKEM	250

Vysvětlivky:

Typ termínu	Popis
pevný	Pevně stanovený termín zpracování části. Fáze od pokynu Objednatel k stanovenému Milníku
pevný - odhad	Milník č. 3.1., 4.1. a 5.1. budou rozděleny před započítáním prací na příslušné Fázi na několik milníků, odpovídajících logickým stavebním a technologickým celkům v souladu zejména s Přílohou č.1, 1b a 1c Smlouvy, aktualizovanou Přílohou č.3 - Orientační časový harmonogram Smlouvy (Harmonogram prací) a Harmonogramem Stavby
klouzávý - odhad	Odhad termínu vydání příslušných vyjádření/stanovisek/rozhodnutí od podání kompletní žádosti s příslušnou Dokumentací
Fáze	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele

Mílník č.

Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele

* Návrh stavby v rozsahu dokumentace k podání oznámení o Posouzení vlivu Projektu na životní prostředí podle relevantního zákona (dále jen „EIA“).