

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava výhybek v žst. Lovosice“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-236/2023** č. j. 38863/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
a

**N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka C 1805

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Davidem Novákem, Ing. Tomášem Novákem, jednatelé

(každý jednatel zastupuje společnost samostatně)

**Korespondenční adresa:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 02/23–23021

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava výhybek v žst. Lovosice**“, evid. č. **65022078** uzavřely dne 22. 01. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH: 4 446 204,95 Kč**

slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc dvě stě čtyři korun českých devadesát pět haléřů

Rozpis Cen méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

„Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1“

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

*Elektronicky podepsal dne: 27. 12. 2023*

*Elektronicky podepsal dne: 20. 12. 2023*

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Tomáš Novák**  
jednatel společnosti  
N+N – Konstrukce a dopravní  
stavby Litoměřice, s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)**

### **Změnový list č. 1**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 38394/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky:** Oprava výhybek v žst. Lovosice

**Evidenční číslo veřejné zakázky:** 65022078

**Číslo původní Smlouvy:** E650-S-236/2023

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ZL č. 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 04 - železniční svršek

SO 06 - železniční svršek

**Iniciátor změny:** Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

**Předběžný souhlas (kdy/kým):**

**Stručný popis změny:**

ZBV č. 1 – **Méněpráce:**

Změny počtu svárů vznikly skutečnou potřebou svařování kolejnic. Skutečné počty svárů jsou doloženy ve svařovací dokumentaci. Ke změnám došlo také v potřebě úpravy upínací teploty.

ZBV č. 2 – **Méněpráce:**

Výměna jazyka s opornicí provedena před výlukou.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>4 479 172,45 Kč</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	4 479 172,45 Kč
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>4 446 204,95 Kč</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>			
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	32 967,50		0,74
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)			
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>0,74</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		0,00
Hodnota změn tohoto ZL		0,74
<b>CELKEM</b>		<b>0,74</b>

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: x

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	1 293 025,71	0,00	0,00	1 293 025,71
SO 02	223 570,00	0,00	0,00	223 570,00
SO 03	194 438,00	0,00	0,00	194 438,00
SO 04	1 575 762,45	0,00	16 900	1 558 862,45
SO 05	273 334,00	0,00	0,00	273 334,00
SO 06	837 042,29	0,00	16 067,50	820 974,79
VRN	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Celkem	4 479 172,45	0,00	32 967,50	4 446 204,95

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, N+N-Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Jméno: XXX

Datum: 15.12.2023

Podpis XXX

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 15.12.2023

Podpis XXX

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 15.12.2023

Podpis XXX

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 18.12.2023

Podpis XXX

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 19.12.2023

Podpis XXX

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji**

**Zamítám**

**Schvaluji s podmínkou**

Jméno: XXX

Datum: 19.12.2023

Podpis XXX