

DODATEK č. 3 ke smlouvě

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001
DIČ: CZ00023001
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 42334041/0710
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PENTA PROJEKT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 117727
se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 672846033/0300
zastoupená Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Článek 1.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 9. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.5.2023 a dodatku č. 2 ze dne 2.11.2023, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Návazné investice na výstavbu objektů G1 a G2 – projektové práce“, ev. č. PZ-2022-0000231 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou se Zhotovitel zavázal vyhotovit pro Objednatele jednotlivé projekty (označené „Projekt 1“ až „Projekt 6“) pro investice, které hodlá Objednatel realizovat v návaznosti na výstavbu nových objektů G1 a G2.

Článek 2.

1. Předmětem tohoto dodatku je dodatek je posunutí termínů pro předání návrhu DSP Objednateli, a to pro:
 - *Projekt 5 (Ambulance preventivní kardiologie (ředitelství a administrativa na 5. NP G1), z důvodu přerušení projektování ze strany Objednatele, kdy Objednatel průběžně upřesňoval využití řešených prostor jednotlivými odděleními a*
 - *Projekt 6 Odběrové centrum, hlavní koridor, ambulance srdečního selhání (laboratoře na Z3) ve 2. NP stávajícího objektu G, z důvodu upřesňování využití řešených prostor Objednatelem*
2. Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají, že nejpozději bude *Projekt 5* předán Objednateli k připomínkám dne **15. 2. 2024**.
3. Dále smluvní strany sjednávají, že se ruší čl. V. odst. V.1.1. písm. (d) a nahrazuje se novým, následujícího znění:

*(d) v případě **Projektu 6** budou činnosti vyplývající z této smlouvy Zhotovitelem zahájeny do*

patnácti (15) kalendářních dnů ode dne obdržení písemného pokynu Objednatele k zahájení činnosti s tím, že takový pokyn může být Zhotoviteli doručen nejdříve první den následující po uplynutí šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne doručení Objednatelem Zhotoviteli pokynu uvedeného v bodu V.1.1.(c) výše, nejpozději však do dvou set deseti (210) kalendářních dnů ode dne doručení Objednatelem Zhotoviteli pokynu uvedeného v bodu V.1.1.(c) výše. V případě, že Zhotovitel neobdrží pokyn Objednatele k zahájení činnosti ve stanovené 210denní lhůtě, a pokud se smluvní strany předem písemně nedohodnou jinak, pak smlouva v rozsahu realizace činností týkajících se Projektu 6 automaticky zanikne bez jakýchkoliv nároků stran;

Článek 3.

1. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 3 byly dohodnuty již dne 26. 9. 2023, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke smlouvě, a že tento dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o změnách projektové dokumentace, uvedených v tomto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

V Praze dne

Helena
Rögnerová

Digitálně podepsal
Helena Rögnerová
Datum: 2023.12.22
14:25:56 +01'00'

za Institut klinické a experimentální medicíny
Ing. Helena Rögnerová, ředitelka

V Jihlavě dne

Ing. arch.
Jaromír
Homolka, CSc.

Digitálně podepsal Ing.
arch. Jaromír Homolka, CSc.
Datum: 2023.12.15 13:13:34
+01'00'

za PENTA PROJEKT s.r.o.
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc., jednatel