

## Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Most, Wilsonova – výměna MZ</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Stavba není rozdělena na objekty</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1</div>	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1</div>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.8.2021, č. smlouvy 9/21/4056/027:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa se sídle společnosti: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 (Správce společnosti)

Santech alfa s.r.o., Štěpánská2071/37, 110 00 Praha 1 (člen sdružení)

**Přílohy změnového listu:**

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby

Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Paré č. 2	Společnost SMP – Santech alfa Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Iniciátor změny: Objednatel

**Popis a zdůvodnění Změny:**

Při realizaci po vybourání vozovkových vrstev na nosnou konstrukci byla zjištěna absence dilatační spáry v nosné konstrukci - příčná dilatace přes komunikaci směrem k objektu - Budova Hlavního nádraží. Zároveň se objevila podélná dilatační spára v komunikaci souběžně s budovou. Po konzultaci se zástupcem objednatele, TD a Projektantem bylo dohodnuto, že MZ s posunem do 100 mm nebude provedena a nad neplánovanou podélnou dilatační spárou bude provedena dilatace typu EMZ.

Viz. Zápisy v SD, zápis KD 01 ze dne 24.8.2021 a KD 02 ze dne 31.8.2021, vyjádření projektanta Ing. Mukařovský - Valbek z 30.8.2021

Změna je zařazená podle § 100 ZZVZ

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-742 692,66	1 073 664,21	330 971,55

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1.2em;"></div>	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1.2em;"></div>	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel (jednatel společnosti Santech alfa s.r.o.)	jméno	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1.2em;"></div>	datum	podp
				Číslo

**Změnový list pro změny dle § 222, odst. 6 ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: <b>Most, Wilsonova – výměna MZ</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>2</b>	Číslo ZBV: <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Stavba není rozdělena na objekty</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.8.2021, č. smlouvy 9/21/4056/027:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa se sídle společnosti: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
 SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 (Správce společnosti)  
 Santech alfa s.r.o., Štěpánská2071/37, 110 00 Praha 1 (člen sdružení)

**Přílohy změnového listu:**

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby

Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Paré č. 2	Společnost SMP – Santech alfa Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na pokyn objednatele a silničního správního úřadu, bylo nutno zachovat provoz v denních hodinách na komunikaci. Byla dohodnuta realizace pouze v nočních hodinách - 20,00 - 06,00 s aplikací přejezdových plechů přes pracoviště - dilatační závěry přes den. Tím byl změněn systém stavby - bez možnosti provedení mezideponií. Denně bylo nutno vždy komplet vyklidit a vyčistit komunikaci (staveniště) za účelem spuštění bezpečného provozu od 6,00 hodin

Změna je zařazená podle § 222, odst. 6 ZZVZ

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	532 400,00	532 400,00

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel (jednatel společnosti Santech alfa s.r.o.)	jméno		datum	podpis
				Číslo