





# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo




Číslo smlouvy objednatele: PVL-1407/2023/SML – D2  
Číslo smlouvy zhotovitele: z51/23



## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   
oprávněn jednat o věcech technických: 

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 1487015064/2700  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.:  e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** Potápěčská stanice, a.s.  
sídlo: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:   
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:   
oprávněn(i) jednat o věcech technických:   
IČO: 47285532  
DIČ: CZ47285532  
bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu: 5597870297/2010  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20037

tel:  e-mail:   
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 3. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava, ř.km 282,500 ,jez Jelení lávka – oprava přelivné plochy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. K této smlouvě o dílo byl dne 20. 12. 2023 uzavřen dodatek č. 1.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla o 15 kalendářních dní v souladu s čl. II odst. 2. smlouvy o dílo, a to z důvodu nemožnosti

provádění prací z důvodu zvýšených průtoků a zalití pracovního prostoru přes maximální výši provizorního hrazení v horní vodě.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště
  - b) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do **14. ledna 2024**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění upraveném dodatkem č. 1 a nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  


Povodí Vltavy, státní podnik

.....  


Potápěčská stanice, a.s.