

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Milovice

Sídlo: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá
zastoupené: Ing. Milanem Pourem, starostou
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Petra Košátková, mob.: XXXXXX
IČ: 00239453
DIČ: XXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
Telefon: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
Webové stránky: <http://mesto-milovice.cz/>

Datová schránka:

(dále jen „**objednatel**“) a

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice-Mladá
V zastoupení: Radek Skála, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Skála, jednatel
IČ: 29010161
Telefon: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
Webové stránky: <https://skl-recyklostav.cz/>
Datová schránka: 9a9k928

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 15.9.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu nazvanou „Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Sluníčko, Milovice II“ (dále jen jako „**Smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na úpravě Doby plnění díla.

V průběhu realizace díla bylo zhotovitelem zjištěno, že kanalizace, ke které mají být 2 nádrže připojeny je jednotná a že svody dešťové vody nemají svoje vlastní rozvody vody a jsou napojeny do této kanalizace. Došlo ke špatnému zakresu dokumentace skutečného provedení stavby samotné školky, ze které projektant při projektování nádrží vycházel a do chvíle, kdy bylo vykopáno, nemohlo být toto pochybení v dokumentaci skutečného provedení stavby samotné školky zjištěno.

Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.3. Při realizaci díla se zhoršily klimatické podmínky (sníh, mráz a po oblevě není možné provádět terénní práce). Z tohoto důvodu došlo k přerušením prací na díle. O dobu přerušení prací na díle bude posunut termín realizace díla.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle a z důvodu špatných klimatických podmínek, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné Smlouvy:

2.1.1. Odstavec 2.1. Smlouvy se celý nahrazují následujícím novým zněním:

*„2.1. Celkovou dobou provádění díla v délce **95 kalendářních dnů** se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen „celková doba provádění díla“).“*

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3.3. O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada města dne 13.12.2023 usnesení č. RM UR/-858-48/23.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Milovicích dne

V Milovicích dne

Ing. Milan Pour



Digitální podpis:
14.12.2023 14:08

Město Milovice

Ing. Milan Pour, starosta

**Radek
Skála**

Digitálně podepsal
Radek Skála
Datum: 2023.12.15
07:55:04 +01'00'

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Radek Skála, jednatel