

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

---

mezi následujícími smluvními stranami:

### **Město Žďár nad Sázavou**

Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta  
IČ: 00295841  
DIČ: CZ00295841

*dále jen „objednatel“*

a

### **AQUASYS spol. s r.o.**

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem  
IČ: 25344447  
DIČ: CZ25344447  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.:176725996/0300

*dále jen „zhotovitel“*

### **I. Předmět plnění smlouvy**

Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je část stavby: **„Lávky Bránský rybník a most Tálský mlýn, Žďár nad Sázavou“** (dále jen **„smlouva o dílo“**).

### **II. Předmět dodatku smlouvy**

1. Zhotovitel prohlašuje, že při přepravě lávky Branská na místo montáže, které zajišťoval subdodavatel, došlo k nehodě na dálnici D1 a kompletnímu poškození lávky. Vzhledem k této skutečnosti, kterou zhotovitel neměl možnost ovlivnit není možné dokončit dílo ve sjednaném termínu. Smluvní strany se v návaznosti na tuto skutečnost dohodly na změně smlouvy o dílo, a to konkrétně čl. V. odst. 65 smlouvy o dílo, který se mění pouze v části **„Termín pro dokončení a předání díla“**, kdy se původní znění nahrazuje zněním následujícím:

**Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 31.3.2024.**

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**

### **III. Závěrečné ustanovení**

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 39, konané dne 18.12.2023, a to usnesením č. 3965/2023/SRI/RM

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Následuje strana č. 2 obsahující pouze podpisy smluvních stran.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

**za Objednatele:**



Datum: 2023.12.20  
14:53:14 +01'00'

.....  
**Město Žďár nad Sázavou**  
**Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta**

**za Zhotovitele:**

Jiří 

Peřina Datum: 2023.12.20  
08:17:34 +01'00'

.....  
**AQUASYS spol. s r.o.**  
**Jiří Peřina, jednatel**