

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 13.12.2023

Název veř. zakázky: S941/2023/448

Zhotovitel: Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): Odstavné a parkovací stání při budově Nádražní 2811	Charakter akce: I	Číslo objektů: SO01	Stavební díly:
--	----------------------	------------------------	----------------

Popis změny:

Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech:

- 1) Záměna podkladních vrstev
- 2) Záměna systému pokládky dlažby
- 3) Odečet venkovního tabla s videokamerou
- 4) Kamerová zkouška + vytýčení stavby
- 5) Betonová obruba v délce 12m

Zdůvodnění změny:

- 1) Namísto projektovaných podkladních vrstev z kameniva hrubého drceného frakcí 32-63mm, 16-32mm, 8-16mm a štěrkopísku bude použita frakce 0-64mm v tl. 200mm a 0-32mm v tl. 2x200mm. Jedná se o technologickou vrstvu dle předpisů výrobce použité betonové dlažby PresBeton. Navržená dlažba má koeficient vsaku 0,5 což odpovídá požadavkům příslušných orgánů.
- 2) Z důvodů dodržení termínu řádného dokončení díla bude betonová dlažba kladena strojní metodou namísto ruční.
- 3) Systém tabla s videokamerou a napojení na IP dveřníka nebude instalován. Celý systém je limitován rozmanitostí vnitřní sítě jednotlivých nájemních subjektů. Namísto instalace do vnitřní sítě bude závora vybavena GSM modulem a aplikací pro pouštění návštěv do areálu z příslušných podatelů nájemníků.
- 4) Dodatečné práce v rámci sanace zavlhělého místa v blízkosti kanalizace a vytýčení stavby geodetem.
- 5) Pro napojení stávající plochy parkoviště a nové plochy bude použit betonový obrubník v délce 12m.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

14.12.2023

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31.12.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 580 130,74,- N:	Bilance: -444,74 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 579 686,00,- N:	
	Konečná celková cena akce po změně č.1			2 950 199,45 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 949 754,71 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum:

14.12.2023

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Datum:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum:

14.12.2023

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)
Krycí list

Poznámka:

3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6