

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0037/150/2

Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01LYHU0



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, RPS sídliště JV – lokalita ul. Slunečná a Lužní“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel: PP projekt Hodonín, s.r.o.

Adresa: Radějov 269, 696 67 Radějov
IČ: 277 57 307
DIČ : CZ27757307
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2700358715/2010
Jednající: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 56954
/dále jen „**Zhotovitel**“/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 se dohodly, že se čl. 3 v původním znění ruší a nahrazují se tímto zněním:

3. Termíny plnění

3.1. **Koncept dokumentace pro vydání společného povolení stavby** dle odst. 2.2.1. v termínu do **30.4.2024**. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu na zpracování PD pro společné povolení stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se práce na PD prodloužily.

3.2. **Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby** dle odst. 2.2.2. (zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro potřeby vydání rozhodnutí o umístění stavby) v termínu do **30.6.2024**. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

3.3. **Dokumentace pro vydání společného povolení stavby** dle odst. 2.2.1. v termínu do **31.8.2024**. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu na zpracování PD pro společné povolení stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se práce na PD prodloužily.

3.3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.2.3. v termínu do 90 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu na zpracování PD pro provádění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se práce na PD prodloužily.

2.2. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 5.12.2023/1779

V Hodoníně, dne 27. 12. 2023

Objednatel

.....

Libor Š

starosta

V Hodoníně, dne 19. 12. 2023

Zhotovitel

.....
Ing. Radomír Prokeš
jednatel