



**Spilka a Říha**  
s.r.o.

**SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV \* ul. P. Bezruč 489/II**

tel.: +420 381 521 267

fax: +420 381 521 911

e-mail: [info@spilkariha.cz](mailto:info@spilkariha.cz)

IČO: 45021309

DIČ: CZ45021309

Bankovní spojení:

KB Tábor, č.ú.: 339941301/ 0100

## **DODATEK č. 1**

### **Smlouva o dílo č. 2210/2022**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

## **Lomnice nad Lužnicí – výstavba víceúčelové tělocvičny**

### **1.Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Lomnice nad Lužnicí**  
Nám. 5. května, Lomnice nad Lužnicí 378 16  
IČO: 00247022  
Jednající prostřednictvím starosty pana Petra Krejníka
- 2. Zhotovitel:** **Spilka a Říha s.r.o.**, se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruč 489/ II  
zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou  
IČO: 450 21 309  
DIČ: CZ45021309  
Zhotovitel je plátcem DPH.  
Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. 339941301/0100  
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

### **I. Preambule**

- Smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci prací a dodávek v rámci akce „Lomnice nad Lužnicí – výstavba víceúčelové tělocvičny“
- Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují některá ustanovení Smlouvy o níže specifikované změny.

### **II. Předmět dodatku**

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava „Ceny díla“ v závislosti na nepředvídaných vícepracích a méněpracích vyvolaných v průběhu realizace akce. Z tohoto důvodu dojde ke změně ceny díla oproti sjednané ceně díla ve Smlouvě o dílo. Mezi tyto vyvolané vícepráce a méněpráce patří mimo jiné

výměna nevyhovujícího podloží pod základovou deskou, rozšíření základových pasů, změna výztuže základové desky, záchytný a zádržný systém.

- ZL 1 ..... 136.030,10 Kč
- ZL 2 ..... 97.590,27 Kč
- ZL 3 ..... 255.448,68 Kč
- ZL 4 ..... -115.559,00 Kč
- ZL 5 ..... -199.365,80 Kč
- ZL 6 ..... 157.724,69 Kč
- ZL 7 ..... 293.053,92 Kč
- ZL 8 ..... 172.569,32 Kč

**Celková absolutní hodnota změny závazku .....1.112.416,98 Kč bez DPH**

2. Veškeré prováděné vícepráce a méněpráce jsou obsaženy v ZL č. 1 až č. 8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna ceny díla vyplývající z tohoto dodatku č. 1 je z pohledu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek změnou spadající pod ustanovení § 222., odst., 4., písm., b).

### **III.**

#### **Změna ve Smlouvě o Dílo**

1. Vzhledem k výše popsanému se čl. IV, odst. 2. Smlouvy o dílo upravuje následovně:

#### **IV. Cena díla**

*Na základě vystavených změnových listů (vícepráce a méněpráce) se mění cena díla:*

*2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy a v souladu s dodatkem č. 1 uhradí zhotovitel nejvýše přístupnou cenu ve výši*

<b>Celková cena dle SoD bez DPH</b>	44.191.327,64 Kč
DPH z celkové ceny dle SoD	9.280.178,80 Kč
<b>Celková cena včetně DPH dle SoD</b>	53.471.506,44 Kč
<b>Celková cena Dodatek č. 1</b>	<b>797.492,18 Kč</b>
<b>Celková cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>44.988.819,72 Kč</b>
DPH z celkové ceny včetně dodatku č. 1	9.447.652,14 Kč
<b>Celková cena s DPH včetně dodatku č. 1</b>	<b>54.436.471,86 Kč</b>

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lomnice nad Lužnicí dne 20. 12. 2023, číslo usnesení: 14/37/R/2023, kterým bylo schváleno znění tohoto dodatku.

**Příloha dodatku č. 1:**

Změnové listy 1 až 8

V Soběslavi, dne:

V Lomnici nad Lužnicí, dne:

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

.....  
Spilka a Říha s.r.o.  
Ladislav Spilka, jednatel

.....  
Město Lomnice nad Lužnicí  
Petr Krejník, starosta města