

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

s názvem

„Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města Litoměřice“

uzavřené dne 14.8. 2023 mezi níže uvedenými stranami (dále jen také „Smlouva“):

1. ENLITOS a.s.

se sídlem: Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, Česká republika
IČ: 24840688,

statutární zástupce: Tomáš Sarnovsky, předseda představenstva
Vladislav Liška, člen představenstva
Ing. Radek Löwy, člen představenstva
Petr Panaš, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)


na straně jedné

a

2. Společnost PRO REALIZACI FVE na budovách v majetku Města Litoměřice – společníků: SOLAR Bohemia s.r.o. a HEMA puls s.r.o. (jako správce)

se sídlem (správce): Franzova 1072/63a, Maloměřice, 614 00 Brno
IČO (správce): 26967448

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C 48585
statutární zástupce: Radek Hejmala, jednatel (jako správce)

bank. spojení: ČSOB 

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu, podle které mělo být Plnění provedeno nejpozději do 110 dní od účinnosti Smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 17.8. 2023, tzn., že Plnění mělo být provedeno nejpozději do 5.12. 2023.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že minimálně od 21.11. 2023 až do 11.12. 2023 byly pro provádění Plnění nevhodné klimatické podmínky, jak jsou uvedeny v čl. 4 odst. 4.9. Smlouvy. Dle uvedeného ujednání čl. 4 odst. 4.9. Smlouvy si objednatel vyhradil ve smyslu § 100 ZZVZ změnu termínu plnění v důsledku nevhodných klimatických podmínek.
3. Obě strany shodně prohlašují, že od 21.11. 2023 souvisle přšelo a od 1.12. 2023 pak déšť nahradil sníh, resp. souvislé sněžení, a to tak, že nebylo lze dílo provádět jednak technicky a jednak ani z hlediska bezpečnostního s ohledem na velmi kluzký povrch příslušných střech objektů, na kterých Plnění probíhá. Uvedený stav znemožňující provádění Plnění trval celkem 21 dní.
4. Smluvní strany pak dále shodně prohlašují, že ač zhotovitel včas, dne 25.9. 2023 požádal dotčený orgán státní správy – Hasičský záchranný sbor ČR o vydání stanoviska ..., tak s ohledem na nejednotné metodické postupy HZS ČR, kdy v jiných případech zhotovitel postupoval stejně a kladné stanovisko mu bylo vydáno bezodkladně a bez připomínek, resp. v zákonné lhůtě 30 dnů, a tedy oprávněně očekával stejný postup i v tomto případě, tak v případě HZS ÚK ÚO Litoměřice tomu tak nebylo, a kladné stanovisko obdržel až dne 10.11. 2023, což v konečném důsledku znamenalo prodlení 16 dní.
5. Obě strany shodně prohlašují, že zhotoviteli v důsledku shora uvedených skutečností bylo znemožněno provádět dílo celkem v době 37 dnů.
6. S ohledem na skutečnost, že zhotovitel však prováděl Plnění do doby 21.11. 2023 řádně a včas, resp. v čase kratším, než sám plánoval a s ohledem na to, že došlo k určitým méněpracím, když na jeden z objektů se nakonec FVE neinstalovala, jak jsou popsány dále v tomto dodatku, dohodly se smluvní strany v návaznosti na výhradu dle § 100 ZZVZ uvedenou v čl. 4 odst. 4.9 Smlouvy na prodloužení termínu Plnění do 23.12. 2023.
7. S ohledem na shora uvedené smluvní strany shodně prohlašují, že za období od 6.12. 2023 do uzavření tohoto dodatku není zhotovitel v prodlení s provedením Plnění.

ZMĚNA ROZSAHU PLNĚNÍ

8. Smluvní strany se pak dále dohodly na změně rozsahu Plnění, kdy na jednom z objektů – konkrétně ZŠ Na Valech, bylo až po uzavření Smlouvy zjištěno, že jeho střecha je převážnou většinu relevantní doby zastíněná, nebude FVE instalována, neboť by instalace FVE na uvedeném objektu znamenala marně, tedy nevhodně vynaložené finanční prostředky.
9. Smluvní strany se tedy dohodly na úpravě ceny Plnění, a to následovně, když tyto jednotlivé položky nebudou provedeny:

9.1.	dodávku a montáž	686 370,- Kč
9.2.	ostatní	25 260,- Kč
9.3.	poměrná část za koordinaci, vedení projektu	11 843,- Kč
9.4.	poměrná část za odborný technický a autorský dozor, BOZP	9 456,- Kč
Celkem se tedy cena Plnění snižuje o částku ve výši		732 929,- Kč

10. S ohledem na povahu uvedené změny, její věcný rozsah a finanční rozsah (v bodě 1.8 uvedená celková částka představuje cca pouze 8% původní ceny Plnění), mají za to, že se s ohledem jednak na znění § 222 odst. 3 ZZVZ (a contrario), resp. jednak na znění § 222 odst. 4 ZZVZ nejedná o podstatnou změnu Smlouvy.
11. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
12. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 (dva) stejnopisy.
13. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisem k tomu oprávněné osoby:

Objednatel

v Libuňovicích dne 13. 12. 2023



ENLITOS a.s.

Tomáš Sarnovský, předseda představenstva

Dodavatel

V Brně dne 13. 12. 2023



HÉMA puls s.r.o.

Radek Hejmala, jednatel (jako správce)
za Společnost PRO REALIZACI FVE na
budovách v majetku Města Litoměřice

v Libuňovicích dne 13. 12. 2023



ENLITOS a.s.

Vladislav Liška, člen představenstva