


DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo zhotovitele: 81/2016 (Číslo SSOK:7a-144-16)

„III/44645 Staré Město - Branná“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



ICO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno

kontaktní adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zápis v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Středisko 05 OZ Ostrava a 28 Pokládka živíc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing.Pavel Borek, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm. př., č.aut.



Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, ve kterém bude upřesněno rozdělení lhůt na obě etapy díla pro r.2016 a pro r.2017, včetně aktualizace přílohy č.2 k SoD: Časový a finanční harmonogram prací.

Článek 4. Termín plnění

bod 2 se upravuje následovně:

2.Termín pro provedení díla:

Převzetí staveniště : 7.9.2016

Lhůta pro provedení 1.etapy díla v roce 2016 pro SO 105 a SO 104: **85** kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do 30.11.2016

Lhůta pro provedení 2.etapy díla v roce 2017 pro SO 101, SO 102 a SO 103: **113** kalendářních dnů od předání staveniště

Celkem kalendářních dnů: 198 pro provedení díla

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

Za objednatele: - 3 -10- 2016

V Olomouci dne

Ing. Drahoš Bábinec
ředitel organizace

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipovská 120, 772 01 Olomouc

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing.Pavel Borek
člen představenstva

firesta

FIRESTA-Físer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 6B • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

III/44645, Staré Město - Branná
1. etapa

Časový harmonogram



| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | IX 2016 | | | | | X 2016 | | | | | XI 2016 | | | | | XII 2016 | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | | | | | | | | | |
| 1 | Termín plnění | 85 dny | 7.9. 16 | 7.9. 16 — 30.11. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Termín zahájení | 0 dny | 7.9. 16 | ◆ 7.9. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | přípravné práce | 1 den | 7.9. 16 | 7.9. 16 0 7.9. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | dopravní omezení - 1. etapa | 78 dny | 8.9. 16 | 8.9. 16 — 24.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SO 105 km 7,177 - 8,574 | 70 dny | 8.9. 16 | 8.9. 16 — 16.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | odstranění nátěrů, frézování, čištění | 25 dny | 8.9. 16 | 8.9. 16 — 2.10. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | lokální opravy | 18 dny | 20.9. 16 | 20.9. 16 — 7.10. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | rozšíření vozovky | 25 dny | 7.10. 16 | 7.10. 16 — 31.10. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | podkládka asfaltových vrstev | 14 dny | 27.10. 16 | 27.10. 16 — 9.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | krajnice, dopravní značení | 16 dny | 1.11. 16 | 1.11. 16 — 16.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | úprava příkopů | 58 dny | 8.9. 16 | 8.9. 16 — 4.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SO 104 km 6,467 - 7,177 | 53 dny | 3.10. 16 | 3.10. 16 — 24.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | rozfrézování | 14 dny | 3.10. 16 | 3.10. 16 — 16.10. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | recyklace | 15 dny | 15.10. 16 | 15.10. 16 — 29.10. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | rozšíření vozovky | 21 dny | 21.10. 16 | 21.10. 16 — 10.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | podkládka asfaltových vrstev | 7 dny | 9.11. 16 | 9.11. 16 — 15.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | krajnice, dopravní značení | 10 dny | 11.11. 16 | 11.11. 16 — 20.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | úprava příkopů | 38 dny | 18.10. 16 | 18.10. 16 — 24.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | dokončovací práce | 7 dny | 24.11. 16 | 24.11. 16 — 30.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Termín ukončení | 0 dny | 30.11. 16 | ◆ 30.11. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | uzlový bod - ukončení SO 105 | 0 dny | 4.11. 16 | ◆ 4.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | uzlový bod - ukončení SO 104 | 0 dny | 24.11. 16 | ◆ 24.11. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: StMěs-Branná_hmg_pt
Datum: 29.8. 16

Úkol



Přerušení



Milník



Souhrnný



III/44645 Staré Město - Branná
2. etapa

Časový harmonogram



| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | III 2017 | IV 2017 | V 2017 | VI 2017 | VII 2017 | VIII 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------|--------|---------|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | | | | | | |
| 1 | Termín plnění | 107 dny | 3.4. 17 | 3.4. 17 → 18.7. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Termín zahájení | 0 dny | 3.4. 17 | ◀ 3.4. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | přípravné práce | 1 den | 3.4. 17 | 3.4. 17 → 3.4. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | dopravní omezení - 2. etapa | 104 dny | 4.4. 17 | 4.4. 17 → 16.7. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SO 103 km 4,966 - 6,467 | 50 dny | 4.4. 17 | 4.4. 17 → 23.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | odstranění nátěrů, frézování, čištění | 25 dny | 12.4. 17 | 12.4. 17 → 6.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | lokální opravy | 32 dny | 19.4. 17 | 19.4. 17 → 20.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | rozšíření vozovky | 21 dny | 20.4. 17 | 20.4. 17 → 10.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | podkládka asfaltových vrstev | 10 dny | 11.5. 17 | 11.5. 17 → 20.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | krajnice, dopravní značení | 14 dny | 28.5. 17 | 28.5. 17 → 10.6. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | úprava příkopů, svodidla | 50 dny | 20.4. 17 | 20.4. 17 → 8.6. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 102 km 4,208 - 4,966 | 40 dny | 4.4. 17 | 4.4. 17 → 13.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | rozfrézování | 16 dny | 4.4. 17 | 4.4. 17 → 19.4. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | recyklace | 18 dny | 18.4. 17 | 18.4. 17 → 5.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | rozšíření vozovky | 21 dny | 13.4. 17 | 13.4. 17 → 3.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | podkládka asfaltových vrstev | 7 dny | 2.5. 17 | 2.5. 17 → 8.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | krajnice, dopravní značení | 10 dny | 4.5. 17 | 4.5. 17 → 13.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | úprava příkopů | 40 dny | 4.4. 17 | 4.4. 17 → 13.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 101 km 0,292 - 4,208 | 88 dny | 20.4. 17 | 20.4. 17 → 16.7. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | odstranění nátěrů, frézování, čištění | 40 dny | 20.4. 17 | 20.4. 17 → 29.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | lokální opravy | 28 dny | 5.5. 17 | 5.5. 17 → 1.6. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | rozšíření vozovky | 38 dny | 9.5. 17 | 9.5. 17 → 15.6. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | podkládka asfaltových vrstev | 14 dny | 11.6. 17 | 11.6. 17 → 24.6. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | krajnice, dopravní značení | 31 dny | 16.6. 17 | 16.6. 17 → 16.7. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | úprava příkopů a propustků | 88 dny | 20.4. 17 | 20.4. 17 → 16.7. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | dokončovací práce | 2 dny | 17.7. 17 | 17.7. 17 → 18.7. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Termín ukončení | 0 dny | 18.7. 17 | ◀ 18.7. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | uzlový bod - ukončení SO 102 | 0 dny | 13.5. 17 | ◆ 13.5. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Projekt: StMěs-Branná_hmg_pt
Datum: 29.8. 16

Úkol Přerušení Milník ◆ Souhrnný