

## **DODATEK Č. 4/2023**

k prováděcí smlouvě na realizaci  
dílní veřejné zakázky:

### **Stavba D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa – DUSP a IČ k DUSP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1724 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

#### ***I. Smluvní strany***

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

datová schránka:

zjq4rhz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

**a**

**Zhotovitel**

Společnost „SUDOP GROUP\_Menší projekty\_BIM\_DSP“ zastoupená Správcem, společností

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zapsaný:

v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 785

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

právní forma:

akciová společnost

(dále jen „Správce“ a/nebo „Společník 4“ a/nebo „DPB“)

**Další společníci:**

**SUDOP PRAHA a.s.**

IČO:

257 93 349

se sídlem:

Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaný:

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

(dále jen „**Společník 1“ a/nebo „SP“**)

**PUDIS a.s.**

IČO:

452 72 891

se sídlem

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaný:

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

(dále jen „**Společník 2“ a/nebo „PUD“**)

**METROPROJEKT Praha a.s.**

IČO:

452 71 895

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaný:

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „**Společník 3“ a/nebo „MP“**)

## **II. Preamble**

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.4.2020 mezi sebou uzavřely **Prováděcí smlouvu** na realizaci Dílčí veřejné zakázky na služby číslo smlouvy objednatele: 03PT-004147 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace Dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**Stavba D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa – DUSP a IČ k DUSP**“ (dále jen „Zakázka“).

Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 29. 6. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2020 k prováděcí smlouvě, předmětem dodatku byla změna Správce společnosti, dne 18. 5. 2021 Dodatek č. 2/2021 k prováděcí smlouvě, předmětem dodatku byla změna v Celkové ceně plnění a dne 4. 8. 2022 Dodatek č. 3/2022 k prováděcí smlouvě, předmětem dodatku byla změna Termínu plnění.

2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu zpracování inženýrské činnosti na stavbu vyzval Drážní úřad zhotovitele o doložení dokladu o projednání projektové dokumentace s Výzkumným ústavem železničním a.s. jako podmínku pro vydání svého závazného stanoviska. Projednání spočívá ve zpracování posouzení interoperability pro objekty dráhy, které jsou součástí celostátní dráhy železniční trati Brno – Veselí nad Moravou.

2.3. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení, resp. systémové chyby interního software automatizujícího zveřejňování smluv v registru smluv nedošlo ke zveřejnění Dodatku č. 3/2022 ke Smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Vzhledem k tomu, že uvedené pochybení nebylo v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv

opraveno v dodatečné lhůtě tří měsíců, nepovažuje se Dodatek č. 3/2022 ke Smlouvě za uveřejněný v registru smluv a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že předmětný Dodatek 3/2022 ke Smlouvě je zrušen od počátku.

- 2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením tohoto dodatku bylo ze Smlouvy ve znění citovaných dodatků částečně plněno.
- 2.5. Z důvodu zrušení Dodatku č.3/2022 ke Smlouvě jsou tak Smluvní strany povinny se vypořádat v souladu s pravidly o bezdůvodném obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
- 2.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna rozsahu věcného, finančního i termínového, jež je předmětem tohoto dodatku není podstatnou změnou smlouvy dle §222 odst. 3 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **III. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II. tohoto dodatku dohodly, že zhotovitel provede Technickou pomoc objednateli v podobě vypracování posouzení interoperability železničního systému v rámci plnění Smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II. tohoto dodatku dohodly na změně článku II. **Cena za poskytování služeb**, odst. 1, následujícím způsobem:

Celková cena plnění v Kč bez DPH		DPH v Kč	Celková cena služeb v Kč včetně DPH
Celková cena plnění dle dodatku č.2	3 122 700,-	655 767,-	3 778 467,-
Technická pomoc objednateli	195 000,-	40 950,-	235 950,-
<b>Celková cena plnění dle dodatku č. 4</b>	<b>3 317 700,-</b>	<b>696 717,-</b>	<b>4 014 417,-</b>

- 3.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II. tohoto dodatku dohodly na změně článku III. **Doba a místo plnění**, odst. 1 následujícím způsobem: Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1, následujícím způsobem:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
IČ k DUSP	- <b>podání žádosti o vydání společného povolení do 30.9.2023</b> - dokončení IČ do 14 dnů od vydání pravomocného společného povolení
<i>Majetkoprávní vypořádání</i>	- <i>dokončení do 12 měsíců od vydání pravomocného společného povolení</i>

- 3.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku II. a v zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy ve znění výše citovaných dodatků, a v souladu s jejím obsahem Smluvní strany plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č. 3/2022 ke Smlouvě v registru smluv, sjednávají Smluvní strany následující:

- a. Původně sjednanou Smlouvou ve znění ve znění výše citovaných dodatků se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet před účinností tohoto dodatku, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí původně sjednanou Smlouvou ve znění výše citovaných dodatků, i když začnou běžet po účinnosti tohoto dodatku.
- b. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy výše citovaných dodatků považují za plnění dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1. Tento Dodatek č. 4/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
- 4.2. Tento Dodatek č. 4/2023 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4/2023 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat na základě dohody obou smluvních stran.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Dodatek č. 3/2022 ke Smlouvě ze dne 4. 8. 2022 včetně všech součástí a příloh.
- 4.4. Tento Dodatek č. 4/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**Přílohy:** Dodatek č. 3 ze dne 04.08.2022

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
22.12.2023 14:58:16



DN: cn=Ing,  
o=CZ, ou=Dopravoprojekt Brno a.s.,  
ou=1,  
Datum: 2023.10.11 11:09:07 +0200

**DODATEK Č. 3/2022**  
k prováděcí smlouvě na realizaci  
dílní veřejné zakázky:  
**Stavba D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa –  
DUSP a IČ k DUSP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1724 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

datová schránka:

zjq4rhz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

**a**

**Zhotovitel**

Společnost „SUDOP GROUP\_Menší projekty\_BIM\_DSP“ zastoupená Správcem, společností

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zapsaný:

v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 785

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

právní forma:

akciová společnost

(dále jen „Správce“ a/nebo „Společník 4“ a/nebo „DPB“)

**Další společníci:**

**SUDOP PRAHA a.s.**

IČO:

257 93 349

se sídlem:

Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaný:

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

(dále jen „Společník 1“ a/nebo „SP“)

**PUDIS a.s.**

IČO: 452 72 891  
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

(dále jen „Společník 2“ a/nebo „PUD“)

**METROPROJEKT Praha a.s.**

IČO: 452 71 895  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsaný: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „Společník 3“ a/nebo „MP“)

## **II. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.4.2020 **Prováděcí smlouvu** na realizaci Dílčí veřejné zakázky na služby číslo smlouvy objednatele: 03PT-004147, jejímž předmětem je realizace Dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**Stavba D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa – DUSP a IČ k DUSP**“ (dále jen „Zakázka“).  
Smluvní strany dále uzavřely dne 29.6.2020 Dodatek č. 1/2020 k prováděcí smlouvě, předmětem dodatku byla změna Správce společnosti a dne 18.5.2021 Dodatek č. 2/2021 k prováděcí smlouvě, předmětem dodatku byla změna v Celkové ceně plnění.
2. V průběhu realizace Zakázky – výkonu inženýrské činnosti došlo ke zdržení na straně dotčených orgánů státní správy a jiných účastníků společného řízení, kteří přestože byli o stanoviska požádáni převážně na přelomu ledna a února letošního roku, dosud svá stanoviska nevydali. Některá ze stanovisek jsou tzv. podpurná stanoviska, bez kterých není možné pokračovat v zajištění dalších stanovisek. Jejich výčet a popis je uveden v příloze tohoto dodatku č. 3/2022.

## **III. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ve sjednané době plnění, která tvoří přílohu č. 1 výše specifikované Prováděcí smlouvy.  
Tímto dodatkem se mění Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1, následujícím způsobem:  
*Původní znění:*
  1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy  
Dokončení plnění: viz příloha č. 1  
**Termíny plnění:**  
Zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy

Ukončení prací: dle dílčích termů plnění veřejné zakázky

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
Koncept DUSP	- do 4 měsíců od zahájení prací
Koncept čistopisu DUSP	- do 1 měsíce od projednání všech připomínek objednatele a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zapracování
Odevzdání čistopisu DUSP	- do 5 měsíců po odevzdání konceptu čistopisu DUSP + 1 x ověřené paré NPM
IČ k DUSP	- podání úplné žádosti o vydání společného povolení do 5 měsíců po odevzdání konceptu čistopisu DUSP - dokončení IČ do 14 dnů od vydání pravomocného společného povolení
Majetkoprávní vypořádání	- dokončení do 12 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

#### **Nové znění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: viz příloha č. 1

#### **Termíny plnění:**

Zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy

Ukončení prací: dle dílčích termů plnění veřejné zakázky

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
<i>Koncept DUSP</i>	- <i>do 4 měsíců od zahájení prací</i>
<i>Koncept čistopisu DUSP</i>	- <i>do 1 měsíce od projednání všech připomínek objednatele a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zapracování</i>
<i>Odevzdání čistopisu DUSP</i>	- <b>do 28.2.2023</b>
<b>IČ k DUSP</b>	- <b>podání úplné žádosti o vydání společného povolení do 28.2.2023</b> - dokončení IČ do 14 dnů od vydání pravomocného společného povolení
<i>Majetkoprávní vypořádání</i>	- <i>dokončení do 12 měsíců od vydání pravomocného společného povolení</i>

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento Dodatek č. 3/2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 3/2022 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3/2022 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 3/2022 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal  
DN: c=CZ,  
o=Dopravoprojekt Brno a.s., ou=1,  
Datum: 2022.07.29 08:58:42 +02'00'



Příloha dodatku č. 3/2022

Ministerstvo dopravy ČR – požádáno 02/2022 – stanovisko dosud nevydáno a to i přes opakované telefonické či emailové urgency.

Brněnské komunikace – požádáno 02/2022 – přes požadovaná doplnění DUSP vydali na konci 04/2022 nesouhlasné stanovisko. Toto stanovisko je podpůrným stanoviskem pro podání žádosti na Magistrát Města Brna – odbor dopravy i pro vydání stanoviska Správy a údržby silnic JmK a také pro podání žádosti o převzetí stavebních objektů, které mají přejít po stavbě do vlastnictví JmK, Města Brna, Technických sítí Města Brna, Brněnských vodáren a kanalizací i do vlastnictví příslušných městských částí.

Správa železnic - požádáno 02/2022 - požadují koordinaci DUSP s jejich záměrem projektu „Brno – Přerov, 1. stavba Brno – Blažovice“. I přes dvě uskutečněná jednání stanovisko dosud nevydáno. Toto stanovisko je podpůrným stanoviskem pro podání žádosti na Drážní úřad a také pro podání žádosti o přeložkovou smlouvu s ČD Telematikou.

Ministerstvo životního prostředí ČR – dosud nepožádáno, jelikož se řeší umístění přebytečné ornice (v předchozím projektu byla dohoda s AGRO Brno - Tuřany, kteří však letos v lednu rozprostření ornice na pozemcích, kde hospodaří odmítli).

RobinOil – bez reakce na emailovou žádost o zaslání návrhu smlouvy o přeložce, v rámci MPV 1. etapy se uskutečnilo osobní jednání v Kladně, ze kterého vyplynul zcela negativní postoj společnosti k celému plánovanému projektu.

Digitálně podepsal:

Datum: 04.08.2022 10:18:33 +02:00