

Dodatek . 1 ke Smlouv o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

I O: 00066001

DI : CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem ermákem, Ph.D., MBA, editelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem editela, na základ plné moci ze dne 28. 06. 2022

. smlouvy: 57/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na stran jedné

a

Bc. Martin Mydlá

se sídlem: Lipová 2470, 440 01 Louny

I O: 66120306

DI : CZ66120306

zastoupená: Bc. Martinem Mydlá em

. smlouvy: 20BG10009

dále jen „**Poskytovatel**“ na stran druhé

(Objednatel a Poskytovatel společn dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, m síce a roku v souladu se zn ním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758-1759 zákona . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis , tento dodatek . 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzav ely dne 08.01.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) napln ní ve ejné zakázce s názvem „**ni/33344 Malenovice, most ev. .33344-2 (TDI)**“, jejíž p edm tem je poskytování služeb zejm. v rozsahu l. 1 Smlouvy.

Na p edm tné stavb byl po odbourání a o íšt ní pasportem zjišt n nevyhovující stav zdívá z lomového kamene u mostních op r. Z d vodu statického zabezpečení je nutné kamenné zdívo demontovat a realizovat nové. Dále bylo po odt žení zeminy zjišt no neúnosné podloží, které nebylo vhodné pro realizaci hlubinného založení. Pasportem byl zjišt n propad dláždných ploch u obecní nást nky v etn degradované zámkové dlažby. Dláždná plocha je tém bez konstruk ních podkladních vrstev. Došlo k zaplavení základové spáry a spodní stavby po dlouho trvajících deštích. Z tohoto d vodu TDI pozastavil další postup prací do doby, než základová spára vyschne a bude spl ovat parametry stanovené v KZP.

Z d vod prodloužení stavby je nutné navýšit po et kontrolních dn TDI tak, aby navýšený po et odpovídal p edpokládané dob realizace díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smlouva mění Příloha 4 Smlouvy.
Cena prací TDI se navyšuje o 54 875 Kč bez DPH.

Příloha - Aktualizovaný soupis prací

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na profilu Objednatel.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na základě toho Dodatek podepisují.

V Praze dne

V Lounech dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Martin Mydlář

