

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-107 ze dne 6. 1. 2023 (nabytí
účinnosti dne 9. 1. 2023)
(SMVS: 107V781002125)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)
 Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Lucie Šeichlová, DiS., tel.: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)
 Petr Písařík, tel.: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152
 stavebního zákona)
 Roman Prášek, tel.: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED] (vedoucí Oddělení investic Praha)

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12,
 P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
 IČO: 646 50 111
 DIČ: CZ64650111
 Zastoupená: **Stanislavem Náhlukem, jednatelem**
Petrem Dvorským, jednatelem
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
 Číslo účtu: 1199592/0800

Kontaktní osoba:
 - ve věcech smluvních: Stanislav Náhluk, jednatel, tel.: [REDACTED]
 Petr Dvorský, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]
 - vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: kmkds6h
Adresa pro doručování: shodná se sídlem firmy
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-107 ze dne 6. 1. 2023 (nabytí účinnosti dne 9. 1. 2023) na zhotovení díla – stavby „**Jince – budova č. 27, č. 42 – realizační část - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“), dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a s tím související úprava ceny za dílo a termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.2. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“). Jedná se změny související s dodatečným požadavkem uživatele na zabezpečení areálu, požadavkem AKISu na rozšíření slaboproudých rozvodů a změny rozsahu některých prováděných prací z důvodu prodlevy mezi zpracováním PD v r. 2017 a vlastní realizací.

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce a činnosti obsažené v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve „Zjišťovacím protokolu méněprací a víceprací č. 1“ a ve „Změnových listech č. 1 – 15“, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 4 713 373,85 Kč vč. DPH (3 895 350,29 Kč bez DPH, 818 023,56 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 830 934,65 Kč vč. DPH (- 686 722,85 Kč bez DPH, -144 211,80 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

3 882 439,20 Kč vč. DPH (3 208 627,44 Kč bez DPH, 673 811,76 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

15 858 627,44 Kč bez DPH

(slovy: patnáct miliónů osm set padesát osm tisíc šest set dvacet sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléře české bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5., nebo 2. 6. čl. 2 smlouvy.

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 3 330 311,76 Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 19 188 939,20 Kč

(slovy: devatenáct miliónů jedno sto osmdesát osm tisíc devět set třicet devět korun českých a dvacet haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.5.** Dopisem čj. MO 731328/2023-6440 ze dne 14. 11. 2023 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 15. listopadu 2023 pozastaveno provádění díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby nabytí účinnosti dodatku č. 1.

- 2.6.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení díla: **nejpozději do 198 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele“.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol méněprací a víceprací č. 1 – počet stran: 7
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 – 15 vč. rozpočtu – počet stran: 99
Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

Mgr. Tomáš Urbánek
Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Urbánek
Datum: 2024.01.02
15:36:35 +01'00'

Za Zhotovitele:

Stanislav Náhluk Petr Dvorský
jednatelé
JETCON spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Stanislav Náhluk
Digitálně podepsal
Stanislav Náhluk
Datum: 2023.12.20
09:49:10 +01'00'

Petr Dvorský
Digitálně podepsal
Petr Dvorský
Datum: 2023.12.20
09:37:34 +01'00'

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ č. 1

Stavba: Jince – budova č.27, č.42 – realizační část – rekonstrukce
Objednatel: ČR MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:
Mgr. Tomáš Urbánek, pověřen řízením odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Zhotovitel: JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
Projektant: ARI atelier s.r.o., Nad Šárkou 750/28, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
Uživatel: VÚ 4215 Tábor
č. SoD: 6440-OŘS1-2020-107
ev. č. SMVS: 107V781002125

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

V průběhu provádění díla akce „Jince – budova č.27, č.42 – realizační část – rekonstrukce“ byly zjištěny potřeby na provedení nezbytných prací, činností a dodávek (dále jen vícepráce), které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen vícepráce).

Způsob nového řešení u stavebních konstrukcí byl navržen autorizovaným projektantem. Je nutné je provést, neboť bez nich by dílo nebylo plně funkční a nedosahovalo by požadovaných všech technických parametrů. V souvislosti s některými vícepracemi vyvstaly i související méněpráce, které byly z důvodu hledání úspory řešeny tak, aby nenastal dopad na kvalitu provedeného díla. V současné době je to možné jen při realizaci stavby. Jednotlivé práce jsou doloženy změnovými listy jednotlivých více a méně prací – položkovým rozpočtem.

V průběhu realizace stavby vznesl uživatel požadavky na dodatečné práce z důvodu zabezpečení nových potřeb VÚ 4215 Tábor.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost víceprací a méněprací na základě předložených změnových listů a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

Změnový list č. 1 – Změna řešení omítek stěn a podhledů objekt 27

Dle projektové dokumentace je uvažováno otlučení omítek pouze na výšku obkladu, tedy do 2,1 m. Zbývající část omítek do výšky 2,8 má být opravena bez vyrovnání. Stejně řešení je navrženo i pro omítku stropů, kde je uvažováno pouze s opravou. Projekční zadání vzniklo v roce 2017. Od té doby degradace omítek značně postoupila. Při lokální opravě a přetažení štukovou omítkou se nebude jednat o dlouhodobé řešení. Vzhledem povaze prostor a vysoké vlhkosti se velmi brzy projeví degradace nových štukových omítek na staré jádrové omítce.

Stávající omítky stěn a stropů jsou navíc značně nerovné a v kontextu s novým obkladem bude působit jako neodborně provedené. Na základě provedení kontroly stavby objednatel požaduje provést nové omítky v celé ploše stěn a zřídit nové SDK pohledy. Zhotovitel navrhuje postup prací: Otlučení omítek od výšky 2,1 do 2,8m a následné zřízení nových jádrových omítek jako podklad pro štukovou stěrku. Otlučení omítek stropů a demontáž prkenného záklopu. Zřízení nového SDK pohledu s vloženou tepelnou izolací 160 mm. AD požaduje použít tepelnou izolaci v minimální tloušťce 300mm. Pohled musí mít požární odolnost 30 minut.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.1. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.2 – Revize elektroprojektu

V roce 2022 nechal objednatel provést revizi projektu elektroinstalace v rámci nově platných norem a standardů. Následně, už nebyla vypracována revize výkazu výměr. Zhotovitel zpracoval úpravu dle revize projektu. V odpočtech z původního řešení jsou rozvodnice a svítidla. Dále je zde zohledněn odpočet optických van. Ve výkazu je chybně uvedeno 100 kusů. Reálně bude potřeba jedna. V novém řešení jsou oceněna svítidla dle nové knihy svítidel. Rozvodnice jsou rozepsány do jednotlivých komponentů dle schémat v projektové dokumentaci. Dle PD je uvažováno pouze z výměnou svítidel ve 2.NP. Uživatel požaduje výměnu svítidel i v 1.NP. Z důvodu zajištění osvětlení prostor pro pracovníky dle platné legislativy a norem. Pro výměnu svítidel je nutné provést i výměnu kabeláže včetně nových kabelových tras.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.2. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.3 – Sanace základu – objekt č.27

Při výkopech prováděných dle PD došlo k částečnému sesunutí kamenného základu objektu č.27. Základ byl zřejmě podmáčen od nefunkční dešťové kanalizace, která byla umístěna podél objektu. Základ bylo v daném místě potřeba zasanovat tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození základu. Nesoudržné kameny byly odtěženy. Stávající základ byl očištěn. Následně zabetonován a přibetonován betonovou směsí s přidanou výztuží.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.3. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.4 – Statické zajištění

Autorský dozor navrhl statické zajištění ocelového nosníku nad bouranou příčkou 2.NP v místnosti sociálního zázemí. Projekt neuvažoval, že bouraná příčka z důvodu změny dispozice nese kompletní zajištění skeletové konstrukce celého objektu. Z tohoto důvodu bylo

nutné přizvat statika a na místě vymyslet jakým způsobem dojde ke statickému zajištění bourané příčky, tak aby nebyla ohrožena celková budova. Zhotovitel provedl statické zajištění dle podkladu zaslané AD.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.4. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.5 – Kácení stromů

Před realizací nové přípojky kanalizace je dle PD nutné provést kácení 23 stromů. Na základě povolení o kácení je požadavek na výsadbu 9 nových stromů s pětiletou povýsadbovou péčí. Tyto práce nebyly součástí PD a výkazu výměr.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.5. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.6 – Vedení kanalizační přípojky

Projekčně a rozpočtově je uvažován výkop pro nové vedení kanalizace pouze v zemině. Tuto trasu není možno zrealizovat s ohledem na kořeny stromů a křížení se sítěmi, které nebyly v podkladech pro projektování. Na kontrolním dni byla dohodnuta trasa v krajnici stávající silnice, které předpokládá sejmutí a obnovu živичného povrchu. Výkaz výměr je potřebné doplnit o návazné práce. Bourání a oprava komunikace včetně podkladních vrstev. Oprava propustků a oprava přilehlého odvodňovacího žlabu. Pro realizaci je nutná uzavírka silnice včetně dopravního značení. Do změnového listu jsou rovněž zahrnuty požadavky uživatele na vyčištění přilehlého příkopu.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.6. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.7 – Vjezdová brána

Dle původního projektu z roku 2016 je uvažována repase hlavní vjezdové brány. Vzhledem k nevyhovujícímu a značně poškozenému aktuálnímu stavu brány není oprava možná a její repase je neekonomická. Uživatel požaduje dodání nové brány, která bude splňovat normy a bude rozšířena o 1m a součástí dodávky bude i dodání průmyslového motoru pro časté otvírání brány.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.7. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.8 – Připojení přečerpávací jímky

Dle PD je jištění přečerpávací jímky tlakové kanalizace umístěno v hlavním rozvaděči objektu č.42. PD ovšem neřeší kabelové propojení a výkop mezi čerpací stanicí a objektem. Po konzultaci s PS 0110 byla zvolena nejkratší možná varianta a to připojení na venkovní rozvaděč na objektu č.26. Jističí přístroje pro připojení přečerpávací jímky budou osazeny v novém plastovém pilíři.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.8. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.9 – Kabelové vedení mezi objekty a připojení nové brány

Dle vyjádření AD nebyly zemní práce pro připojení brány součástí uvažovaného stavebního záměru. Uživatel navíc požaduje datové propojení budov č.27 a č.42. Po konzultaci PS 0110 byla navržena trasa výkopu tak, aby nedošlo k poškození kořenů vzrostlých stromů. Do výkopu budou uloženy dvě HDP chráničky pro vedení optického kabelu a jedna chránička DN 100 jako rezervní chránička. Chráničky pro optiku budou zaústěny do budovy č.27. Do výkopu bude současně položeno ovládání a napájení brány.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.9. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.10 – Stínění oken

Uživatel požaduje doplnit nad rámeček PD stínicí vnitřní žaluzie.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.10. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.11 – Oplocení

Proběhla obhlídka stávajícího oplocení určeného dle PD pouze k opravě za účasti PS, AD, TDI a uživatele. Bylo shledáno že stávající oplocení již vzhledem ke svému stavu, nelze opravit tak, aby splnilo požadavky na funkčnost. Uživatel také požaduje osazení podhrabových desek, tak aby byla splněna podmínka dle platného RMO. Podhrabové desky nelze do stávajícího oplocení instalovat. Pro zajištění odpovídajícího oplocení objektu Vojenské policie je nutné stávající oplocení odstranit a zřídit nové oplocení. Zároveň je nutné počítat i s terénní úpravou před samotnou instalací nového oplocení, protože stávající stav oplocení je z větší části prorostlý stromy.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.11. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového

rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Tato skutečnost má vliv na termín plnění. Konečný termín dokončení prací a předání díla objednateli se předpokládá do 198 kal. dnů od účinnosti dodatku č.1.

Změnový list č.12 – Změna řešení podhledu zbrojního skladu

Po konzultaci s bezpečnostním technikem není nutné zřizovat nový železobetonový strop nad místností zbrojního skladu v objektu č.42 jak uvádí PD. Stávající stropní konstrukce objektu vyhoví bezpečnostním požadavkům. Po konzultaci s AD bude nahrazeno protipožárním podhledem s požární odolností 60 minut.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.12. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.13 - Bourání přízdívky a sanace obvodových stěn

Po vybourání příček v sociálních zařízeních v budově č.42 bylo zjištěno, že kolem obvodových stěn je vyzděna také přezdívková. Přezdívková je nesoudržná a hrozí zborcení. Na před stěnu není možné namontovat nový keramický obklad. AD navrhuje zbourání přízdívky a zasanování popraskané obvodové stěny objektu spojovacím můstkem a stěrkou s vloženou výztužnou sítí.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.13. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.14 - Slaboproudé rozvody pro objekt 27

Požadavek AKIS na navýšení realizovaných slaboproudých rozvodů o optické vedení k objektu č.27.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.14. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

Změnový list č.15 - Změna řešení odvětraného soklu objekt 27

Z důvodu jiného složení základové spáry objektu č.27 než předpokládala PD. Kamenný základ přesahuje přes obvodové zdi. Není možné realizovat jako omítnutí nopové folie s vrchní omítkou. Náhradní řešení dle návrhu AD: Osazení zahradního obrubníku před nopovou folií. Následné oplechování s provětranou mezerou.

Přesná specifikace a množství výše popsaných prací je uvedena v příloženém položkovém výkazu výměr ZL č.15. Zhotovitel provedl ocenění změn dle jednotkových cen nabídkového

rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací výkazu výměr. Následně objednatel provedl cenovou kontrolu.

POZNÁMKY:

Na základě zjištění při průběžném zpracování stavebních prací a požadavků uživatele při zhotovení realizace díla na akci „Jince – budova č. 27, č. 42 – realizační část – rekonstrukce“ bylo při kontrolních dnech stavby zjištěno a upřesněno, že největším problémem pro dokončení stavebních prací v termínu daném SoD č. 6440-OŘS1-2020-107, je oprava oplocení a terénních úprav kolem celého areálu Vojenské policie. Vzhledem ke skutečnosti, že projekční práce a zpracování PD bylo v roce 2016/2017 a v roce 2017 byl vydán RMO, který upřesňuje jak musí být zabezpečen vojenský areál, se s touto skutečností ve stávající projektové dokumentaci nepočítalo. Oplocení a terénní úpravy není možné provádět v zimních měsících. Z tohoto důvodu je nutné, aby došlo k **prodloužení termínu plnění SoD č. 6440-OŘS1-2020-107 o 198 kal. dnů od účinnosti dodatku č. 1.**

Změnové listy č. 1 - 15 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS1-2020-107**AKCE: Jince - budova č. 27, č. 42 - realizační část - rekonstrukce**

ZL č.	Popis	dodatek č.	vícepráce bez DPH	DPH 21%	vícepráce vč. DPH	méněpráce bez DPH	DPH 21%	méněpráce vč. DPH	Rozdíl bez DPH	Rozdíl DPH	Rozdíl vč. DPH
1	Změna řešení omítek stěn a podhledů objekt 27	1	208 844,32	43 857,31	252 701,63	-59 629,87	-12 522,27	-72 152,14	149 214,45	31 335,03	180 549,48
2	REVIZE ELEKTROPROJEKTU	1	818 211,57	171 824,43	990 036,00	-326 516,49	-68 568,46	-395 084,95	491 695,08	103 255,97	594 951,05
3	SANACE ZÁKLADU – OBJEKT 27	1	13 677,46	2 872,27	16 549,73		0,00	0,00	13 677,46	2 872,27	16 549,73
4	Statické zajištění	1	36 668,69	7 700,42	44 369,11		0,00	0,00	36 668,69	7 700,42	44 369,11
5	Kácení stromů a náhradní výsadba	1	140 532,78	29 511,88	170 044,66		0,00	0,00	140 532,78	29 511,88	170 044,66
6	Vedení kanalizační přípojky	1	665 854,75	139 829,50	805 684,25		0,00	0,00	665 854,75	139 829,50	805 684,25
7	Vjezdová brána	1	269 698,84	56 636,76	326 335,60	-16 493,12	-3 463,56	-19 956,68	253 205,72	53 173,20	306 378,92
8	Připojení přečerpávací jímky	1	92 060,28	19 332,66	111 392,94		0,00	0,00	92 060,28	19 332,66	111 392,94
9	Kabelové vedení mezi objekty a připojení nové brány	1	213 714,41	44 880,03	258 594,44		0,00	0,00	213 714,41	44 880,03	258 594,44
10	Stínění oken	1	70 394,40	14 782,82	85 177,22		0,00	0,00	70 394,40	14 782,82	85 177,22
11	Oplocení	1	1 117 662,12	234 709,05	1 352 371,17	-56 299,73	-11 822,94	-68 122,67	1 061 362,39	222 886,10	1 284 248,49
12	Změna řešení podhledu zbrojního skladu	1	9 289,16	1 950,72	11 239,88	-27 834,90	-5 845,33	-33 680,23	-18 545,74	-3 894,61	-22 440,35
13	Bourání přízdívky a sanace obvodových stěn	1	43 486,70	9 132,21	52 618,91		0,00	0,00	43 486,70	9 132,21	52 618,91
14	Slaboproudé rozvody pro objekt 27	1	155 534,60	32 662,27	188 196,87	-194 111,37	-40 763,39	-234 874,76	-38 576,77	-8 101,12	-46 677,89
15	Změna řešení odvětraného soklu objekt 27	1	39 720,21	8 341,24	48 061,45	-5 837,37	-1 225,85	-7 063,22	33 882,84	7 115,40	40 998,24
	CELKEM		3 895 350,29	818 023,56	4 713 373,85	-686 722,85	-144 211,80	-830 934,65	3 208 627,44	673 811,76	3 882 439,20

Stavba		Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce		
Smlouva č.:		6440-OŘS1-2020-107	Ze dne: 09.01.2023	
Změnový list č. (ZL):		ZL 1	Datum vydání ZL: 07.03.2023	
Objednatel (Obj)	Zhotovitel (Z)	Obj	Datum vydání revize ZL: 05/2023	
Generální projektant (GP)	Ostatní (O)			
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany			Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov	
Název změny:			Změna řešení omítek stěn a podhledů objekt 27	
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.				
Předmět změny:	Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>			
Dle projektové dokumentace je uvažováno otlučení omítek pouze na výšku obkladu tedy do 2,1 m. Zbývající část omítek do výšky 2,8 má být opravena bez vyrovnání. Stejně řešení je navrženo i pro omítku stropů. Tedy jen oprava. Projekční zadání vzniklo v roce 2017. Od té doby degradace omítek značně postoupila. Při lokální opravě a přetažení štukovou omítkou se nebude jednat o dlouhodobé řešení. Vzhledem povaze prostor a vysoké vlhkosti se velmi brzy projeví degradace nových štukových omítek na staré jádrové omítky. Stávající omítky stěn a stropů jsou navíc značně nerovné a v kontextu s novým obkladem bude působit jako odborně provedené. Objednatel požaduje provést nové omítky v celé ploše stěn a zřítit nové SDK podhledy. Zhotovitel navrhuje postup prací: Otlučení omítek od výšky 2,1 do 2,8m a následně zřízení nových jádrových omítek jako podklad pro štukovou stěrku. Otlučení omítek stropů a demontáž prkenného záklopu. Zřízení nového SDK podhledu s vloženou tepelnou izolací 160 mm. AD požaduje použít tepelnou izolaci v minimální tloušťce 300mm. Podhled musí mít požární odolnost 30 minut.		Cenová nabídka – rozpočet:		
		Příloha č. 1 ZL	Počet listů: 6	
		Změna výkresové dokumentace:		
		Příloha č. 2 ZL	Počet listů: 0	
		Jiné doklady:		
		Příloha č. 3 ZL	Počet listů: 0	
		Navrhovaná změna ceny díla:		
		• 149 214,45	Kč bez DPH	
		• 180 549,48	Kč vč. DPH	
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:			<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:		0 kalendářních dnů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Nová cena díla: 15 487 049,48 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Bez změny		
Podpis zástupce Zhotovitele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023		Podpis zástupce Uživatel: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023		
Podpis zástupce Objednatel (TDO): SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023		Podpis zástupce Generální projektant (Autorický dozor): SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis		
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel		Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
Poznámky:				

Stavba		Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce			
Smlouva č.:		6440-OŘS1-2020-107		Ze dne: 09.01.2023	
Změnový list č. (ZL):		ZL 2		Datum vydání ZL: 08.03.2023	
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)		Obj		Datum vydání revize ZL: 09/2023	
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany			Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov		
Název změny:		REVIZE ELEKTROPROJEKTU			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.					
Předmět změny:		Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>			
<p>V roce 2022 nechal objednatel provést revizi projektu elektroinstalace v rámci nově platných norem a standardů. Následně, už nebyla vypracována revize výkazu výměr. Zhotovitel zpracoval úpravu dle revize projektu. V odpočtech z původního řešení jsou rozvodnice a svítidla. Dále je zde zohledněn odpočet optických van. Ve výkazu je chybně uvedeno 100 kusů. Reálně bude potřeba jedna. V novém řešení jsou oceněna svítidla dle nové knihy svítidel. Rozvodnice jsou rozepsány do jednotlivých komponentů dle schémat v projektové dokumentaci. Dle PD je uvažováno pouze z výměnou svítidel ve 2. NP. Uživatel požaduje výměnu svítidel i v 1.NP. Z důvodu zajištění osvětlení prostor pro pracovníky dle platné legislativy a norem. Pro výměnu svítidel je nutné provést i výměnu kabeláže včetně nových kabelových tras.</p>		Cenová nabídka – rozpočet:			
		Příloha č. 1 ZL		Počet listů: 17	
		Změna výkresové dokumentace:			
		Příloha č. 2 ZL		Počet listů: 0	
		Jiné doklady:			
Příloha č. 3 ZL		Počet listů: 0			
Navrhovaná změna ceny díla:					
+		491 695,08		Kč bez DPH	
+		594 951,05		Kč vč. DPH	
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:				ANO NE	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:				ANO NE	
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:				0 kalendářních dnů ANO NE	
Nová cena díla: 16 082 000,53 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Bez změny			
Podpis zástupce Zhotovitele:			Podpis zástupce Uživatele:		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME			SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis 6.11.2023			Datum a podpis 6.11.2023		
Podpis zástupce Objednatel (TDO):			Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor):		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME			SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis 6.11.2023			Datum a podpis		
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel			Důvod zamítnutí (vyplní objednatel)		
Poznámky:					

Stavba		Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce						
Smlouva č.:		6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:		09.01.2023			
Změnový list č. (ZL):		ZL 3		Datum vydání ZL: 12.03.2023				
Objednatel (Obj)	Zhotovitel (Z)	Z		Datum vydání revize ZL: 04/2023				
Generální projektant (GP)								
Ostatní (O)								
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany			Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov					
Název změny:		SANACE ZÁKLADU – OBJEKT 27						
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.								
Předmět změny:		Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>						
Při výkopech prováděných dle PD došlo k částečnému sesunutí kamenného základu objektu 27. Základ byl zřejmě podmáčen od nefunkční dešťové kanalizace. Základ bylo v daném místě potřeba zasnovat tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození základu. Nesoudržné kameny byly odtěženy. Stávající základ byl očištěn. Následně zabedněn a přibetonován betonovou směsí s přidanou výztuží.			Cenová nabídka – rozpočet:					
			Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	4			
			Změna výkresové dokumentace:					
			Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0			
			Jiné doklady:					
Příloha č. 3 ZL			Počet listů:	0				
Navrhovaná změna ceny díla:								
•		13 677,46	Kč bez DPH					
•		16 549,73	Kč vč. DPH					
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:					ANO	NE		
Dopady do harmonogramu zhotovitele:					ANO	NE		
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:			0	kalendářních dnů	ANO	NE		
Nová cena díla: 16 098 550,26 Kč vč. DPH			Nový termín dokončení díla: Bez změny					
Podpis zástupce Zhotovitele:			Podpis zástupce Uživatele:					
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME			SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME					
Datum a podpis ... 6. 11. 2023			Datum a podpis ... 6. 11. 2023					
Podpis zástupce Objednatel (TDO):			Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor):					
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME			SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME					
Datum a podpis ... 6. 11. 2023			Datum a podpis					
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel			Důvod zamítnutí (vyplní objednatel)					
Poznámky:								

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:	09.01.2023
Změnový list č. (ZL):	ZL 4	Datum vydání ZL:	12.03.2023
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	GP	Datum vydání revize ZL:	06/2023
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov		
Název změny:	Statické zajištění		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny:	Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>		
AD navrhl statické zajištění ocelového nosníku nad bouranou příčkou 2.NP. Zhotovitel provedl statické zajištění dle podkladu zaslané AD.	Cenová nabídka – rozpočet:		
	Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	4
	Změna výkresové dokumentace:		
	Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0
	Jiné doklady:		
	Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0
Navrhovaná změna ceny díla:			
+	36 668,69	Kč bez DPH	
+	44 369,11	Kč vč. DPH	
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:		ANO	NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:		ANO	NE
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	ANO NE
Nová cena díla: 16 142 919,37 Kč vč. DPH	Nový termín dokončení díla: Bez změny		
Podpis zástupce Zhotovitele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023	Podpis zástupce Uživatele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023		
Podpis zástupce Objednatel (TDO) SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023	Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor): SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis		
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel)		
Poznámky:			

Stavba		Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce							
Smlouva č.:		6440-OŘS1-2020-107		Ze dne:		09.01.2023			
Změnový list č. (ZL):		ZL 5		Datum vydání ZL:		12.03.2023			
Objednatel (Obj)		Z		Datum vydání revize ZL:		04/2023			
Zhotovitel (Z)									
Generální projektant (GP)									
Ostatní (O)									
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany				Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov					
Název změny:		Kácení stromů							
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.									
Předmět změny:		Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>							
Před realizací nové přípojky kanalizace je dle PD provést kácení 23 stromů. Na základě povolení o kácení je požadavek na výsadbu 9 nových stromů s pětiletou povýsadbovou péčí. Tyto práce nebyly součástí PD.		Cenová nabídka – rozpočet:							
		Příloha č. 1 ZL		Počet listů:		4			
		Změna výkresové dokumentace:		Příloha č. 2 ZL		Počet listů:		0	
		Jiné doklady:							
		Příloha č. 3 ZL		Počet listů:		0			
		Navrhovaná změna ceny díla:							
+		140 532,78		Kč bez DPH					
+		170 044,66		Kč vč. DPH					
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:				ANO		NE			
Dopady do harmonogramu zhotovitele:				ANO		NE			
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:				0		kalendářních dnů			
ANO				NE					
Nová cena díla: 16 312 964,03 Kč vč. DPH				Nový termín dokončení díla: Bez změny					
Podpis zástupce Zhotovitele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>				Podpis zástupce Uživatele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>					
Podpis zástupce Objednatele (TDO) SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>				Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor): SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis					
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel				Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):					
Poznámky:									

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce			
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:	09.01.2023	
Změnový list č. (ZL):	ZL 6	Datum vydání ZL:	21.05.2023	
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	Obj	Datum vydání revize ZL:	06/2023	
<u>Objednatel:</u> IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	<u>Zhotovitel:</u> JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov			
Název změny:	Vedení kanalizační přípojky			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.				
Předmět změny:	Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>			
<p>Projekčně a rozpočtově je uvažován výkop pro nové vedení kanalizace pouze v zemině. Tuto trasu není možno zrealizovat s ohledem na kořeny stromů a křížení se sítěmi, které nebyly v podkladech pro projektování. Na kontrolním dni byla dohodnuta trasa v krajnici stávající silnice, které předpokládá sejmutí a obnovu živичného povrchu.</p> <p>Výkaz výměr je potřebné doplnit o návazné práce.</p> <p>Bourání a oprava komunikace včetně podkladních vrstev. Oprava propustků a oprava přilehlého odvodňovacího žlabu. Pro realizaci je nutná uzavírka silnice včetně dopravního značení.</p> <p>Do změnového listu jsou rovněž zahrnuty požadavky uživatele na vyčištění přilehlého příkopu.</p>	Cenová nabídka – rozpočet:			
	Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7	
	Změna výkresové dokumentace:			
	Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0	
	Jiné doklady:			
Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0		
Navrhovaná změna ceny díla:				
+	665 854,75	Kč bez DPH		
+	805 684,25	Kč vč. DPH		
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:		ANO	NE	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:		ANO	NE	
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	ANO NE	
<u>Nová cena díla:</u> 17 118 648,28 Kč vč. DPH	<u>Nový termín dokončení díla:</u> Bez změny			
<u>Podpis zástupce Zhotovitele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>	<u>Podpis zástupce Uživatele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>			
<u>Podpis zástupce Objednatele (TDO):</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>	<u>Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor):</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis			
<u>Rozdělovník:</u> 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel)			
Poznámky:				

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:	09.01.2023
Změnový list č. (ZL):	ZL 7	Datum vydání ZL:	21.05.2023
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	Obj	Datum vydání revize ZL:	06/2023
<u>Objednatel:</u> IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	<u>Zhotovitel:</u> JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov		
Název změny:	Vjezdová brána		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny:	Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)		
Dle původního projektu z roku 2016 je uvažována repase hlavní vjezdové brány. Vzhledem k aktuálnímu stavu brány není možná už jen její repase. Uživatel požaduje dodání nové brány. Rozšíření o 1m a dodávku průmyslového motoru pro časté otvírání brány.	Cenová nabídka – rozpočet:		
	Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7
	Změna výkresové dokumentace:		
	Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0
	Jiné doklady:		
	Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0
Navrhovaná změna ceny díla:			
	+	253 205,72	Kč bez DPH
	+	306 378,92	Kč vč. DPH
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:		ANO	NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:		ANO	NE
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	ANO
<u>Nová cena díla:</u> 17 425 027,20 Kč vč. DPH	<u>Nový termín dokončení díla:</u> Bez změny		
<u>Podpis zástupce Zhotovitele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis ...6.11.2023...	<u>Podpis zástupce Uživatele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis ...6.11.2023...		
<u>Podpis zástupce Objednatele (TDO):</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis ...6.11.2023...	<u>Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor):</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis		
<u>Rozdělovník:</u> 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	<u>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</u>		
Poznámky:			

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:	09.01.2023
Změnový list č. (ZL):	ZL 8	Datum vydání ZL:	21.05.2023
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	Obj	Datum vydání revize ZL:	06/2023
<u>Objednatel:</u> IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	<u>Zhotovitel:</u> JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov		
Název změny:	Připojení přečerpávací jímky		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny:	Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>		
Dle PD je jištění přečerpávací jímky tlakové kanalizace umístěno v hlavním rozvaděči objektu 42. PD ovšem neřeší kabelové propojení a výkop mezi čerpací stanicí a objektem. Po konzultaci s PS bylo zvolena nejkratší možná varianta a to připojení na venkovní rozvaděč na objektu 26. Jističí přístroje pro připojení přečerpávací jímky budou osazeny v novém plastovém pilíři.	Cenová nabídka – rozpočet:		
	Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7
	Změna výkresové dokumentace:		
	Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0
	Jiné doklady:		
	Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0
Navrhovaná změna ceny díla:			
	+	92 060,28	Kč bez DPH
	+	111 392,94	Kč vč. DPH
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:		<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:		<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<u>Nová cena díla:</u> 17 536 420,14 Kč vč. DPH	<u>Nový termín dokončení díla:</u> Bez změny		
<u>Podpis zástupce Zhotovitele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>	<u>Podpis zástupce Uživatele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>		
<u>Podpis zástupce Objednatel (TDO)</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis <u>6.11.2023</u>	<u>Podpis zástupce Generální projektant</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis		
<u>Rozdělovník:</u> 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	<u>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel)</u>		
Poznámky:			

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:	09.01.2023
Změnový list č. (ZL):	ZL 9	Datum vydání ZL:	21.05.2023
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	Obj	Datum vydání revize ZL:	09/2023
<u>Objednatel:</u> IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	<u>Zhotovitel:</u> JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov		
Název změny:	Kabelové vedení mezi objekty a připojení nové brány		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny:	Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>		
Dle vyjádření AD nebyly zemní práce pro připojení brány součástí uvažovaného stavebního záměru. Uživatel navíc požaduje datové propojení budov 27 a 42. Po konzultaci PS byla navržena trasa výkopu tak, aby nedošlo k poškození kořenů vzrostlých stromů. Do výkopu budou uloženy dvě HDP chráničky pro vedení optického kabelu a jedna chránička DN 100 jako rezervní chránička. Chráničky pro optiku budou zaústěny do budovy 27. Do výkopu bude současně položeno ovládání a napájení brány.	Cenová nabídka – rozpočet:		
	Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7
	Změna výkresové dokumentace:		
	Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0
	Jiné doklady:		
	Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0
Navrhovaná změna ceny díla:			
+	213 714,41	Kč bez DPH	
+	258 594,44	Kč vč. DPH	
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
<u>Nová cena díla:</u> 17 795 014,58 Kč vč. DPH	<u>Nový termín dokončení díla:</u> Bez změny		
<u>Podpis zástupce Zhotovitele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023	<u>Podpis zástupce Uivatele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023		
<u>Podpis zástupce Objednatele (TDO):</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME TDS Datum a podpis 6.11.2023	<u>Podpis zástupce Generálního dozorčího úřadu (GDU) (obdobný dozor):</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis		
<u>Rozdělovník:</u> 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	<u>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</u>		
Poznámky:			

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce																													
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:	09.01.2023																											
Změnový list č. (ZL):	ZL 10	Datum vydání ZL:	21.05.2023																											
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	Obj	Datum vydání revize ZL:	08/2023																											
<u>Objednatel:</u> IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	<u>Zhotovitel:</u> JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov																													
Název změny:	Stínění oken																													
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.																														
Předmět změny:	Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>																													
Uživatel požaduje doplnit nad rámec PID stínící vnitřní žaluzie.	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Cenová nabídka – rozpočet:</td> </tr> <tr> <td>Příloha č. 1 ZL</td> <td>Počet listů:</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Změna výkresové dokumentace:</td> </tr> <tr> <td>Příloha č. 2 ZL</td> <td>Počet listů:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jiné doklady:</td> </tr> <tr> <td>Příloha č. 3 ZL</td> <td>Počet listů:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Navrhovaná změna ceny díla:</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>70 394,40</td> <td>Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>85 177,22</td> <td>Kč vč. DPH</td> </tr> </table>			Cenová nabídka – rozpočet:			Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7	Změna výkresové dokumentace:			Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0	Jiné doklady:			Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0	Navrhovaná změna ceny díla:			+	70 394,40	Kč bez DPH	+	85 177,22	Kč vč. DPH
Cenová nabídka – rozpočet:																														
Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7																												
Změna výkresové dokumentace:																														
Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0																												
Jiné doklady:																														
Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0																												
Navrhovaná změna ceny díla:																														
+	70 394,40	Kč bez DPH																												
+	85 177,22	Kč vč. DPH																												
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANO	NE																											
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANO	NE																											
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE																											
<u>Nová cena díla:</u> 17 880 191,80 Kč vč. DPH	<u>Nový termín dokončení díla:</u> Bez změny																													
<u>Podpis zástupce Zhotovitele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6. 11. 2023	<u>Podpis zástupce Uživatele:</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6. 11. 2023																													
<u>Podpis zástupce Objednatele (TDO):</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6. 11. 2023	<u>Podpis zástupce Generální projektant / (Autorský dozor):</u> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis																													
<u>Rozdělovník:</u> 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	<u>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</u>																													
<u>Poznámky:</u>																														

Stavba		Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce					
Smlouva č.:		6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:		09.01.2023		
Změnový list č. (ZL):		ZL 11		Datum vydání ZL: 21.05.2023			
Objednatel (Obj)	Zhotovitel (Z)	Obj		Datum vydání revize ZL: 09/2023			
Generální projektant (GP)	Ostatní (O)						
Objednatel:				Zhotovitel:			
IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany				JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov			
Název změny:		Oplocení					
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.							
Předmět změny:		Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)					
<p>Proběhla obhlídka stávajícího oplocení určeného k opravě za účasti PS, AD, TDI a uživatele. Bylo shledáno že stávající oplocení již vzhledem k svému stavu, nelze opravit tak, aby splnilo požadavky na funkčnost. Uživatel také požaduje osazení podhrabových desek tak aby byla splněna podmínka dle platného RMO, které do stávajícího oplocení nelze instalovat. Pro zajištění odpovídajícího oplocení objektu vojenské policie je nutné stávající oplocení odstranit a zřídit nové oplocení včetně terénních úprav.</p>		Cenová nabídka – rozpočet:					
		Příloha č. 1 ZL		Počet listů: 6			
		Změna výkresové dokumentace:					
		Příloha č. 2 ZL		Počet listů: 0			
		Jiné doklady:					
		Příloha č. 3 ZL		Počet listů: 0			
Navrhovaná změna ceny díla:							
		+ 1 061 362,39		Kč bez DPH			
		+ 1 284 248,49		Kč vč. DPH			
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:					ANO	NE	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:					ANO	NE	
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o: 198 180 kalendářních dnů					<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Nová cena díla: 19 164 440,29 Kč vč. DPH			Nový termín dokončení díla: <u>ODPAKOV</u>				
			Bez změny				
Podpis zástupce Zhotovitele:			Podpis zástupce Uživatele:				
<u>SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</u> Datum a podpis <u>6.11.2023</u>			<u>SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</u> Datum a podpis <u>6.11.2023</u>				
Podpis zástupce Objednatele (TDO):			Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor):				
<u>SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</u> Datum a podpis <u>6.11.2023</u>			<u>SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</u> Datum a podpis				
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel			Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Poznámky:							

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:	09.01.2023
Změnový list č. (ZL):	ZL 12	Datum vydání ZL:	21.05.2023
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	Obj	Datum vydání revize ZL:	08/2023
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov		
Název změny:	Změna řešení pohledu zbrojního skladu		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny:	Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>		
Po konzultaci s bezpečnostním technikem není nutné zřizovat nový železobetonový strop nad místností zbrojního skladu. Stávající stropní konstrukce vyhoví požadavkům. Po konzultaci s AD bude nahrazeno protipožárním pohledem s požární odolností 60 minut.	Cenová nabídka – rozpočet:		
	Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7
	Změna výkresové dokumentace:		
	Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0
	Jiné doklady:		
	Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0
Navrhovaná změna ceny díla:			
	18 545,74 Kč bez DPH		
	22 440,35 Kč vč. DPH		
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:		ANO	NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:		ANO	NE
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	ANO NE
Nová cena díla: 19 141 999,63 Kč vč. DPH	Nový termín dokončení díla: Bez změny		
Podpis zástupce Zhotovitele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023	Podpis zástupce Uživatele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023		
Podpis zástupce Objednatel (TDO): SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6.11.2023 TDS	Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor): SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis		
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
Poznámky:			

Stavba		Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce			
Smlouva č.:		6440-OŘS1-2020-107		Ze dne: 09.01.2023	
Změnový list č. (ZL):		ZL 13		Datum vydání ZL: 21.05.2023	
Objednatel (Obj)	Zhotovitel (Z)	Obj		Datum vydání revize ZL: 06/2023	
Generální projektant (GP)	Ostatní (O)				
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany				Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov	
Název změny:		Bourání přízdívky a sanace obvodových stěn			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.					
Předmět změny:		Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>			
Po vybourání přiček v sociálních zařízení bylo zjištěno že kolem obvodových stěn je vyžděna také předezdívka. Předezdívka je nesoudržná a hrozí zborcení. Na přestěnu není možné namontovat nový keramický obklad. AD navrhuje zbourání přízdívky a zasanování popraskané obvodové stěny spojovacím můstkem a stěrkou s vloženou výztužnou sítí.		Cenová nabídka – rozpočet:			
		Příloha č. 1 ZL		Počet listů:	7
		Změna výkresové dokumentace:			
		Příloha č. 2 ZL		Počet listů:	0
		Jiné doklady:			
		Příloha č. 3 ZL		Počet listů:	0
		Navrhovaná změna ceny díla:			
+		43 486,70	Kč bez DPH		
+		52 618,91	Kč vč. DPH		
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:				ANO	NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:				ANO	NE
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:		0	kalendářních dnů	ANO	NE
Nová cena díla: 19 194 618,54 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Bez změny			
Podpis zástupce Zhotovitele:		Podpis zástupce Uživatelé:			
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME			
Datum a podpis 6.11.2023		Datum a podpis 6.11.2023			
Podpis zástupce Objednatele (TDO):		Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor):			
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME			
Datum a podpis 6.11.2023		Datum a podpis			
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel		Důvod zamítnutí (vyplní objednatel)			
Poznámky:					

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2020-107	Ze dne:	09.01.2023
Změnový list č. (ZL):	ZL 14	Datum vydání ZL:	25.9.2023
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	Obj	Datum vydání revize ZL:	10/2023
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov		
Název změny:	Slaboproudé rozvody pro objekt 27		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny:	Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)		
Požadavek AKIS na navýšení realizovaných slaboproudých rozvodů o optické vedení k objektu 27.	Cenová nabídka – rozpočet:		
	Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7
	Změna výkresové dokumentace:		
	Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0
	Jiné doklady:		
	Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0
Navrhovaná změna ceny díla:			
	38 576,77 Kč	bez DPH	
	46 677,89 Kč	vč. DPH	
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:		ANO	NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:		ANO	NE
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	ANO NE
Nová cena díla: 19 147 940,65 Kč vč. DPH	Nový termín dokončení díla: Bez změny		
Podpis zástupce Zhotovitele:	Podpis zástupce Uživatel:		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis 6.11.2023	Datum a podpis 6.11.2023		
Podpis zástupce Objednatel (TDO):	Podpis zástupce Generální projektant (Autorský dozor):		
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Datum a podpis 6.11.2023	Datum a podpis		
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
Poznámky:			

Stavba	Jince – budova č.27, č.42 – realizační část - rekonstrukce		
Smlouva č.:	6440-OR51-2020-107	Ze dne:	09.01.2023
Změnový list č. (ZL):	ZL 15	Datum vydání ZL:	25.09.2023
Objednatel (Obj) Zhotovitel (Z) Generální projektant (GP) Ostatní (O)	Obj	Datum vydání revize ZL:	10/2023
Objednatel: IČO: 601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: JETCON spol. s r.o. IČO: 646 50 111, DIČ: CZ64650111 Se sídlem: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov		
Název změny:	Změna řešení odvětraného soklu objekt 27		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny:	Popis změny díla: <i>(možno doplnit o přílohy ZL)</i>		
Z důvodu jiného složení základové spáry objektu 27 než předpokládala PD. Kamenný základ přesahuje přes obvodové zdi. Není možné realizovat jako omítnutí nopové folie s vrchní omítkou. Náhradní řešení dle návrhu AD: Osazení zahradního obrubníku před nopovou folií. Následné oplechování s provětranou mezerou.	Cenová nabídka – rozpočet:		
	Příloha č. 1 ZL	Počet listů:	7
	Změna výkresové dokumentace:		
	Příloha č. 2 ZL	Počet listů:	0
	Jiné doklady:		
	Příloha č. 3 ZL	Počet listů:	0
Navrhovaná změna ceny díla:			
+	33 882,84	Kč bez DPH	
+	40 998,24	Kč vč. DPH	
ZL vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Smluvní termín dokončení díla bude prodloužen o:	0	kalendářních dnů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Nová cena díla: 19 188 938,89 Kč vč. DPH	Nový termín dokončení díla: Bez změny		
Podpis zástupce Zhotovitele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6. 11. 2023	Podpis zástupce Uživatele: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6. 11. 2023		
Podpis zástupce Objednatele (TDO): SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis 6. 11. 2023	Podpis zástupce Generální projektanta (Autorský dozor): SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis		
Rozdělovník: 1. Uživatel 2. Objednatel (TDO) 3. GP (AD) 4. Zhotovitel	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
Poznámky:			

Rekapitulace stavby

akce: Jince – budova č. 27, č. 42 – realizační část - rekonstrukce
zhotovitel: JETCON spol. s r.o.
smlouva o dílo č. 6440-OŘS1-2020-107

Smlouva o dílo	cena bez DPH	12 650 000,00 Kč
	DPH	2 656 500,00 Kč
	cena vč. DPH	15 306 500,00 Kč

Dodatek č. 1	cena bez DPH	3 208 627,44 Kč
	DPH	673 811,76 Kč
	cena vč. DPH	3 882 439,20 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 1	cena bez DPH	15 858 627,44 Kč
	DPH	3 330 311,76 Kč
	cena vč. DPH	19 188 939,20 Kč