

DODATEK č. 07163-2023-4502-D-0243/04-001-S00631-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **G-Consult, spol. s r. o.**
se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07163-2019-4502-S-0243/04-001-S00631 ze dne 21. 1. 2019 (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2023 „G-Consult, spol. s r. o. - ŠTERNBERK – EUTECH akciová společnost - Odstranění staré ekologické zátěže – Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 21. 9. 2023 pod PID: MFCRDXPBPC, č. j. MF-3778/2023/4502-38, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Popis ZZS č. 3: Zapojení tří vrtů do systému sanačního čerpání na SP3 po dobu 22 měsíců pro intenzifikaci sanace; navýšení počtu jednotek pro provoz dekontaminační stanice pro sanaci pod halou č. 24 po ukončení sanace ostatních ploch v závislosti na zkrácení souběhu obou sanací z důvodu pozdějšího předání místa plnění.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 37 276 957,69Kč (slovy: třicet-sedm-milionů-dvě-stě-sedmdesát-šest-tisíc-devět-set-padesát-sedm korun českých a šedesát-devět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Ke dni podpisu Dodatku č. 07163-2023-4502-D-0243/04-001-S00631-03 (dále jen „Dodatek č. 3“) činí cena s DPH 45 105 118,80Kč.“

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7 Smlouvy se zvyšuje **bankovní záruka na 1 864 000 Kč** (slovy: jeden-milion-osm-set-šedesát-čtyři-tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen navýšenou bankovní záruku v souladu s bodem 2.7 Smlouvy doručit objednateli do 20 dní ode dne účinnosti Dodatku č. 3.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek č. 3 je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 3 a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 3 a Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.1.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 18.12.2023
Za G-Consult, spol. s r. o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx