

**DODATEK Č. 1****S944/2023/195 ze dne 11. 9. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  oblastního ředitelství, OŘ jižní Čechy

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a


**STRABAG Silnice a.s.**

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupený:  


(dále jako „zhotovitelem“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo **Rekonstrukce mostu na LC Horní Filipínka**, evidenční číslo zakázky S944/2023/195 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2023 smlouvu o dílo č. SML-00063-2023-206 (ev. č. zakázky S944/2023/195), jejímž předmětem bylo provedení díla Rekonstrukce mostu na LC Horní Filipínka (díle jen „smlouva“). Dílo je prováděno na pozemcích p. č. 1527/1 v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice.
2. Při provádění prací dle smlouvy, došlo ke klimatickým změnám, při kterých není možné jednotlivé technologické postupy prací provádět. V této souvislosti byla dohodnuta změna termínu dokončení stavby, tak aby se stavební práce daly dokončit v dobré kvalitě za přijatelných klimatických podmínek, viz. příloha č.1.

**II.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany konstatují, že došlo k pozdnímu předání staveniště oproti termínu předpokládanému ve smlouvě o 23 dní. V souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 smlouvy tak došlo k posunu termínu pro provedení díla z 22. 12. 2023 na 14. 1. 2024.
2. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla do 20. 4. 2024. Článek II. odst. 4., věta první smlouvy nově zní takto:  
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 20. 4. 2024.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě

a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – zápis ze stavebního deníku

Příloha č. 2 - změnový list

V D. Vodě u Č. Budějovic, dne .....

V Č. Budějovicích, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....



STRABAG Silnice a.s.

.....



STRABAG Silnice a.s.