

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 3/I/233368/2023/74 ze dne 24. 2. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Ohře
ve věcech technických jedná bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SM-BUILD s.r.o.


se sídlem Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 247 47 955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

zastoupená Ondřejem Staňkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: tel.: , e-mail: bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 199170540/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Vodní nádrž Drátovna**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Vodní nádrž Drátovna**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/567 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2. tohoto dodatku.
3. Odstranění a přesun pařezů na určená místa proběhlo na začátku realizace díla. Toto muselo předcházet stavebním pracím. Dotažení kamenného opevnění návodního svahu hráze až k hraně koruny bylo nutné z důvodu nemožnosti hutnění stávající zeminy, která je nesoudržná a kamenitá.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo takto:
Původní cena: 4 469 985,39 Kč bez DPH
Vícepráce: + 300 715,18 Kč bez DPH
Nová cena: 4 770 700,57 Kč bez DPH
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 770 700,57 Kč bez DPH**, slovy čtyři miliony sedm set sedmdesát tisíc sedm set korun českých a padesát sedm haléřů bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet - vícepráce

Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne:
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....

STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ondřej Staněk
jednatel společnosti
SM- BUILD s.r.o.