

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.3.2021 na realizaci stavby „I/13 Olbramovice, přeložka“

č. objednatele: 04PT-000184

č. zhotovitele: 25-SOD-2021-008

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430,
zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“.

Tento dodatek č. 2 dále jen jako „**Dodatek**“).

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A) Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**I/3 Olbramovice, přeložka**“, ISPROFIN/ISPROFOND 327 111 1056 (dále jako „**Dílo**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.11.2021 (dále jako „**Smlouva**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatel, a to Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jako „**Smluvní podmínky**“)
- B) V rámci předávání a převzetí jednotlivých SO byly zjištěny vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla a smluvní strany se rozhodly řešit některé vady a nedodělky prodloužením záruční doby a/nebo poskytnutím slevy z Díla tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Prodloužení záruky:

Smluvní strany se dohodly, že se záruční doba ve vztahu k některým SO a/nebo některým pracím či činnostem prodlužuje následujícím způsobem:

SO	Prodloužení záruční doby o	Do	Rozsah / jednotlivé části
102	12 měsíců	29.8.2028	Celá konstrukce vozovky
103	12 měsíců	29.8.2028	Asfaltové souvrství
104.1	12 měsíců	29.8.2028	Asfaltové souvrství
106.6	12 měsíců	27.8.2028	Podloží a konstrukční vrstvy

1.2 Sleva z ceny Díla a její vypořádání:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytne Objednateli z důvodu vad a nedodělků Díla slevu vyplývající z následujících vad a nedodělků a v následující výši:

SO	Vady, nedodělky	Sleva v Kč
101.1	Neprovedené zkoušky a nevyhovující tloušťky HAV	117.564,19
101.2	Nevyhovující tloušťka HAV	518,10
101.3	Neprovedené zkoušky a nevyhovující tloušťky HAV	10.558,55
190	Nevyhovující šířka VDZ	90.000,00
193	Nevyhovující šířka VDZ	10.350,00
203.1	Vývařiště z lomového kamene	1.171,70
701	Neprovedené zkoušky	1.940,00
702	Neprovedené zkoušky	2.220,00
Celkem sleva		234.322,54

Tato sleva z ceny Díla uvedená v čl. 1.2.1 tohoto Dodatku bude odečtena (zohledněna) z fakturované ceny Díla ve fakturách, které Zhotovitel vystaví dle Smlouvy po uzavření tohoto Dodatku.

- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z odpovědnosti za vadu a jakost Díla, spočívající ve vadách a nedodělcích specifikovaných v čl. 1.1 a/nebo 1.2 tohoto Dodatku jsou vypořádány a v plném rozsahu nahrazeny dohodou o prodloužení záruční doby tak, jak je uvedeno v čl. 1.1 tohoto Dodatku a/nebo poskytnutím slevy z ceny Díla tak, jak je uvedeno v čl. 1.2 tohoto Dodatku.
- 1.4 Tímto Dodatkem nejsou řešeny jiné vady a nedodělky Díla než uvedené v čl. čl. 1.1 a/nebo 1.2 tohoto Dodatku, které byly, případně budou zjištěny a byly, případně budou vypořádány v souladu se Smlouvou o dílo, resp. způsobem dohodnutým smluvními stranami při předání a převzetí odpovídající části Díla a uvedeným v protokolu o převzetí části Díla.

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Objednatel je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.
- 2.4 Zhotovitel nepovažuje obsah Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 540 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží její elektronický originál.

Přílohy:

Příloha: č. 1 – Protokol o slevě dle potvrzení o převzetí

za **Objednatele**

za **Zhotovitele**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M - SILNICE a.s.:

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.01.2024 08:22:36

Datum: 2023.12.19
10:05:12 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.18
12:24:47 +01'00'