

Dodatek č. 1

K objednávce č. 02PT-004555

„R4 Mníšek most 4-018a – rekonstrukce – Autorský dozor, ISPROFIN 500 111 0007“

uzavřené dne 10.6.2016 mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ 65993390

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zastoupená:

(dále jen „**poskytovatel**“)

I.

Účel dodatku

1. Poskytovatel na základě podmínek sjednaných v Objednávce č. 02PT-004555, uzavřené dne 10.6.2016 (dále jen „Smlouva“), poskytuje objednateli služby „**R4 Mníšek most 4-018a – rekonstrukce – Autorský dozor, ISPROFIN 500 111 0007**“ (dále jen „Služby“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení poskytování konzultačních služeb formou TDS.

II.

Předmět dodatku

1. Provádění konzultačních služeb je navázáno na realizované stavební práce. Zahájení stavebních prací bylo oproti původnímu předpokladu přesunuto na 15.7.2016 z důvodu souběžně probíhajících prací na témže úseku dálnice D4. Tím se do zimního období přesunuly práce, jejichž technologický postup vyžaduje technickými podmínkami stanovené klimatické podmínky. Aby byly zachovány požadované kvalitativní parametry díla a zároveň mohla být v zimním období na komunikaci R4 prováděna zimní údržba v souladu s § 41 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, byly stavební práce v zimním období přerušeny a termín dokončení stavebních prací byl dodatkem k SSD změněn na 30.9.2017.
2. Smluvní strany se v souladu se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Objednávce, kterým se mění lhůta plnění, uvedená čl. č. II Objednávky tak, že doba plnění je to 30.9.2017.
3. Uvedené prodloužení termínu plnění nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Objednávky, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva poskytovatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Za objednatele: 9 06. 2017

V Praze dne 20 -06- 2017
Za poskytovatele