

**PŘÍLOHA Č. 5a**  
**HARMONOGRAM**  
**varianta společného schvalovacího procesu ÚR a SP**

Uvedené **termíny harmonogramu již obsahují proces odsouhlasení Zadavatele, je-li vyžadován**. V případě opoždění Zadavatele při procesu odsouhlasení, se adekvátně prodlužují návazné termíny Harmonogramu.

Zadavatel připouští možnost využití dalších institutů dle SZ (institut veřejnoprávní smlouvy a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), pokud SZ připouští využití uvedených institutů v daném případě.

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Zadavatelem, přičemž Koncesionář je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)
A0	Den účinnosti	-
A	STUDIE, STUDIE MOBILIÁŘE / Získání souhlasu Zadavatele k návrhu Studie a Studie Mobilíáře	A0 + <b>100</b>
B <sub>0</sub>	PROJEKT DEMOLICE / Podání úplné žádosti o odstranění stavby, jejíž součástí je projekt demolice odsouhlasený Zadavatelem	A + 120
B	PROJEKT PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY / Podání úplné žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení, jejíž součástí je kompletní projekt DUSP odsouhlasený Zadavatelem	A + <b>260</b>
C	SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ / Právní moc společného rozhodnutí	B + Délka společného řízení (délka společného řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o společné rozhodnutí podané vč. úplného projektu DUSP a datem nabytí právní moci společného rozhodnutí)
D	REALIZAČNÍ PROJEKT, TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOBILIÁŘE / /	C + <b>150</b> + 125 (předpokládaná doba společného řízení) + tolik o kolik dnů délka společného řízení převyší 125 dnů

	Získání souhlasu Zadavatele k Realizačnímu projektu a Technické specifikaci Mobiliiáře	
G	Den převzetí Areálu Nopova pro účely výstavby Stavby	D + 15
H	Demolice stávajících objektů	G + 180
I	Výkopy a založení nového objektu	H + 90
J	Dokončení hrubé stavby	I + 210
K	Praktické dokončení stavby	J + 300
<b>L</b>	<b>Den plánovaného Otevření</b>	K + 45 <b>resp. A0 + 1475</b>