

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na

zhotovení doprovodné dokumentace

Název zakázky:

„ETCS + DOZ Ostrava – Havířov – Český Těšín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2946/2023

číslo jednací: 15885/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520080

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S – 2023 – 133

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 11. 2023 se smluvní strany dohodly na úpravě dílčích termínů plnění a na úpravě předmětu plnění Díla. Předmětná změna vyplývá z přerušování a obnovení prací na Díle na základě pokynu objednatele a projednání technického řešení s orgány dotčených obcí a organizací.

Na základě odsouhlaseného technického řešení dojde k následujícím skutečnostem:

- U všech tří řešených přejezdů dojde ke zrušení/náhradě. Na jednání dne 26. 10. 2023 za účasti zástupců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Správy a údržby silnic Moravskoslezského kraje a Města Šenov bylo navržené řešení odsouhlaseno za daných podmínek. Tyto podmínky budou zapracovány do předmětu Díla v aktualizovaných dílčích termínech plnění.
 - Přejezd P8296 bude zrušen bez náhrady. Na základě požadavku obce bude upravena polní cesta v délce cca 1000 m.
 - Přejezd P8297 bude zrušen bez náhrady. Objízdna trasa má délku cca 3900 m.
 - Přejezd P8298 bude nadjezdem v místě přejezdu.

1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	235 400,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena Díla	1 553 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	+ 235 400,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	1 788 400,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **1 788 400,- Kč***

*slovy: **jedenmilionsedmsetosmdesátosmtisícčtyřista korun českých***

1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4. Dále se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 5.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na

Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

4.1.2023

21.12.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 788 400 Kč	375 564 Kč	2 163 964 Kč

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	52 %
2. Dílčí etapa	48 %

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	931 800 Kč (1. dílčí fakturace)	1 127 478 Kč
2. Dílčí etapa	856 600 Kč (konečná fakturace)	1 036 486 Kč (konečná fakturace)
Celkem:	1 788 400 Kč	2 163 964 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Doprovodné dokumentace k připomínkám
- bude dokončeno a předáno **do 27. 11. 2023**
- **fakturováno** bude **52 %** ceny díla za zpracování Doprovodné dokumentace

2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání Doprovodné dokumentace:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Doprovodné dokumentace se zapracovanými a projednanými připomínkami
- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od pokynu investora**
- **fakturováno** bude **48 %** ceny díla za zpracování Doprovodné dokumentace.

Místo plnění:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.

Způsob plnění:

Požadavky dle přílohy P2.3 směrnice SŽ SM011. Je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v digitální otevřené formě.