

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3334/2022/TOV**

ISPROFOND: 5423520036

a

VÁHOSTAV-SK, a.s.

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislava III, sp. zn. Sa 5996/B

bank. spojení: [REDACTED]

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28946898, DIČ: CZ28946898

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A 22065

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: VHS-CZ-2022-09-01

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je **změna termínu dokončení stavebních prací a dokončení Díla**.

Termín dokončení stavebních prací se posouvá o 6 měsíců (ze 14 měsíců na 20 měsíců), a to z důvodu změn plynoucích ze schválených změnových listů stavby č. 1 a č. 2 (kompletní výměna stropní konstrukce 2.NP a konstrukce krovu) a dále z důvodu několikanásobné změny termínů dokončení investičních akcí třetí strany (ČEZ – snesení volného vedení z fasády budovy a výstavba nové trafostanice).

Celková lhůta pro dokončení Díla se mění z 20 měsíců na 26 měsíců.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.7. Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogramu postupu prací. Harmonogram postupu prací obsahuje termíny plnění díla platné ke dni podpisu Dodatku č. 4.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 26 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **20 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – **Harmonogram postupu prací**. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-3334/2022/TOV a číslo smlouvy Zhotovitele: VHS-CZ-2022-09-01, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

V Praze

V Ostravě

Za Objednatele


Za Zhotovitele

 
03.01.2024 17:10
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.12.26
18:16:09 +01'00'

.....

vedoucí odštěpného závodu, na základě plné moci
VÁHOSTAV-SK, a.s. prostřednictvím
VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

