

název díla:	Oprava uložení vedení vlastního vybavení včetně systému MaR v úseku z kol. Bx do K1		
smlouva číslo:	SODM-10/2023	ze dne:	10.05.2023
zhotovitel:	EL-EX, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	11.01.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	29.02.2024		

Popis změny, případně náčrtek :

1) Z důvodu výpadku výroby dodavatele držáků není zhotovitel schopný dodržet termín realizace. -> posunutí termínu realizace na 29.02.2024

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Jiří Horník	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	0,00%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 749 440,90 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 749 440,90 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	20.12.2023
------------	--------------	--------------	------------