

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

„Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Střítež u Českého Těšína“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2441/2023**

číslo jednací: **86/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5813530077

A

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

se sídlem: Praha 10 - Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 10100

IČO: 24831832, DIČ: CZ24831832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C178437

bank. spojení:xxx

zastoupena:

Korespondenční adresa:

Tým dopravního inženýrství s.r.o., Chvalovice 9, 288 02 Nymburk

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **14/2022**

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18.12.2023 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly úpravě termínu pro 1. Dílčí etapu z původních 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy na nových 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a pro 2. Dílčí etapu z původních 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy na nových 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Důvodem pro prodloužení je rozšíření předmětu Díla v návaznosti na provedené místní šetření a detailní technické posouzení stávajícího stavu trati - železničního svršku a spodku a včetně porovnání s původními podklady. Na základě tohoto prověření bylo zjištěno, že kolejnice tvaru T jsou výškově a bočně ojeté a na betonových pražcích jsou podélné trhliny. Z odborného technického posouzení vyplynula nutnost zásahu do geometrické polohy koleje, tedy rozsáhlejší rekonstrukce železničního svršku a zřízení bezстыkové koleje.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na důvod pro prodloužení dílčích etap plnění a související změnou předmětu plnění, dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla a s tím souvisejícím navýšením ceny Díla o částku 374.600,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

Cena Díla bez DPH dle SOD: 1.615.000,- Kč

Navýšení Ceny Díla bez DPH: 374.600.- Kč

Cena Díla bez DPH dle dodatku č.1: 1.989.600,- Kč

slovy: jedenmilióndevětsetosmdesátdevěttisícšestset korun českých

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5 Smlouvy o dílo.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8.1.2024

4.1.2024

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Miroslav Rykl
jednatel společnosti
Tým dopravního inženýrství s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 989 600,- Kč	417 816,- Kč	2 407 416,- Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

1 929 600,- Kč	405 216,- Kč	2 334 816,- Kč
----------------	--------------	----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

60 000,- Kč	12 600,- Kč	72 600,-Kč
-------------	-------------	------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 80 hodin při průměrné hodinové sazbě 750 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	80% ceny díla za DUSP + PDPS ve znění Dodatku č. 1
2. Dílčí etapa	20% ceny díla za DUSP + PDPS ve znění Dodatku č. 1
3. Dílčí etapa	jednorázová fakturace ceny za AD

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **DUSP a PDPS a EH k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **80%** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS ve znění Dodatku č. 1

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DUSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněné žádosti**

- bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **20%** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS ve znění Dodatku č. 1

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **výkon AD při realizaci stavby** - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 4 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.