



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.8.2023

Realizace zakázky na stavební práce „Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Tento Dodatek č.1 byl schválen radou městské části dne 28.11.2023, číslo usnesení 10/029/23.

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha – Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČ: 00240044 DIČ: CZ00240044

Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části

Bankovní spojení: 2112140621/2700

(dále jen "objednatel")

a

Společnost:

Pražské silniční stavby s.r.o.

Sídlo: U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5

IČ: 01410806 DIČ: CZ01410806

Zastoupená: Ing. Josefem Černým, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-1732480227/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. oddíl C, vložka 205440

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli **takto:**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Účelem tohoto Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“) je rozšíření předmětu díla, specifikovaného v kap. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, o vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č.1 tohoto Dodatku.

Dále se mění odstavec 1. Kap. IV. Cena a platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo:

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy vč. Dodatku č.1 je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	4 831 762,23 Kč	(navýšení o 283 513,62 Kč)
21 % DPH	1 014 670,07 Kč	
Cena celkem včetně DPH	5 846 432,30 Kč	(navýšení o 343 051,48 Kč)

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % z nabídkové ceny uhradí objednatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 90% nabídkové ceny.

Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce a to tak, že dodavatel předloží objednateli a TDI objednateli po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče – dodavatele), přičemž objednatel a TDI objednateli mají lhůtu 7 dní k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíší dodavatel, objednatel a TDI objednateli zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci, a který bude podkladem pro vystavení faktury dodavatele, jejíž nedílnou součástí musí být potvrzený soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu hradit.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

Ostatní zde neuvedené části uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Dodatek, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku včetně příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č.1. – Rozpočet – Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice – vícepráce, méněpráce

V Praze dne 21.12.2023




objednatel
Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha Běchovice



PRAŽSKÉ

U Starého s
10



zhotovitel
Ing. Josef Černý
jednatel, Pražské silniční stavby s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/487a

Stavba: Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

283 513,62

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	283 513,62	59 537,86
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

343 051,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



00 Praha 5
6

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/487a

Stavba: Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice - vícepráce

Místo: Datum: 30.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		283 513,62	343 051,48
01	vícepráce, méněpráce komunikace	524 734,77	634 929,07
02	méněpráce sadové úpravy	-241 221,15	-291 877,59

PRAŽSKÉ SILN

Pražské
U Starého stádku 2
IČ: 014108

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice - vícepráce

Objekt:

01 - vícepráce, méněpráce komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.11.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

524 734,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	524 734,77	21,00%	110 194,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

634 929,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PRAŽSK

U Starého st

IČ

na 5

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice - vícepráce

Objekt:

01 - vícepráce, méněpráce komunikace

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

524 734,77

HSV - Práce a dodávky HSV

524 734,77

1 - Zemní práce	202 081,32
5 - Komunikace pozemní	56 682,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	227 571,74
997 - Přesun sutě	15 476,85
998 - Přesun hmot	22 922,82

PRAŽSKÉ

Pr
U Starého stá
IČ: 0

raha 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice - vícepráce

Objekt:

01 - vícepráce, méněpráce komunikace

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							524 734,77
D	HSV	Práce a dodávky HSV					524 734,77
D	1	Zemní práce					202 081,32
1	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	172,000	20,00	3 440,00
	vv		"odstranění podkladu z recyklátu tl 200 mm"				
	vv		5*6*2		60,000		
	vv		8*4*2		64,000		
	vv		3*8*2		48,000		
	vv		Součet		172,000		
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	3,000	140,00	420,00
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	295,00	885,00
	vv		12*0,25		3,000		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000	372,00	1 116,00
	vv		12*0,25		3,000		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,700	462,00	2 633,40
	vv		12*0,25*1,9		5,700		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,000	25,00	75,00
	vv		12*0,25		3,000		
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	233,333	66,00	15 399,98
	vv		35/0,15		233,333		
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	66,500	696,00	46 284,00
	vv		35*1,9		66,500		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	187,000	30,00	5 610,00
	vv		12		12,000		
	vv		50*3,5		175,000		
	vv		Součet		187,000		
10	K	183151111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky do 0,2 m3	kus	60,000	118,00	7 080,00
	vv		40*1,5		60,000		
11	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	60,000	127,00	7 620,00
	vv		40*1,5		60,000		
12	M	02650381	bobkovišeň výška 60 - 80 cm	kus	60,000	1 771,00	106 260,00
13	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	57,00	1 140,00
	vv		40*0,5		20,000		
14	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,060	1 999,00	4 117,94
	vv		20*0,103 "Přepočtené koeficientem množství"		2,060		
D	5	Komunikace pozemní					56 682,04
15	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	175,000	82,00	14 350,00
	vv		50*3,5		175,000		
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	12,000	234,00	2 808,00
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	423,00	5 076,00
18	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	12,120	367,00	4 448,04
	vv		12*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		12,120		
19	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	30,000	443,00	13 290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	5924601R	vegetační dlažba BEST – AKVAGRAS tl. 80mm	m2	30,000	557,00	16 710,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				227 571,74
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-169,000	443,00	-74 867,00
	W		"přímý" -160		-160,000		
	W		"obloukový" -13		-13,000		
	W		"nový sadový" 4		4,000		
	W		Součet		-169,000		
22	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	4,080	108,00	440,64
	W		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		4,080		
23	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-176,460	152,00	-26 821,92
	W		-173*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-176,460		
24	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	173,000	506,00	87 538,00
	W		"přímý" 160		160,000		
	W		"obloukový" 13		13,000		
	W		Součet		173,000		
25	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	163,200	1 278,00	208 569,60
	W		160*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		163,200		
26	M	58380418	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 120x250mm	m	13,260	2 467,00	32 712,42
	W		13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		13,260		
D 997			Přesun sutě				15 476,85
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	31,650	56,00	1 772,40
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	284,850	13,00	3 703,05
	W		31,65*9 "Přepočtené koeficientem množství"		284,850		
29	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	31,650	316,00	10 001,40
D 998			Přesun hmot				22 922,82
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	87,159	263,00	22 922,82

PRAŽSKÝ

U Starého s
10



53 00 Praha 5
806

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice - vícepráce

Objekt:

02 - méněpráce sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-241 221,15

DPH základní
snížená

Základ daně

-241 221,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-50 656,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

-291 877,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PRAŽSKÝ

U Starého st

IČ:

Praha 5

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice - vícepráce

Objekt:

02 - méněpráce sadové úpravy

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-241 221,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-241 221,15

1 - Zemní práce

-221 176,35

998 - Přesun hmot

-20 044,80

PRAŽSKÁ



U Starého s

00 Praha 5

10

5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava účelové komunikace a doplnění zeleně Běchovice - vícepráce

Objekt:

02 - méněpráce sadové úpravy

Místo:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-241 221,15

D HSV Práce a dodávky HSV

-241 221,15

D 1 Zemní práce

-221 176,35

7	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3	kus	-27,000	1 088,00	-29 376,00
	vv		"přesazení stávajících vzrostlých stromů do jiného místa v okolí Obytného centra - dle situace" -18		-18,000		
	vv		"výsadba nových stromů" -9		-9,000		
	vv		Součet		-27,000		
12	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-27,000	2 378,00	-64 206,00
	vv		"přesazení stávajících vzrostlých stromů do jiného místa v okolí Obytného centra - dle situace" -18		-18,000		
	vv		"výsadba nových stromů" -9		-9,000		
	vv		Součet		-27,000		
13	M	0265030R	Dřezovec trojtrnný - „Gleditsia Triacanthos“ - vel 12-16	kus	-9,000	9 159,00	-82 431,00
15	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	-9,000	2 100,00	-18 900,00
	vv		"výsadba nových stromů" -9		-9,000		
16	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-27,000	234,00	-6 318,00
	vv		-9*3 "Přepočtené koeficientem množství		-27,000		
17	K	184501121	Zhotovení obalu z jutů v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	-2,880	70,00	-201,60
	vv		"výsadba nových stromů" -9*0,16*2		-2,880		
18	K	184502111	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-18,000	1 088,00	-19 584,00
	vv		"přesazení stávajících vzrostlých stromů do jiného místa v okolí Obytného centra - dle situace" -18		-18,000		
20	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	-2,250	23,00	-51,75
	vv		"výsadba nových stromů" -9*0,5*0,5		-2,250		
21	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2	m2	-2,250	48,00	-108,00
	D	998	Přesun hmot				-20 044,80
26	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	-28,800	696,00	-20 044,80

PRAŽ

U Starého

00 Praha 5
6

