

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 92/2023
Číslo smlouvy Zhotovitele: /2023

na kompletní dodávku stavby

„Hostinné, ul. Labská, ul. Opletalova-obnova vodovodů, rekonstrukce chodníků“

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Hostinné
sídlo:	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
IČO:	00277908
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu:	1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou	Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic
oprávněni:	a majetku, tel. 777 311 826, e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz Svatava Kozáková, technik Odboru investic a majetku tel. 602 528 586, e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

A	
ZHOTOVITEL:	Z&D stavby, s. r. o.
sídlo:	K Bělidlu 568, Trutnov, 541 02
zastoupený:	Petr Zieris, jednatel
IČO:	27488055
bankovní spojení:	Komerční banka Trutnov
číslo účtu:	██████████
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	Petr Zieris, jednatel
k technickému jednání jsou	██████████, jednatel, tel. ██████████
oprávněni:	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

██████████, stavební technik, tel. ██████████
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Hostinné, ul. Labská, ul. Opletalova-obnova vodovodů, rekonstrukce chodníků“.
- 2.2 Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující méněpráce, vícepráce a posunutí termínu dokončení stavby.

Méněpráce v ul. Opletalova

Úprava povrchu komunikace asfaltovým recyklátem – v průběhu stavby bylo rozhodnuto, že konečná úprava komunikace nebude provedena asfaltovým recyklátem, bude nahrazena živiničným povrchem.

Osazení šoupěte DN 100 – po dohodě s provozovatelem vodovodů MěVaK Hostinné s.r.o. bylo dohodnuto, že 1 ks šoupěte DN 100 na manipulačním uzlu vodovodních řadů Opletalova x Lidická bude nahrazen ventilem DN 40.

Vícepráce v ul. Opletalova

Podklad ze štěrkodrtě a živiničný povrch komunikace – tyto práce souvisí se změnou úpravy povrchu komunikace.

Nové uliční vpusti 2 ks – původní uliční vpusti byly v kolizi s trasou navrženého vodovodu.

V součinnosti se stavbou vodovodů a chodníků byla prováděna rekonstrukce kabelu NN a veřejného osvětlení. V rámci stavby obnovy vodovodu v ul. Opletalova byla v součinnosti s provozovatelem vodovodu MěVaK Hostinné s.r.o. provedena rekonstrukce manipulačního uzlu v ul. Opletalova x ul. Lidická. V důsledku koordinace těchto staveb bylo předání staveniště oddáleno oproti harmonogramu. Z těchto důvodů je dokončení stavby stanoveno v termínu do 20.12.2023.

Detailní popis méněprací a víceprací je vyčíslen ve výkazu prací.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1 V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. IV Smlouvy mění následovně:

Méněpráce	72.311,00 Kč bez DPH
Vícepráce	332.461,60 Kč bez DPH

Celková cena dodatku č. 1	260.150,60 Kč bez DPH
----------------------------------	------------------------------

(slovy: dvě stě šedesát tisíc jedno sto padesát korun českých šedesát haléřů)

Rekapitulace ceny:	
Cena dle Smlouvy	3.111.412,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	260.150,60 Kč bez DPH
Cena celkem	3.371.562,60 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony tři sta sedmdesát jedna tisíc pět set šedesát dva korun českých šedesát haléřů)

- 3.2 Vzhledem ke koordinaci více staveb se termín dokončení stavby prodlužuje do 20.12.2023.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 písemných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy schválila Rada města Hostinné na své 31. schůzi konané dne 12.12.2023 usnesením č. 550/31/RM/2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 – detailní výkaz víceprací a méněprací

V Hostinném dne 22.12.2023

V Trutnově dne 23.12.2023

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Petr Zieris v. r.
jednatel