



Dodatek č. 4 – k Souhrnu smluvních dohod

Číslo Symbasis: 11PT-000146
Interní č. objednatele: 058/12
(dále jen „Smlouva o dílo“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 12LI33034

NÁZEV AKCE:

R35 Časy – Ostrov, DSP/IČ/PDPS/AD

II. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupené: , generálním ředitelem ŘSD ČR
Bankovní spojení:
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. (vedoucí sdružení „VASA“)
Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Zastoupený: jednatel
jednatel
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení:
Registrace: Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

Satra, spol. s r.o. (účastník sdružení „VASA“)
Sídlo: Sokolská 32
120 00 Praha 2
Zastoupený: jednatel a generální ředitel
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
Bankovní spojení:
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3014

II. PŘEDMĚT DODATKU, zdůvodnění

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení Inženýrské činnosti, části B (tj. části „majetkoprávní příprava“), a to v souladu s ustanovením čl. II. Dodatku č. 3 ze dne 08. 1. 2015 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.12.2012.

2. Úprava termínu dokončení majetkoprávní přípravy je v souladu se závěry kontrolního dne stavby, konaného 13. 4. 2015, a to zejména z následujících důvodů, ležících mimo dispozici zhotovitele (Sdružení):
- a) Objednatelem bylo rozhodnuto o podání žádosti o změnu ÚR předmětné stavby. Rozhodnutí o změně ÚR bude podkladem výkup/vyvlastnění pozemků u těch SO, u kterých došlo v DSP oproti DÚR ke změně, z toho důvodu by případný výkup/vyvlastnění nemělo oporu v platném územním rozhodnutí; majetková a věcná práva k dotčeným pozemkům by nebylo možno řádně zajistit.
 - b) Překážky v postupu zhotovitele z důvodu schvalování výjimek ministra dopravy ve smyslu směrnice MD č. V-2/2014. Tento postup je časově náročný k schvalování výjimek.
 - c) Dosud nebylo možno zabezpečit vyhotovení geometrických plánů pro VB, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření smluv o zřízení služebnosti IS. V souladu s pokynem ŘSD ČR jsou GP pro VB zpracovávány až po zápisu dílčích odd. GP do KN a zároveň budou pozemky v trvalém záboru zatěžovány VB až po vypořádání (vykoupení) pozemků. Toto opatření bylo přijato z důvodu nadbytečného uzavírání trojstranných smluv, pokud postačí uzavření dvoustranné smlouvy v případě převodu vlastnického práva na ŘSD ČR.
 - d) Novela zákona č. 100/2001 Sb. účinná od 1. 4. 2015 ukládá povinnost zajistit u MŽP prostřednictvím verifikačního řízení ověření souladu mezi dokumentací projednanou v procesu posouzení vlivů stavby na ŽP (EIA) a dokumentací předkládanou v navazujících řízeních.
 - e) Objednatel Zhotoviteli oznámil skutečnost, že ministrem dopravy došlo ke zrušení směrnice MD č. V-2/2014 se současným oznámením, že projednávané výjimky ministra nebudou vyřešeny. Následně došlo k vydání Příkazu GŘ 19/2015 s účinností od 13.5.2015, na který navazuje příkaz ředitele Správy Pardubice.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na termínech plnění:

Na základě důvodů podrobně uvedených v čl. II. bod 2. tohoto dodatku se termín (lhůta) pro dokončení části díla **“Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění”** dle čl. 22 Zvláštních obchodních podmínek, stanovená na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 ze dne 8. 1. 2015, **prodlužuje do 31. 10. 2015.**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné tímto dodatkem č. 4, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12 2013, tj. obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po třech vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze, dne 16. 07. 2015

Za objednatele:

generální ředitel ŘSD ČR

V Liberci, dne

Za zhotovitele: (vedoucí oddělení VÚO 14)

jednatel společnosti
Valbek, spol. s r.o.