

## **DODATEK Č. 16**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

číslo jednací: 15622/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: **5813120002**

A

#### **společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"**

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

##### **1. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)

##### **2. OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 695  
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a  
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmárovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 16 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 16 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 16:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

Na základě Požadavku Zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení z důvodu změny pořadí ucelených úseků tratí uváděných do provozu v režimu ETCS a následného Pokynu Správce stavby č. 19 ze dne 11.12.2023 se smluvní strany dohodly na prodloužení **Doby pro uvedení do provozu níže Vymezených PS týkajících se ETCS do 30.6.2024 a na prodloužení Doby pro dokončení do 31.8.2024.**

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### **2.1 Změna Smluvních podmínek**

#### **Nové znění Pod-článků:**

#### **8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **31.8.2024**.

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto: **2 měsíce**.

#### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **15.12.2023**.

- **vyjma následujících Vymezených PS:**

*PS 41-21-02 ŽST Dětmárovice, úprava ETCS*

*PS 43-21-02 Odb. Závada, úprava ETCS*

*PS 45-21-02 ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS*

*PS 47-21-02 Odb. Koukolná, úprava ETCS*

*PS 42-21-12 Odb. Závada - Dětmárovice, úprava ETCS*

*PS 44-21-12 Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS*

*PS 47-21-12 Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS*

*PS 99-21-41 CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ*

**, které budou uvedeny do provozu nejpozději do 30.6.2024**

Zhotovitel prohlašuje, že z výše uvedených prodloužení Doby pro uvedení do provozu pro Vymezené PS a prodloužení Doby pro dokončení a v souvislosti s nimi nebude vůči Objednateli uplatňovat nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku těchto prodloužení vznikly či mohly vzniknout.

## **2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 6**

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 6 se částečně mění a doplňuje Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 16, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 16.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 16 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 16 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:  
- Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 16

3.4 Tento Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 16 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 9.1.2024

V Ústí nad Labem dne 3.1.2024

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

2-1.2024

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

3.1.2024

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

4.1.2024

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.



## **PŘÍLOHA Č. 4**

**Harmonogram postupu prací - změna dle Dodatku č. 16**