

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„Domov pro seniory Loučka, p.o. – zbourání spojovacího krčku, vybudování bezbariérového vstupu a zpevněných ploch DZR“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo
Zastoupený
Osoby oprávněné jednat (zástupci)
ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

E-mail

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
Ing. Dalibor Maniš, MPA, ředitel

Ing. Alena Malotová – zástupce statutárního orgánu,
ekonomka a vedoucí technického úseku

Roman Vašička –vedoucí správy budov
70850895

není plátce DPH

udrzba@dsloucka.cz

Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat (zástupci)
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele

: Stavební servis KB, s.r.o.
: K Hájům 1433/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5
: Pavel Koncer, jednatel
: C 178953 vedená u Městského soudu v Praze
:
: Pavel Koncer
: Pavel Koncer
: Tomáš Kolařík

IČO

: 24837211

DIČ

: CZ24837211

E-mail

: stavebniservisKB@centrum.cz

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění článek 4. **TERMÍNY PLNĚNÍ**

2.1 Termín dokončení a předání řádně provedeného díla, tj. bez vad a nedodělků se mění na **15.2.2024.**

2.2 Důvodem této změny jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, které nastaly už ve 47 týdnu r. 2023 a které lze důvodně očekávat během prvních 3-6 týdnů r. 2024. Dalším důvodem je časová náročnost dodání zároveň zinkovaných komponentů ocelové pozinkované nájezdové rampy na straně subdodavatele.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení

V Loučce dne: 20.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Alena Malotová – zástupce ředitele

.....
Pavel Koncer - jednatel