



MHMPXPN8EZ3V

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo DIL/20/06/000678/2018

ke stavbě č. 0138 TV Kunratice, etapa 0026 K Verneráku – sever

číslo smlouvy objednatele DIL/20/06/000678/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18 – 121 – 01,02,07,10

uzavřená ve smyslu ust. § 2586-2635 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing.arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního
ID DS: 48ia97h

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 18643
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12
číslo účtu: 69727339/0800
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
ID DS: wznpij7

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy uzavřené dne 26.11.2018 (dále jen „Smlouvy“) a Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek č. 1) dohodly na tomto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“):

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna smlouvy DIL/20/06/000678/2018, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 26.11. 2018 (dále jen „Smlouva“).

1. Předmětem Dodatku č.2 je změna článku III. DOBA PLNĚNÍ výše uvedené Smlouvy, konkrétně změna termínu zhotovení DÚR (návrh DÚR).

Tato úprava termínu vychází z nutnosti koordinace a zohlednění akce PPD na obnovu plynovodu a jeho přeložky, jež bude řešena jako samostatný objekt, v rámci rekonstrukce komunikace K Verneráku.

2. Objednatel informuje zhotovitele, že došlo ke změně zastupující osoby na straně objednatele (viz. hlavička Dodatku č.2).

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Na základě výše uvedeného se mění a doplňuje čl. III. Doba plnění, odst. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních, a to nejpozději do:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR) včetně zajištění průzkumů a zaměření	do 10 týdnů od data uzavření tohoto Dodatku č. 2
--	--

Lhůta pro dokončení dalších stupňů projektové dokumentace zůstává dle původní smlouvy o dílo DIL/20/06/000678/2018.

IV. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselné označení tohoto Dodatku č. 2 a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 2 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č.2 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.2), a to dnem připojení posledního z nich.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č.2 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č.2.

8. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí objednatel. Dodatek č.2 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 2 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Podpis:

Jméno: **Ing.arch. Tomáš Veselý**

Funkce: zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřen řízením odboru investičního

Datum:

ZHOTOVITEL

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol.
s r.o.**

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Zrzavý,

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

podepsáno elektronicky