



## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 01PU-002725

č. smlouvy poskytovatele: 16 231 205

na realizaci zakázky

„Výstavba stanovišť ASD na hraničních přechodech 2016 - DSP\_PDPS“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupené:

Bankovní spojení: KB, a.s.; č.ú.: 51-2489990247/0100

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).



## I. Preambule

1. Objednatel a poskytovatel uzavřeli dne 17. 8. 2016 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele 01PU-002725 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je navýšení ceny za poskytování služeb a úprava dílčího termínu plnění zakázky.
3. K navýšení ceny za poskytování služeb došlo z důvodu požadavku Objednatele na změny umístění dvou lokalit v průběhu přípravy projektové dokumentace ve stupni DSP. Touto změnou došlo k nutnosti zpracování některých částí zakázky nad rámec smluvního vztahu s Objednatelem, jejichž rozsah je kalkulován následovně:

POLOŽKA	NOVÁ PD	ÚPRAVA PD	CENA CELKEM	ZDŮVODNĚNÍ
DSP	██████	██████	██████	1x nová + úprava stávající
Projekt DIO	██████	██████	██████	1x nové DIO + úprava stávajícího
<b>Cena navýšení celkem</b>	██████	██████	██████	

4. Dále došlo k úpravě dílčího termínu plnění smlouvy (prodloužení doby plnění) pro získání stavebního povolení z důvodu neočekávaně zdlouhavého procesu při vydání vyjádření (souhlasu) s předloženou PD ze strany Policie ČR. K 31. 1. se jednalo o lokality SO 496.5, 496.6 (Ústecký kraj), SO 496.8 (Královéhradecký kraj) a SO 496.19, 496.20, 496. 21 (Jihomoravský kraj).
5. Smluvní pokuty za nedodržení souvisejících dílčích termínů plnění smlouvy nebyly (a ani nemohly být) vzhledem k výše uvedeným objektivním důvodům způsobeným třetí stranou ze strany Objednatele nárokovány.

## II. Změny Smlouvy

1. Čl. V odst. 5.1 Smlouvy nově zní:

## V. DOBA PLNĚNÍ

### 5.1 Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu prováděcí smlouvy

ukončení prací: **koncept DSP** – do 30. 9. 2016 (čistopis do 14ti dnů od předání připomínek ke konceptu)

**koncept PDPS včetně soupisu prací** – do 30. 11. 2016  
(čistopis do 14ti dnů od předání připomínek ke konceptu)

**pravomocné stavební povolení** – do 31. 3. 2017 (podání žádosti o vydání SP – předpoklad 10/2016)



2. Čl. VI odst. 6.1 Smlouvy nově zní:

## VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	<u>DPH</u>	<u>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</u>
„Výstavba stanovišť ASD na hraničních přechodech 2016 - DSP_PDPS“	(a) 1 904 591,-	(b) = DPH z částky (a) 399 964,11-	(c) = (a) + (b) 2 304 555,11-



(dále jen „Cena“).

## III. Závěrečná ustanovení




1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 smlouvy je ve 4 vyhotoveních, každý z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto dodatku smlouvy a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 17. 1. 2017

Za Objednatele: 27. 02. 2017

  
.....  


Za Poskytovatele:

  
  
  
.....  
