



DODATEK č. 4

PPR-5902-54/ČJ-2021-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 1. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 11. 2023

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky



adresa pro doručování a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
kontaktní adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
zastoupen: 
ISDS: i7vcy29
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 6446732/0800: 117830833/0300
kontaktní osoba: 
mob.tel.:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zateplení objektu Brno - OPŽP“ evidovanou pod č. j.: PPR-5902-41/ČJ-2021-990656 dne 3. 1. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 1. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2023, ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 11. 2023 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 13, 14 a 15, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 107 849,34 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 7 204 835,45 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 7 096 986,11 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 16, 17 a 18, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za vícepráce: 423 178,16 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 423 178,16 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 7 520 164,27 Kč bez DPH, tj. 9 099 398,76 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **246 391 254,00 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě čtyřicet šest milionů tři sta devadesát jedna tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých), tj. **298 133 417,32 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě devadesát osm milionů sto třicet tři tisíc čtyři sta sedmáct korun českých a třicet dva haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše*



*přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách
změnových listů.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnové listy č. 13, 14, 15, 16, 17 a 18

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

