



S004P01LAY07

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č.SD/2023/0156/160

uzavřený podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na výkon funkce dozor investora pro krajinářské úpravy:

„MK Pravoslava Veselého- SO 800 Krajinářské úpravy“

1. SMLUVNÍ STRANY**1. SMLUVNÍ STRANY**

Příkazce: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Mgr. Petr Spazier, vedoucí odboru právní a majetku
v technických záležitostech: [redacted] referent oddělení odpadového hospodářství a zeleně
/dále jen objednatel/

a

Příkazník: LANDPROJEKT s.r.o.
Ing. Markéta Sprinzlová
Adresa: Amálie Škráškové 983, 686 03 Staré Město
IČO: 28822129
DIČ : CZ28822129 – není plátce DPH
Bankovní spojení: 107-4695270207/0100

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) příkazní smlouvu č. SD/2023/0156/160 (dále jen „Smlouva“), jejím předmětem je zajištění výkonu funkce dozoru investora pro krajinářské úpravy na akci „MK Pravoslava Veselého- SO 800 Krajinářské úpravy“ (dále také jako „dozor investora“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že byl ve Smlouvě sjednán termín plnění dozoru investora průběžně, po celou dobu realizace akce „MK Pravoslava Veselého- SO 800 Krajinářské úpravy“ až do doby ukončení stavby protokolárním předáním stavebníkovi a podání žádosti o kolaudační souhlas s dobou plnění 150 dnů v předpokládaném termínu 07/2023-12/2023 za celkovou odměnu 57 710 Kč splatnou jednorázově po úplném dokončení předmětu Smlouvy.
- 2.2.** Smluvní strany shodně prohlašují, že z klimatických důvodů došlo k posunutí termínu plnění části realizace akce specifikované v čl. 2.1. tohoto dodatku (výsadby trvalek a cibulovin) a z tohoto důvodu se posune termín realizace části díla na podzim 2024 (předpoklad 10-11/2024). V návaznosti na tuto změnu se smluvní strany tímto dohodly na zvýšení původně sjednané odměny za výkon

dozoru investora o částku 5 771 Kč, tzn., že na základě tohoto dodatku se **celková odměna za výkon dozoru investora sjednává v celkové výši 63 481 Kč**. V návaznosti na posutí termínu realizace díla, kdy část plnění dozoru investora proběhne až na podzim 2024 se smluvní strany tímto dohodly na změně splatnosti odměny příkazníka, a to tak, že:

- a) část odměny ve výši 38 473 Kč bude příkazníkovi uhrazena za výkon dozoru investora za rok 2023;
- b) zbylá část odměny ve výši 25 008 Kč bude příkazníkovi uhrazena po skončení činnosti výkonu funkce dozoru investora.

Příkazník je oprávněn fakturu, ve výši dle čl. 2.2. písm. a) tohoto dodatku za rok 2023, vystavit po uzavření tohoto dodatku; na zbylou část odměny je příkazník oprávněn vystavit fakturu, ve výši odměny dle čl. 2.2. písm. b) tohoto dodatku, za předpokladu plnění dozoru investora dle Smlouvy, a to po skončení činnosti dozoru investora

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení po jejich podpisu.

V Hodoníně dne

8.9.2024

Mgr. Petr Spazier
vedoucí odboru právní a majetku

V Hodoníně dne

8.9.2024

Ing. Markéta Sprinzlová
autorizovaný krajinářský architekt