

Dohoda o vypořádání právního vztahu založeného smlouvou o dílo č. 0855/2022/OD ze dne 10.3.2022

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora města
Ing. Břetislavem Rigerem

SHB, a.s.

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupená členem představenstva
Ing. Hubertem Řehulkou, MBA
Zapsána u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

IČO: 0845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Brno
Číslo účtu: 107-5573340267/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dohody

čl. I.

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dohody do registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2022 smlouvu o dílo č. 0855/2022/OD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování investičního záměru „Okružní křižovatky na ul. Hornopolní v Ostravě“. Zhotovitel se touto smlouvou zavázal k řádnému a včasnému zpracování investičního záměru „**Okružní křižovatky na ul. Hornopolní v Ostravě**“ (dále též „dílo“) v souladu se specifikací požadavků dle Přílohy smlouvy a dalšími pokyny objednatele. Účelem práce byl návrh realizace dvou okružních křižovatek na ulici Hornopolní a souvisejících stavebních úprav jako nového dopravního řešení v oblasti městské nemocnice v návaznosti na připravovanou akci „I/56 – prodloužená Místecká, III. stavba“ (zastřešení) a výstavbu parkovacího domu před nemocnicí.

4. V průběhu zpracování díla, v období duben 2022 – srpen 2023, byly ze strany objednatele (dotčených organizací) vneseny nové požadavky technického řešení, které nevznikly vinou zhotovitele. Na jejich základě zhotovitel postupně provedl další projekční práce nad rámec původního zadání (vícepráce), které jsou definovány v příloze této dohody.
5. Dílo v požadovaném rozsahu dle smlouvy a dodatečných požadavků objednatele bylo objednateli předáno na základě předávacího protokolu dne 8.11.2023. Objednatel konstatuje, že dílo bylo provedeno řádně. Objednatel dále konstatuje, že zhotovitel v období duben 2022 – srpen 2023 nemohl pokračovat v provádění díla z důvodů na straně objednatele, a nebyl v prodlení s předáním díla.
6. Smluvní strany se dohodly na finančním vypořádání následovně:

Cena za provedené dílo činí:

Cena bez DPH	295 000,00 Kč
DPH	62 055,00 Kč
Cena vč. DPH	357 555,00 Kč

Cena za provedené vícepráce činí:

Cena bez DPH	261 000,00 Kč
DPH	54 810,00 Kč
Cena vč. DPH	315 810,00 Kč

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené vícepráce v celkové výši 315 810,- Kč bez DPH do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. K ceně bez DPH bude připočtena aktuální sazba DPH dle platných právních předpisů. Cenu za provedené dílo dle smlouvy ve výši 295 000,- Kč bez DPH (357 555,00 Kč vč. DPH) již objednatel zhotoviteli uhradil.

7. Smluvní strany se dohodly, že na dílo zpracované v souladu se smlouvou a dodatečnými požadavky objednatele, předané dne 8.11.2023, se vztahují ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená.
8. Smluvní strany prohlašují, že nemají z titulu smlouvy vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 6 tohoto článku dohody.

čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla rada města svým usnesením č. 03119/RM2226/51 ze dne 19.12.2023.
2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po pečlivém zvážení všemi účastníky a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí této dohody je: Příloha č. 1 – Seznam víceprací nad rámec původního zadání investičního záměru

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátor města

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva

Příloha č. 1

„Seznam víceprací nad rámec původního zadání investičního záměru“
hodinová sazba v souladu se smlouvou o dílo činí 750 Kč bez DPH

	Počet hodin	Cena bez DPH
1) Přeprocování koncepce okružní křižovatky Hornopolní x Senovážná na průsečnou křižovatku, návrhy variant. Původně zadaná okružní křižovatka nevyhověla z hlediska prostorových nároků na provoz trolejbusů.	80	60 000,00 Kč
2) Návrh světelné signalizace pro zajištění nekolizního výjezdu městské hromadné dopravy ze smyčky Náměstí Republiky.	20	15 000,00 Kč
3) Přeprocování motivu okružní křižovatky Hornopolní x Českobratrská s variantním řešením dle komunikace se subjekty – majitel objektu Varenská 1414/1, Centrum pro rodinu a sociální péči, Městská nemocnice Ostrava, majitele objekt bývalé sladovny.	80	60 000,00 Kč
4) Variantní řešení cyklistické dopravy, nalezení shody s městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA), projednání nových variant s dalšími subjekty – Policie ČR, ÚMOB Moravská Ostrava a přívoz, Dopravní podnik Ostrava.	120	90 000,00 Kč
5) Změny technického řešení v souvislosti s koordinací s výstavbou (rekonstrukcí) objektu KORT.	16	12 000,00 Kč
6) Varianty úprav prostorového uspořádání ulic Hornopolní, Kafkova, Nemocniční, Kafkova.	32	24 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 261 000,00 Kč

DPH 21 % 54 810,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 315 810,00 Kč