

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 317 590 / 01 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 4813/1/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby  
Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Sokolovská 45/16, PSČ 186 00  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B vložka 8111

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

IČO: 26760312  
DIČ: CZ26760312  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1  
číslo účtu: 581094323/0300  
telefon: 221 873 111  
e-mail: d-plus@d-plus.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Karel Janoch

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat: Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujících důvodů:

- Složité průzkumy stávajících armaturních šachet, které se nacházejí v dopravně exponovaných křižovatkách, kde je nutné zajistit složitá dopravní opatření. Včetně vyřešení napojení rozvodných vodovodních řadů.
- Koordinace projekčních prací se společností Elektrárny Opatovice, a. s. v trase od křižovatky ulic Resslerova třída Karla IV. po křižovatku ulic Resslerova M. D. Rettigové, kde Elektrárny Opatovice, a. s. připravují obnovu svého horkovodního potrubí.
- Řešení detailů křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi v trase celé stavby.

Původní termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 12. 2023

Nový termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 3. 2024

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne .....2023

V Hradci Králové .....2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Karel Janoch  
Předseda představenstva  
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ  
a.s.

