

DODATEK č. 2.

číslo smlouvy objednatele: 317 650 /05 / 2023 – 317 660 / 14 /2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/3311/0206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a. s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 2435

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 17394093/0300

telefon: +420 466 822 640

fax: + 420 466 822 649

e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel

Ing. Jan Šrámek, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	17 461 111,99 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 832 963,58 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 235 727,58 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	597 236,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	18 058 347,99 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Pardubicích dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a. s.

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s.

Navrhovatel: KVIS Pardubice a. s.

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Datum: 18. 12. 2023

Odkazy	<i>na</i>	-
<i>specifikaci:</i>	<i>na výkresy:</i>	-
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	- viz. položkový rozpočet pro ZL č. 1
	<i>na jinou část smlouvy:</i>	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

POPIS ZMĚN:

SO 01 - Kanalizace

Vícepráce:

a) Obnova kanalizační stoky v úseku mezi kanalizačními revizními šachtami A1824 – A1825 inverzním rukávem

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí mezi kanalizačními revizními šachtami A1824 a A1825 bylo zjištěno, že se v daném úseku nachází velké množství stávajících inženýrských sítí včetně monolitického kolektoru, což neumožňuje provést obnovu kanalizační stoky pomocí otevřeného výkopu. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Obnova stávajících uličních vpustí

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění stavebních prací byly z prostorových důvodů demontovány 3 kusy uličních vpustí. Pro zachování odvodnění stávající komunikace bylo nutné tyto uliční vpustí obnovit. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Provedení nové kanalizační revizní šachty

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací u kanalizační A1886 bylo zjištěno, že kanalizační stoka S2 není napojena do této revizní kanalizační šachty, ale je napojena do skryté revizní kanalizační šachty na kanalizační stoce S ve vzdálenosti 2 m od šachty A1886. Napojení kanalizační stoky S2 bude provedeno pomocí nové kanalizační revizní šachty. V těsné blízkosti skryté šachty vedl vodovodní řad, který po dobu provádění prací spojených s obnovou skryté šachty musel být provizorně zaslepen. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

d) Vyšší objem obnovy dlážděných ploch

DŮVOD ZMĚNY: Ve smluvním výkazu výměr nebyly zařazeny plochy pro odstranění a zpětnou obnovu dlážděných ploch. **Důvodem pro tuto změnu je chyba projektové dokumentace stavby.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

e) Vyšší objem provedených zemních prací

DŮVOD ZMĚNY: Vyšší objemy provedených zemních prací jsou následující:

- Bourání železobetonové stabilizace, která byla součástí konstrukčních vrstev komunikace. Tato konstrukce se na stavbě nacházela od kanalizační revizní šachty A1825 po kanalizační revizní šachtu A1971.
- Na stavbě bylo velké množství stávajících inženýrských sítí, která nebyla uvedena ve vyjádření správců získaných v průběhu stavebního řízení. A tyto sítě zhotovitel nacházel v průběhu zemních prací, kdy bylo nutné zajistit jejich bezpečnost a výkopy provádět ručním způsobem. Proto je tato činnost ve změnovém rozpočtu zohledněna položkou „Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny“

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Odpočet kanalizační stoky v úseku mezi kanalizačními revizními šachtami A1824 – A1825

DŮVOD ZMĚNY: Obnova kanalizační stoky v úseku mezi kanalizačními revizními šachtami A1824 – A1825 nebylo z důvodu velkého množství stávajících inženýrských sítí možné provést otevřeným výkopem. (popsáno v části vícepráce, odstavec a). Neprovedené práce nebyly fakturovány a jsou odečteny jako méněpráce. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

d

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>	<i>Počet připojených výkresů:</i>
---	-----------------------------------

Jméno a podpis navrhovatele:
Ing. Jan Šrámek – KVIS Pardubice a. s.

Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Ing. Jan Šrámek - zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Zdeněk Pilař - projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí
Jan Klimeš – provozovatel souhlasí

*Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). **Není Potvrzením změny (dále je "PZ")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s.

Navrhovatel: KVIS Pardubice a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19. 12. 2023

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 367 824,-Kč

Změna b) 37 084,53 Kč

Změna c) 109 786,-Kč

Změna d) 63 094,52 Kč

Změna e) 255 174,53 Kč

Vícepráce celkem: 832 963,58 Kč

Méněpráce:

Změna a) – 235 727,58 Kč

Méněpráce celkem: - 235 727,58 Kč

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací ve výši: **597 236,-Kč.**

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) **597 236,-Kč**
(vícepráce pětsetdevadesátsedmtisícdvěstětřicetšest)

Předkládá:

.....
Ing. Jan Šrámek

Datum: 19. 12 2023

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 19. 12. 2023

ZMĚNOVÝ LIST

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s.

Navrhovatel: KVIS Pardubice a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19. 12. 2023

Vyjádření projektanta (Ing. Zdeněk Pilař): Souhlasí

Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus, Jan Klimeš): Souhlasí

Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů

Vícepráce celkem: 832 963,58 Kč

Méněpráce celkem: - 235 727,58 Kč

Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): **597 236,-Kč**

(vícepráce pětsetdevadesátšedmtisícdvěstětřicetšest) Kč

(vícepráce)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele:

.....
Ing. Pavel Jeništa

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 19. 12. 2023

Datum: 19. 12. 2023