



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“

číslo smlouvy objednatele: 2023000672
číslo smlouvy zhotovitele: 06/2022/23
číslo veřejné zakázky: 23009




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z fondu EU:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parnovou, primátorkou města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645
zastoupený: Alešem Dvořákem, jednatelem
ve věcech technických: Alešem Dvořákem, jednatelem
IČO: 447 97 958
DIČ: CZ 447 97 958
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 11.5.2023. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| předmětu díla | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ceny díla | <input checked="" type="checkbox"/> |
| dobu plnění | <input checked="" type="checkbox"/> |

4. Důvody změny závazku:

Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, které jsou však nezbytné pro realizaci, kvalitu a naplnění účelu celého díla.

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Z důvodu nutnosti ověření stavu spádových poměrů stávající kanalizace, na kterou se napojuje nová kanalizace, bylo potřebné provést kamerové zkoušky. Při těchto zkouškách bylo zjištěno značné zanesení. Na základě tohoto zjištění byla kanalizace vyčištěna.

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Při plánované demolici stávajícího sportovního hřiště byla pod sportovním povrchem zastižena betonová deska vyztužená kari sítěmi, jejíž existenci nemohl zadavatel ani s náležitou péčí předvídat a kterou bylo nutné odstranit z důvodu výstavby nových konstrukcí. Další změny nastaly z důvodu nutnosti zpracování nového inženýrsko-geologického průzkumu, na základě kterého bylo zjištěno, že je nutné přepočítat délku pilot, což si vyžádalo vypracování nové výrobní dokumentace, ze které vzešla změna celkových délek pilot a vyztužení. Tato změna si vyžádala delší časovou náročnost, než s jakou bylo počítáno a z výše uvedených okolností, které zadavatel nemohl ani s náležitou péčí předvídat, bylo nutné dobu pro dokončení stavebních prací navýšit o 26 kalendářních dnů.

V průběhu realizace výkopových prací bylo zjištěno, že dešťové kanalizační potrubí, do kterého se má napojovat retenční objekt se nachází v takové výši, než je minimální hloubka pro uložení retenční nádrže. Aby fungoval gravitační odtok vody z retenční nádrže, a tedy i pro její funkčnost, bylo nutné doplnit na odtokové potrubí přečerpávací stanici.

Další potřeba změn byla zjištěna při demontáži stávajícího koridoru. V průběhu demontáže se ukázalo, že použité sváry nemají požadovanou únosnost, což si vyžádalo potřebu stávající části koridoru upravit a doplnit novými podpornými prvky včetně nových základových konstrukcí.

Další okolnosti vyžadující změny nastaly při bouracích pracích, při kterých byl zjištěn nevyhovující stav některých stávajících konstrukcí zařizovacích předmětů a povrchových úprav. Z uvedených důvodů bylo nutné upravit dispozice a rozsah realizovaných prací.

Dále byly po odtěžení původně zamýšlené pláně pod budoucím parkovištěm provedeny statické zkoušky, na základě kterých bylo zjištěno, že podkladní vrstvy nejsou dostatečně únosné a je třeba jejich odtěžení a nahrazení šterkodrtí. Tyto okolnosti si vyžádaly větší časovou náročnost, a to 7 dnů.

Při plánované sanaci stávajících základů garáže bylo zjištěno, že tyto základy není možné zachovat a je nutné je vybourat společně s přílehlou zdí a nahradit je novými konstrukcemi. Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně korespondují s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 2 ZZVZ
 - § 222 odst. 3 ZZVZ
 - § 222 odst. 4 ZZVZ
 - § 222 odst. 5 ZZVZ
 - § 222 odst. 6 ZZVZ
 - § 222 odst. 7 ZZVZ
 - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. Odst. 3 a čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený čl. III. odst. 3 smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. *Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 1 roku a 33 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.*

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Cena díla činí **27.395.000,- Kč bez DPH**.
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 01a, 01b, 02, 03, 04, 05a, 05b, 06a, 06b, 07a, 07b, 08) činí **29.051.910,87 Kč bez DPH**.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| Název | Cena bez DPH |
|---|-------------------------|
| Smlouva o dílo | 27.395.000,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 1.656.910,87 Kč |
| změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny) | 21.800,00 Kč |
| změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny) | 1.828.581,18 Kč |
| změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny) | -193.470,31 Kč |
| Celková cena, včetně změn dle dodatku | 29.051.910,87 Kč |

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Změnové listy č. 01a, 01b, 02, 03, 04, 05a, 05b, 06a, 06b, 07a, 07b, 08;
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 18.12.2023, č. 1738/2023.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Táboře

Aleš
Dvořák

Digitálně podepsal
Aleš Dvořák
Datum: 2024.01.08
12:28:41 +01'00'

Aleš Dvořák,
jednatel
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.


Přehled změnových listů

ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu

| č.ZL | Název | Přípočty | Odpočty | Celkem |
|------|---|------------|-------------|------------|
| ZL01 | Odstranění povrchu hřiště rev.I | 213 253,30 | -105 779,44 | 107 473,86 |
| ZL02 | Piloty | 256 147,90 | | 256 147,90 |
| ZL03 | Přečerpávání retenční nádrže | 150 489,56 | | 150 489,56 |
| ZL04 | Úprava stávajícího koridoru | 87 426,82 | | 87 426,82 |
| ZL05 | Úprava sociálního zázemí, obklady, dlažby | 417 187,12 | -42 460,00 | 374 727,12 |
| ZL06 | Zpevněné plochy | 484 770,12 | -10 064,43 | 474 705,69 |
| ZL07 | Garáž | 219 306,36 | -35 166,44 | 184 139,92 |
| ZL08 | Kamerová zkouška kanalizace | 21 800,00 | | 21 800,00 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Celkem bez DPH | 1 850 381,18 | -193 470,31 | 1 656 910,87 |
| Celkem včetně DPH (21 %) | 2 238 961,23 | -234 099,08 | 2 004 862,15 |

705
JAKO



Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| Číslo smlouvy objednatele: 2023000672 | Číslo změny: ZL01.1a ZL01.1b | Číslo evidenčního listu: |
| Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“ | | |

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – odstranění povrchu hřiště + beton

Paré č.: příjemce:

| | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

Při plánované demolici stávajícího sportovního hřiště byla pod sportovním povrchem zastižena betonová deska vyztužená kari sítěmi. Její existenci nebylo možné předpokládat. Tato deska musela být odstraněna z důvodu výstavby nových konstrukcí.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| -105 779,44 | 213 253,30 | 107 473,86 |

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: JALIOB datum: 7.12.2023 podpis:

projektant (autorský dozor) jméno: STBL datum: 7.1.2023 podpis:

investiční technik jméno: STEHLIKOVÁ datum: 7.1.2023 podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis:

zhotovitel jméno: ALEX DVORAK datum: 5.12.2023 podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL 01.1a Odstranění povrchu hřiště + beton

| | |
|----|--|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava |
|---------------|---------------|--|----|---|-----------|-------------------|-----------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 8 545,90 | |
| 1x | 113107161R | Odstranění podkladu sportovního tl do 50 mm strojně Hřiště 11*17 | m2 | 187,00000 | 45,70 | 8 545,90 | vlastní |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 78 369,60 | |
| 184 | 965041431RT1 | Bourání lehčených mazanin tl nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně. tl mazaniny 10 - 15 cm 2x základy košů na basketball (0,6*0,6*1,2)*2 Betonová deska s výztuží v tloušťce 17 cm pod hřištěm (11*17)*0,17 | m3 | 32,65400 0,86400 31,79000 | 2 400,00 | 78 369,60 | RZP |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 126 337,80 | |
| 185 | 979081111R00 | Odvoz suil a vybour. hmot na skládku do 1 km hřiště plastový povrch = 18,326 tun vybourané základy + beton deska = 1,728+76,296 | t | 96,35000 18,32600 78,02400 | 38,26 | 3 685,39 | RZP |
| 186 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km hřiště plastový povrch = 18,326*33 vybourané základy + beton deska = 78,024*9 | t | 1 306,97400 604,75800 702,21600 | 21,25 | 27 773,20 | RZP |
| 187 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 78,02400 | 552,50 | 43 108,26 | RZP |
| 2x | 979990191R00 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 na skládku | t | 18,32600 | 2 826,00 | 51 770,95 | RTS I/2023 |
| Celkem | | | | | | 213 253,30 | |

ZL 01.1b Odstranění povrchu hřiště + beton

| S: | | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" | | | | |
|---------------|----------------|---|----|--------------------------|-----------|--------------------|
| O: | | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | -73 780,00 |
| | 2 113151115R00 | Fréz živič krytu pl do 500 m2 pruh do 75 cm, tl 8cm 95*215 | m2 | -310,00000 -310,00000 | 238,00 | -73 780,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | -31 999,44 |
| 185 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -40,92000 | 38,25 | -1 565,19 |
| 186 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km -40,92*9 | t | -368,28000 -368,28000 | 21,25 | -7 825,95 |
| 187 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | -40,92000 | 552,50 | -22 608,30 |
| Celkem | | | | | | -105 779,44 |

Cenová
soustava

RZP

RZP

RZP

RZP



Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| Číslo smlouvy objednatele: 2023000672 Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“ | Číslo změny: ZL02 | Číslo evidenčního listu: |
|---|----------------------|--------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – piloty

Paré č.: příjemce:

| | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

Před realizací pilot obdržel zhotovitel nový inženýrsko-geologický průzkum, který projektant neměl k dispozici. Na základě tohoto průzkumu bylo potřebné přepočítat délku pilot a vypracovat novou výrobní dokumentaci, ze které vyplynula změna celkových délek pilot a změna vyztužení. Samotná realizace pilot mohla být zahájena až po dokončení nového projektu.

V důsledku tohoto procesu se stavba opozdila o 26 kalendářních dnů

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 000,00 | 256 147,90 | 256 147,90 |

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| technický dozor stavebníka | jméno: JANIDA | datum: 7.12.2023 | podpis: [redacted] |
| projektant (autorský dozor) | jméno: ETBL | datum: 7.12.2023 | podpis: [redacted] |
| investiční technik | jméno: STEHLÍKOVÁ | datum: 7.12.2023 | podpis: [redacted] |

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| objednatel | jméno: | datum: | podpis: [redacted] |
| zhotovitel | jméno: ALEŠ ZVOŘÁK | datum: 5.12.2023 | podpis: [redacted] |

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL02 Piloty

| | |
|----|--|
| | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava |
|---------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|-----------------|
| Díl: | 2 | Základy, zvláštní zakládání | | | | 256 147,90 | |
| 21 | 224321010RA0 | Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 900, včetně hlavy, agreg. pol. | m | 11,50000 | 12 321,00 | 141 691,50 | RZP |
| 1x | R01 | Geotechnický dohled při pilotáži | kpl | 1,00000 | 15 700,00 | 15 700,00 | vlastní |
| | | Doprava a konzultační činnost | | | | | |
| 2x | 224361116R00 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B původně 0,936 tun (vyztužení délky 2m) ve skutečnost 2,346 tun (vyztužení pilot po celé jejich délce) | t | 1,41000 | 70 040,40 | 98 756,40 | RTS 2023/I |
| | | celkem tun výztuže navíc | | 1,41000 | | | |
| Celkem | | | | | | 256 147,90 | |

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Číslo smlouvy objednatele: 2023000672 Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“ | Číslo změny: Z1.03 | Číslo evidenčního listu: |
|---|-----------------------|--------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Přečerpávání retenční nádrže

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že dešťové kanalizační potrubí, do kterého se má napojit retenční objekt se nachází výše, než je minimální hloubka uložení retenční nádrže. Z tohoto důvodu by nefungoval gravitační odtok vody z retenční nádrže. Pro zachování funkčnosti nádrže je potřebné doplnit na odtokové potrubí přečerpávací stanici.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 000,00 | 150 489,56 | 150 489,56 |

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------|
| technický dozor stavebníka | jméno: JANOK | datum: 7.12.2023 | podpis: |
| projektant (autorský dozor) | jméno: ETX | datum: 7.12.23 | podpis: |
| investiční technik | jméno: STEHLÍKOVÁ | datum: 7.12.2023 | podpis: |

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|---------|
| objednatel | jméno: | datum: | podpis: |
| zhotovitel | jméno: ALEŠ JVOČEK | datum: 5.12.2023 | podpis: |

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL03 Přečerpávání retenční nádrže

| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" | | | | | | |
|---------------|--|---|-----|----------|-----------|-------------------|-----------------|
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice | | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava |
| | | Zemní práce | | | | 9 027,00 | |
| 11 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ šachta pro čerpadlo | m3 | 12,00000 | 191,25 | 2 295,00 | RZP |
| 17 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 | m3 | 12,00000 | 39,25 | 459,00 | RZP |
| 18 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 12,00000 | 140,25 | 1 683,00 | RZP |
| 20 | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katalogu odpadů 17 05 04 | m3 | 12,00000 | 392,50 | 4 590,00 | RZP |
| | | Základy, zvláštní zakládání | | | | 567,88 | |
| 36 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 podkladní deska 1,2*1,2*0,1 | m3 | 0,14400 | 3 943,58 | 567,88 | RZP |
| | | Základy, zvláštní zakládání | | | | 4 626,18 | |
| 1x | 584831111R00 | Podklad ze štěrnodrti po zhuštění tloušťky 10 cm retenční nádrž: 6,5*4,9 | m2 | 31,85000 | 136,50 | 4 315,88 | RTS 2023/I |
| 2x | 584871111R00 | Podklad ze štěrnodrti po zhuštění tloušťky 25 cm čerpadlo 1*1 | m2 | 1,00000 | 310,50 | 310,50 | RTS 2023/I |
| | | ZTI | | | | 136 268,50 | |
| 3x | R01 | Čerpací stanice - čerpadlo, auto bez vodících tyčí | ks | 1,00000 | 51 986,00 | 51 986,00 | vlastní |
| 4x | R02 | Plovákový spínač. 10m kabel | ks | 1,00000 | 3 107,60 | 3 107,60 | vlastní |
| 5x | R03 | Plovák včetně příslušenství | ks | 1,00000 | 8 986,80 | 8 986,80 | vlastní |
| 6x | R04 | Frekvenční měnič pro dva plováky s ochranou chodu nasucho, 400 V | ks | 1,00000 | 42 106,80 | 42 106,80 | vlastní |
| 7x | R05 | Doprava a montáž zařízení čerpací stanice | ks | 1,00000 | 14 074,80 | 14 074,80 | vlastní |
| 8x | 891315321R00 | Montáž zpětných klapek DN 150 | kus | 1,00000 | 1 037,00 | 1 037,00 | RTS 2023/I |
| 9x | R06 | Dodávka zpětné klapky | kpl | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní |
| 10x | 953171021R00 | Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg | kus | 1,00000 | 344,50 | 344,50 | RTS 2023/I |
| 11x | 55340324R | Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním | kus | 1,00000 | 9 055,00 | 9 055,00 | RTS 2023/I |
| 12x | 5922405395R | Konus šachtový SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA | kus | 1,00000 | 2 610,00 | 2 610,00 | RTS 2023/I |
| 10x | R07 | Montáž konusu šachtového | kus | 1,00000 | 480,00 | 480,00 | vlastní |
| Celkem | | | | | | 150 489,56 | |

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| Číslo smlouvy objednatele: 2023000672 Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvomím traktu“ | Číslo změny: ZL04 | Číslo evidenčního listu: |
|--|----------------------|--------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|---|------------|---|------------|---|-----|---|----------------|
| <p><u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u></p> <p>Oceněný položkový rozpočet – Úprava stávajícího koridoru</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.:</td> <td>příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>autorský dozor</td> </tr> </table> | Paré č.: | příjemce: | 1 | objednatel | 2 | zhotovitel | 3 | TDS | 4 | autorský dozor |
| Paré č.: | příjemce: | | | | | | | | | | |
| 1 | objednatel | | | | | | | | | | |
| 2 | zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 3 | TDS | | | | | | | | | | |
| 4 | autorský dozor | | | | | | | | | | |

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

Při demontáži části stávajícího koridoru bylo zjištěno, že použité sváry nejsou konstrukční a nemají požadovanou únosnost. Proto bylo potřeba stávající části koridoru upravit a doplnit novými podpornými prvky včetně nových základových konstrukcí.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 000,00 | 87 426,82 | 87 426,82 |

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------|
| technický dozor stavebníka | jméno: JANDA | datum: 7.12.2023 | podpis: |
| projektant (autorský dozor) | jméno: ETBL | datum: 7.12.23 | podpis: |
| investiční technik | jméno: STEHLÍKOVÁ | datum: 7.12.2023 | podpis: |

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|---------|
| objednatel | jméno: | datum: | podpis: |
| zhotovitel | jméno: ALEX JVOZAL | datum: 5.12.2023 | podpis: |

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL04 Úprava stávajícího koridoru

| | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" | | | | | | |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice | | | | | | |
| | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava |
| | | Zemní práce | | | | 2 924,75 | |
| 11 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3. STROJNĚ patky pro nosné sloupy (0,9*0,8*1,2)*4 | m3 | 3,88800 | 191,25 | 743,58 | RZP |
| 17 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 | m3 | 3,88800 | 38,25 | 148,72 | RZP |
| 18 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 3,88800 | 140,25 | 545,29 | RZP |
| 20 | 199000003R00 | Poplatek za skládku formíny 5 - 7. č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 3,88800 | 382,50 | 1 487,16 | RZP |
| | | Základy,zvláštní zakládání | | | | 15 838,09 | |
| 39 | 274313821R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 3,88800 | 4 073,50 | 15 838,09 | RZP |
| | | Konstrukce zámečnické | | | | 31 208,97 | |
| 1x | 900 RT2 HZS | HZS. Práce v tarifní třídě 5 - zámečnick Úprava ocelového přístřešku/koridoru - zkrácení, doplnění poříbných ocelových prvků, včetně povrchové úpravy | hod | 48,00000 | 528,00 | 24 288,00 | RTS 2023/I |
| 2x | 13384435R | Tyč ocelová U 140, S235JR | t | 0,02460 | 45 560,00 | 1 120,53 | RTS 2023/I |
| 3x | 13386435R | Tyč ocelová UPE 140 střední, S235 | t | 0,02868 | 44 690,00 | 1 281,71 | RTS 2023/I |
| 4x | 13384340R | Tyč ocelová U 160, S235JR | t | 0,02754 | 51 370,00 | 1 414,73 | RTS 2023/I |
| 5x | 764812660R00 | Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm | m | 6,40000 | 485,00 | 3 104,00 | |
| | | Bourání konstrukcí | | | | 37 455,01 | |
| 179 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 5,50000 | 3 885,00 | 21 202,50 | RZP |
| 185 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13,75000 | 38,25 | 525,94 | RZP |
| 188 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 123,75000 | 21,25 | 2 629,69 | RZP |
| 187 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsí betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 13,75000 | 562,50 | 7 596,88 | RZP |
| 6x | R01 | Demontáž, zkrácení a zpětná montáž HURDIS desek na střeše koridoru | ks | 22,00000 | 250,00 | 5 500,00 | vlastní |
| | Celkem | | | | | 87 426,82 | |

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| Číslo smlouvy objednatele: 2023000672 Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“ | Číslo změny: ZL05.1a ZL05.1b | Číslo evidenčního listu: |
|---|------------------------------------|--------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Úprava sociálního zázemí, obklady, dlažba

Paré č.: příjemce:

| | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

Při bouracích pracích byl zjištěn špatný stav některých stávajících konstrukcí zařizovacích předmětů a povrchových úprav. V návaznosti na tyto skutečnosti byla mírně upravená dispozice a rozsah realizovaných prací.

Změnový list současně částečně urovnává rozdíl mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| -42 460,00 | 417 187,12 | 374 727,12 |

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: JANŮŠ datum: 7.12.2023 podpis:

projektant (autorský dozor) jméno: ETBL datum: 7.12.23 podpis:

investiční technik jméno: STEHLÍKOVÁ datum: 7.12.2023 podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis:

zhotovitel jméno: ALEŠ DVOŘÁK datum: 5.12.2023 podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL05.1a Úprava sociálního zázemí, obklady, dlažba

| | |
|----|--|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------|----------------------|
| Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 96 420,99 |
| 517 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby původní výměra odpočet sociální zázemí (m.č. 1.32, 1.38, 1.42, 1.45, 1.48) ostatní (m.č. 1.50, 1.51, 1.55, 1.54, 2.31) shodiště u výtahu (0,27+0,165)*1,25*1,4 shodiště u vstupu (0,38+0,115)*2,2*3 celkem | m2 | 61,87050 | 48,50 | 3 000,72 RZP |
| 521 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm původní výměra odpočet m.č. 1.50, 1.51, 1.55, 1.54, 2.31 (7+9,7+8,2+18,8+21,3) celkem | m | 48,90000 | 128,10 | 6 166,29 RZP |
| 523 | 59764241R | Dlažba granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic (48,9)*0,3*1,06 | kus | 172,78000 | 64,02 | 11 081,38 RZP |
| 524 | 771575109R00 | Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm původní výměra odpočet sociální zázemí (m.č. 1.32, 1.38, 1.42, 1.45, 1.46) ostatní (m.č. 1.50, 1.51, 1.55, 1.54, 2.31) celkem | m2 | 71,70000 | 582,66 | 41 729,40 RZP |
| 525 | 59764200R | Dlažba granit matná 100x100x9 mm, Nordic 71,7*1,06 | m2 | 76,00200 | 441,32 | 33 617,20 RZP |
| 527 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 1,20000 | 705,00 | 846,00 RZP |
| 781 Obklady keramické | | | | | | 43 099,52 |
| 536 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady původní výměra odpočet ostatní (m.č. 1.32, 1.38, 1.42, 1.45, 1.46, 1.48) celkem | m2 | 37,00000 | 48,50 | 1 794,50 RZP |
| 537 | 781415015RT5 | Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm, lepidlo flex | m2 | 37,00000 | 630,50 | 23 328,50 RZP |
| 538 | 597813660R | System obkladačka 20x25 bílá mat, barva 37*1,1 | m2 | 40,70000 | 368,60 | 15 002,02 RZP |
| 539 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0,80000 | 705,00 | 564,00 RZP |
| 1x | 781491001R00 | Montáž řířt k obkladům | m | 25,00000 | 64,50 | 1 612,50 RTS 2023/I |
| 2x | 28342003R | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 26,25000 | 30,40 | 798,00 vlastní |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 2 360,42 |
| 58 | 342255028R00 | Příčky párobeton tl. 150 mm vyzdvíky ve sprchách: 2*(0,7*2,8)+(2,8*0,15)*2 | m2 | 0,84000 | 1 278,00 | 1 071,84 RZP |
| 129 | 831312821R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 spádový beton ve sprchách: (0,7*0,9*0,15)*6/2 | m3 | 0,28350 | 4 548,27 | 1 288,58 RZP |
| 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 47 261,10 |
| 3x | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby m.č. 1.45: 2,8*2,4 m.č. 1.46: 1,4*2,3+1,3*1,1*2 m.č. 1.38: 2,8*2,4 celkem | m2 | 19,52000 | 248,90 | 5 045,92 RTS 2023/I |
| 4x | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních m.č. 1.45: (2,8+2,4)*2*2,57-0,8*1,97-0,45*0,9 m.č. 1.45: (2,8+2,4)*2*2,57-0,8*1,97-0,45*0,9 celkem | m2 | 49,49400 | 304,50 | 15 070,92 RTS 2023/I |
| 167 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 4,50000 | 352,10 | 2 486,25 RZP |
| 5x | 630900020RAB | Vybourání betonové mazaniny, bouřka 10 cm tl. 6cm: 2,8*2+2,5+1,6+0,5+2,8)*0,6*0,06 | m2 | 0,46800 | 743,00 | 347,72 RTS 2023/I |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|------------|
| 179 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého tl. 15cm: (2,8*2+2,5+1,6+0,5+2,8)*0,6*0,15 | m3 | 1,17000 | 3 285,00 | 4 510,35 | RZP |
| 36 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 dobetonování po vybourání tl. 21cm (2,8*2+2,5+1,6+0,5+2,8)*0,6*0,21 | m3 | 1,63800 | 3 943,58 | 6 459,58 | RZP |
| 6x | R01 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně (2,8*2+2,5+1,6+0,5+2,8)*0,6*0,6 | m3 | 3,67200 | 906,00 | 3 326,83 | vlastní |
| 13 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkufrakce 0 - 22 mm (2,8*2+2,5+1,6+0,5+2,8)*0,6*0,6-0,1*0,1 | m3 | 4,48000 | 722,00 | 3 236,80 | RZP |
| 181 | 962032231R00 | Bourání zdíva z cihel pálených na MVC bourání příčky m.č. 1.38 0,7*2,6*0,15 | m3 | 0,31200 | 933,00 | 291,10 | RZP |
| 185 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4,50000 | 1 250,00 | 5 625,00 | RZP |
| 188 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,5*9 | t | 40,50000 | 21,25 | 860,63 | RZP |
| Zdravotechnika + zařizovací předměty | | | | | | 171 391,50 | |
| 7x | R02 | Odtokový sprchový žlab šířky 700 mm s krycím roštem | kus | 6,00000 | 9 300,00 | 55 800,00 | vlastní |
| 8x | R03 | Demontáž sprchových koulí do sutí | kus | 4,00000 | 365,00 | 1 460,00 | vlastní |
| 9x | R04 | Demontáž a zpětná montáž umyvadla včetně baterie | kus | 5,00000 | 600,00 | 3 000,00 | vlastní |
| 10x | R05 | Umyvadko bílé stěnové připraveno šrouby | kus | 1,00000 | 2 160,00 | 2 160,00 | vlastní |
| 11x | R06 | Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa | kus | 2,00000 | 750,00 | 1 500,00 | vlastní |
| 12x | R07 | Demontáž otopného tělesa | kus | 2,00000 | 1 800,00 | 3 600,00 | vlastní |
| 13x | R08 | Úprava stávajícího vodovodního potrubí práce včetně dodávky potřebného materiálu | kpl | 1,00000 | 7 800,00 | 7 800,00 | vlastní |
| 14x | R09 | Úprava stávající kanalizace práce včetně dodávky potřebného materiálu | kpl | 1,00000 | 3 840,00 | 3 840,00 | vlastní |
| 15x | 721223422RT1 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 304, mířka 115 x 115 mm, 3 x D 40 mm m.č. 1.42 1ks | kus | 1,00000 | 1 445,00 | 1 445,00 | RTS 2023/I |
| 284 | 55145009R | Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou hlavici | kus | 2,00000 | 2 467,00 | 4 934,00 | RZP |
| 16x | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška | kus | 2,00000 | 429,50 | 859,00 | RTS 2023/I |
| | 725706811R00 | Demontáž dřezů, výlevek, proplachovacích misek kameninových, jednoduchých | soubor | 1,00000 | 153,50 | 153,50 | RTS 2023/I |
| 17x | R12 | Zpětná montáž výlevek | soubor | 1,00000 | 1 170,00 | 1 170,00 | vlastní |
| 18x | R13 | Stavební přípomoc ZTI | soubor | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 | vlastní |
| 19x | R14 | Sprchová zástěny ELMAPLAN CP13, dle nabídkového listu m.č. 137 a m.č. 148 | kpl | 1,00000 | 74 310,00 | 74 310,00 | vlastní |
| 29x | R17 | Výměna nefunkčního ventilu na teplou vodu (demontáž, dodávka a montáž) | ks | 2,00000 | 1 680,00 | 3 360,00 | vlastní |
| Stropní konstrukce | | | | | | 12 842,68 | |
| 191 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel, MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 10,00000 | 234,00 | 2 340,00 | RZP |
| 418 | 762335110R00 | Montáž krokvi vlašákových do 120 cm2 | m | 12,50000 | 38,00 | 475,00 | RZP |
| 419 | 60515817R | Hranol konstrukční KVH NSI, SM, C24, 60 x 200 mm, 5 m (0,1*0,1*2,5)*5 | m3 | 0,12500 | 22 484,60 | 2 810,58 | RZP |
| 20x | 763613111RT1 | Montáž záklopu stropů z desek do tl. 18mm, na sraz, přibíj, bez dodávky desek | m2 | 5,52000 | 138,50 | 764,52 | RTS 2023/I |
| 422 | 60725037R | Deska dřevostřípková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm (2,3*2,4)*1,1 | m2 | 6,07200 | 230,65 | 1 401,78 | RZP |
| 21x | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová kca CD, 1x deska RB 12,5 mm 2,3*2,4 | m2 | 5,52000 | 915,00 | 5 050,80 | RTS 2023/I |
| Izolace proti vodě | | | | | | 8 059,35 | |
| 211 | 711111002RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovým lakem, včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 13,00000 | 129,50 | 1 605,50 | RZP |
| 22x | 711141659RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením (2,8*2+2,5+1,6+0,5)*1+ 1*2,8 | m2 | 13,00000 | 125,00 | 1 625,00 | RTS 2023/I |
| 214 | 62833159R | Pás asfaltovaný těžký 40 mineral G 200 S40, skelná výztužná síť 13*1,15 | m2 | 14,95000 | 323,80 | 4 828,85 | RZP |
| Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 9 309,30 | |
| 23x | 632411110R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm | m2 | 14,30000 | 651,00 | 9 309,30 | RTS 2023/I |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|------------------|
| | | m.č. 1.40.14.3 | | 14,30000 | | | |
| | | Podlahy povlakové | | | | | 7 760,61 |
| 25x | 776561110R00 | Položení volné podlah, linoieum nebo lmitace | m2 | 14,30000 | 44,70 | 639,21 | RTS 2023/I |
| | | m.č. 1.40.14.3 | | 14,30000 | | | |
| 28x | R15 | krytina podlahová PVC | m2 | 14,30000 | 498,00 | 7 121,40 | vlastní |
| | | m.č. 1.40.14.3 | | 14,30000 | | | |
| | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | | 5 126,65 |
| 110 | 612481211RT8 | Montáž výzlužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny, včetně výzlužné sítě a stěrkového tmele zazděná okna z obou stran 13,213 | m2 | 13,21300 | 252,30 | 3 332,32 | RZP |
| | | | | 13,21300 | | | |
| 111 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi zazděná okna z obou stran 13,213 | m2 | 13,21300 | 335,60 | 1 794,33 | RZP |
| | | | | 13,21300 | | | |
| | | Zámečnické konstrukce | | | | | 10 140,00 |
| 27x | R16 | Drátěná stěna - rám z ocelových prvků s výplní pleťvem, pozinkováno | kus | 1,00000 | 10 140,00 | 10 140,00 | vlastní |
| | | Konstrukce truhlářské | | | | | 3 415,00 |
| 28x | 642944121RU3 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 150 mm | kus | 1,00000 | 3 415,00 | 3 415,00 | RTS 2023/I |
| Celkem | | | | | | 417 187,12 | |

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě poptávky Vám nabízíme sanitární oddělovací stěny typ **ELMAPLAN CP13**

Popis standardního provedení:

Stěny: HPL desky tl. 13 mm se zabroušenou hranou. Zavětrování elementů a kotvení do stěn pomocí hliníkového profilu. Výška 2000 mm včetně podpěrek.

Dveře: šířka 600-900/2000 mm, panty z eloxovaného hliníku, příložnou eloxovanou zámkovou soupravou s oboustrannou koulí, s bezpečnostním otvíráním a signalizací volno, otevřeno.

Podpěry: bez podpěr, osazené přímo na sokl sprchy.

Pis

Barva desek: EGGER-bílá W980 (RAL 9003), šedá U708 (RAL7035). Ostatní barvy za příplatek.

Celkem standard.....74 310,00 Kč

| pozice | sprcha bez dveří | sprcha s dveřmi | zaměření a montáž | doprava | |
|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|
| mb | 2,20 | 4,60 | | | |
| počet dveří | 0,00 | 3,00 | | | |
| celkem | 20 950,00 | 44 560,00 | 7 300,00 | 1 500,00 | |
| poč.pozic | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| celkem | 20 950,00 | 44 560,00 | 7 300,00 | 1 500,00 | 74 310,00 Kč |

ZL05.1b Úprava sociálního zázemí, obklady, dlažba

| | |
|----|--|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | |
|---------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|-----|
| | | Zdravotechnika + zařizovací předměty | | | | -42 460,00 | |
| 279 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | -2,00000 | 1 500,00 | -3 000,00 | RZP |
| 280 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | -2,00000 | 3 500,00 | -7 000,00 | RZP |
| 281 | 642838001R | Vanička sprch keram čtverec 800x800 mm, bílá, v 60 mm, odpad d 90 mm | kus | -2,00000 | 5 600,00 | -11 200,00 | RZP |
| 282 | 55181596R | Síťon ke sprchové vaničce J 3417 AA chrom | kus | -2,00000 | 563,00 | -1 126,00 | RZP |
| 283 | 55428080AR | Sprchová zástěna čtvercová 80x80x185 cm, SKRH 2/80 P | kus | -2,00000 | 10 067,00 | -20 134,00 | RZP |
| Celkem | | | | | | -42 460,00 | |

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| Číslo smlouvy objednatele: 2023000672 | Číslo změny: ZL06.1a ZL06.1b | Číslo evidenčního listu: |
| Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“ | | |

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
 Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|---|------------|---|------------|---|-----|---|----------------|
| <p><u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u></p> <p>Oceněný položkový rozpočet – zpevněné plochy</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.:</td> <td>příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>autorský dozor</td> </tr> </table> | Paré č.: | příjemce: | 1 | objednatel | 2 | zhotovitel | 3 | TDS | 4 | autorský dozor |
| Paré č.: | příjemce: | | | | | | | | | | |
| 1 | objednatel | | | | | | | | | | |
| 2 | zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 3 | TDS | | | | | | | | | | |
| 4 | autorský dozor | | | | | | | | | | |

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

Po odtěžení původně zamýšlené pláně pod budoucím parkovištěm byly provedeny statické zkoušky. Na základě jejich výsledků bylo zjištěno, že podkladní vrstvy jsou málo únosné a je potřeba jejich odtěžení a nahrazení šterkodrtí.

Výměna podloží způsobila zpoždění výstavby o 7 kalendářních dní.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| -10 064,43 | 484 770,12 | 474 705,69 |

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------|
| technický dozor stavebníka | jméno: JANŮŠ | datum: 7.12.2023 | podpis: |
| projektant (autorský dozor) | jméno: ETBL | datum: 7.12.23 | podpis: |
| investiční technik | jméno: STEHLÍKOVÁ | datum: 7.12.2023 | podpis: |

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|---------|
| objednatel | jméno: | datum: | podpis: |
| zhotovitel | jméno: ALEŠ DVOŘÁK | datum: 5.12.2023 | podpis: |

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL06.1a Zpevněné plochy

| | |
|-----------|--|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava |
|---------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | Zemní práce | | | | 208 749,53 | |
| 11 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. Jam hor 3 do 50 m3, STROJNE chodník pro pěši 196,17*0,15 nové zámkové dlažba tl 8cm : 514,05*0,3 propustná dlažba: 116 6*0,3 sportovní povrch: 186*0,2 celkem | m3 | 255,82050 | 191,25 | 48 925,87 | RZP |
| 16 | 162201102R00 | Vodorovná přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m | m3 | 255,82050 | 63,71 | 16 308,56 | RZP |
| 17 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 | m3 | 255,82050 | 38,28 | 9 785,13 | RZP |
| 18 | 162701105R00 | Vodorovná přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m | m3 | 255,82050 | 140,25 | 35 878,83 | RZP |
| 20 | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7. č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 255,82050 | 382,50 | 97 851,34 | RZP |
| | | Komunikace | | | | 276 020 59 | |
| 2x | 564861111RT4 | Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrku frakce 0-63 mm nová zámková dlažba tl 8cm : 514,05 propustná dlažba: 116,6 celkem | m2 | 630,65000 | 254,50 | 160 500,43 | RTS 2023/I |
| 3x | 564851111RT2 | Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrku frakce 0-32 mm chodník pro pěši 196,17 celkem | m2 | 196,17000 | 172,50 | 35 801,03 | RTS 2023/I |
| 103 | 591050020RAA | Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrku, dlažba přírodní tloušťka 8 cm, obrubníky, agr.pol. | m2 | 14,05000 | 1 082,50 | 14 928,13 | RZP |
| 4x | R01 | Statické zkoušky podloží | ks | 6,00000 | 4 800,00 | 28 800,00 | vlastní |
| 1x | 564112225R00 | Podklad z bet.recyklatu fr.16-32 po zhuřn.tl.25 cm sportovní povrch: 186 | m2 | 186,00000 | 193,50 | 35 991,00 | RTS 2023/I |
| Celkem | | | | | | 484 770,12 | |

ZL06.1b Zpevněné plochy

| | |
|----|--|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. Díl: | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava |
|---------------|---------------|--|----|---|-----------|--------------------------|--------------------|
| 104 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 5 cm původně 230 m2 ve skutečnosti 196,17m2 celkem | m2 | -33,83000 -230,00000 196,17000 -33,83000 | 297,50 | -10 064,43 -10 064,43 | RZP |
| Celkem | | | | | | -10 064,43 | |

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| Číslo smlouvy objednatele: 2023000672 Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“ | Číslo změny: ZL07.1a ZL07.1b | Číslo evidenčního listu: |
|---|------------------------------------|--------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

| | |
|--|--|
| Přilohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Oceněný položkový rozpočet – garáž | Paré č.: příjemce: 1 objednatel 2 zhotovitel 3 TDS 4 autorský dozor |
|--|--|

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

| |
|--|
| Při plánované sanaci stávajících základů bylo zjištěno, že se tento základ nedá zachovat a je potřeba jej vybourat spolu s přílehlou zdí. Tyto konstrukce bylo následně potřeba nahradit novými. |
|--|

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| -35 166,44 | 219 306,36 | 184 139,92 |

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| technický dozor stavebníka | jméno: JAKOBA | datum: 7.12.2023 | podpis: [redacted] |
| projektant (autorský dozor) | jméno: EBC | datum: 7.12.23 | podpis: [redacted] |
| investiční technik | jméno: STEHLÍKOVÁ | datum: 9.12.2023 | podpis: [redacted] |

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| objednatel | jméno: | datum: | podpis: [redacted] |
| zhotovitel | jméno: ALEŠ DVOŘÁK | datum: 5.12.2023 | podpis: [redacted] |

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL07.1a Garáž

| | |
|----|--|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|-----------------|
| Zemní práce | | | | | | 3 415,50 | |
| 1x | 564871111RT4 | Podklad ze šterkodrti po zhrutnění bouštky 25 cm zápis základů pod deskou, 11m2 | m2 | 11,00000 | 310,50 | 3 415,50 | RTS 2023/I |
| Základy | | | | | | 84 829,77 | |
| 33 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 celý nově betonovaný základ 9*1,5*1 | m3 | 13,50000 | 4 073,58 | 54 993,38 | RZP |
| 36 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 dobetonování desky u základů: 11*0,15 dobetonování jámy v garáži: 1,1*4,7*0,15 | m3 | 2,42550 | 3 943,58 | 9 565,15 | RZP |
| | | celkem | | 1,65000 | | | |
| | | | | 0,77550 | | | |
| | | | | 2,42550 | | | |
| 23 | 275351215RT1 | Bednění stěn základových patek - zřízení, bedněcí materiál prkna garáž základový pas 9*1,2 | m2 | 10,80000 | 582,00 | 8 285,60 | RZP |
| 24 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 10,80000 | 136,80 | 1 468,64 | RZP |
| 2x | 285947111R00 | Tm z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m deska u základů 9 ks jáma v garáži 4ks | kus | 13,00000 | 983,00 | 12 519,00 | RTS 2023/I |
| | | celkem | | 9,00000 | | | |
| | | | | 4,00000 | | | |
| | | | | 13,00000 | | | |
| Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 77 254,62 | |
| 56 | 317998111R00 | Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 50 mm | m | 5,00000 | 120,50 | 602,50 | RZP |
| 2x | 593407958R | Překlad keramický Porotherm KP 7, rozměr 3000 x 70 x 238 mm | kus | 10,00000 | 2 250,00 | 22 500,00 | RTS 2023/I |
| 3x | 311230055RAH | Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 38 cm (9*3-(2,4*2,2)*2)*0,38 | m2 | 6,24720 | 7 994,00 | 49 940,12 | RTS 2023/I |
| | | | | 6,24720 | | | |
| 47 | 311112330RT4 | Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 300 mm, zařiti tvárnice betonem C 25/30 řada tvárnice na základu garáže 9*0,25 | m2 | 2,25000 | 1 872,00 | 4 212,00 | RZP |
| | | | | 2,25000 | | | |
| 96 | | | | | | 26 989,89 | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | | |
| 4x | 961031411R00 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 5,00000 | 1 198,00 | 5 980,00 | RTS 2023/I |
| 181 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC bourání zdiva garáže 9*3*0,3-2,5*2,2*0,3 | m3 | 4,80000 | 933,00 | 4 478,40 | RZP |
| | | | | 4,80000 | | | |
| 185 | 979081111R00 | Odvoz sutí a výbour, hmot na skládku do 1 km | t | 21,14000 | 38,25 | 808,61 | RZP |
| 186 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km: 21,14*9 | t | 190,26000 | 21,25 | 4 043,03 | RZP |
| | | | | 190,26000 | | | |
| 187 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 21,14000 | 552,50 | 11 679,85 | RZP |
| 51 | | | | | | 11 226,55 | |
| Upravy povrchů vnitřní | | | | | | | |
| 112 | 612473182R00 | Omlítka vnitř zdiva ze suché směsi štukové, stropně vnitřní + venkovní strana nové stěny (9*3-(2,4*2,2)*2)*2 | m2 | 32,88000 | 341,44 | 11 226,55 | RZP |
| | | | | 32,88000 | | | |
| Izolace proti vodě | | | | | | 8 090,33 | |
| 211 | 711111002RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovým lakem, včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 18,00000 | 123,50 | 2 223,00 | RZP |
| 5x | 711141559R00 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 9*2 | m2 | 18,00000 | 125,00 | 2 250,00 | RTS 2023/I |
| | | | | 18,00000 | | | |
| 6x | 62652265R | Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvící 9*1,15 | m2 | 10,35000 | 348,50 | 3 617,33 | RTS 2023/I |
| | | | | 10,35000 | | | |
| 63 | | | | | | 7 499,70 | |
| Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | |
| 128 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 doplnění mazaniny: 11*0,15 | m3 | 1,85000 | 4 054,27 | 7 499,70 | RZP |
| | | | | 1,65000 | | | |
| Celkem | | | | | | 219 306,36 | |

ZL07.1b Garáž

| | |
|----|--|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Genová soustava |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | Základy | | | | -26 976,44 | |
| 34 | 274321321R00 | Železobeton základových pasů C 20/25 7*0,55*1,05 | m3 | -4,04250 | 4 073,58 | -16 467,46 | RZP |
| 35 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) | t | -0,25000 | 42 035,92 | -10 508,98 | RZP |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -8 190,00 | |
| 47 | 311112330RT4 | Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 300 mm, zalití tvárníc betonem C 25/30 1,75*2,5 | m2 | -4,37500 | 1 872,00 | -8 190,00 | RZP |
| | | Celkem | | | | -35 166,44 | |

Evidenční list vyhrazené změny

| | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| Číslo smlouvy objednatele: 2023000672 Dílo (název zakázky): „ZŠ Dukelská, České Budějovice – sportovní hala ve dvorním traktu“ | Číslo změny: ZL08 | Číslo evidenčního listu: |
|---|----------------------|--------------------------|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|---|------------|---|------------|---|-----|---|----------------|
| <p><u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u></p> <p>Oceněný položkový rozpočet – Kamerová zkouška a čištění kanalizace</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.:</td> <td>příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>autorský dozor</td> </tr> </table> | Paré č.: | příjemce: | 1 | objednatel | 2 | zhotovitel | 3 | TDS | 4 | autorský dozor |
| Paré č.: | příjemce: | | | | | | | | | | |
| 1 | objednatel | | | | | | | | | | |
| 2 | zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 3 | TDS | | | | | | | | | | |
| 4 | autorský dozor | | | | | | | | | | |

Iniciátor změny: objednatel zhotovitel

Popis změny a stručné odůvodnění:

| |
|--|
| <p>Z důvodu nutnosti ověření stavu spádových poměrů stávající kanalizace, na kterou se napojuje nová kanalizace, bylo potřebné provést kamerové zkoušky. Při těchto zkouškách bylo zjištěno značné zanesení. Na žádost investora byla tedy kanalizace vyčištěna.</p> |
|--|

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | 21 800,00 | 21 800,00 |

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| technický dozor stavebníka | jméno: JANUŠA | datum: 7.12.2023 | podpis: [redacted] |
| projektant (autorský dozor) | jméno: EIBL | datum: 7.12.23 | podpis: [redacted] |
| investiční technik | jméno: STEHLÍČOVÁ | datum: 7.12.2023 | podpis: [redacted] |

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|--------------------|
| objednatel | jméno: | datum: | podpis: [redacted] |
| zhotovitel | jméno: ALEŠ JACÍČEK | datum: 5.12.2023 | podpis: [redacted] |

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

ZL08 Kamerová zkouška a čištění kanalizace

| | |
|----|--|
| S: | "ZŠ Dukelská, České Budějovice - sportovní hala" |
| O: | Základní škola Dukelská 258/11, 37001 České Budějovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava |
|---------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|-----------------|
| | | Kanalizace | | | | 21 800,00 | |
| | R01 | Kamerová zkouška kanalizace u garáže | kpl | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 | vlastní |
| | R02 | Kamerová zkouška kanalizace u koridoru | kpl | 1,00000 | 5 300,00 | 5 300,00 | vlastní |
| | R03 | Čištění kanalizace u koridoru | kpl | 1,00000 | 11 700,00 | 11 700,00 | vlastní |
| Celkem | | | | | | 21 800,00 | |