

## Dodatek č. 1

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele KSÚS: S-1711/00066001/2022

č. smlouvy Objednatele obec Kostomlaty: S-2022-05

č. Smlouvy Poskytovatele: 22BG10013

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

### **Obec Kostomlaty nad Labem**

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO: 002 39 283

DIČ: CZ00239283

zastoupená: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **BUNG CZ s.r.o.**

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 27454576

DIČ: CZ 27454576

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589

Zastoupená: Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

### Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 10. 08. 2022 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy**“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 11. Závěrečná ustanovení odst. 11.14. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Smluvní strany konstatují, že došlo ke vzniku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl Zhotovitel před zahájením prací na díle předpokládat. Byl zjištěn havarijný stav dešťové kanalizace a nutnost její opravy. Z tohoto důvodu musela být změněna technologie řešení dešťové kanalizace, které bylo nutno zpracovat do RDS (nahrazení novou kanalizací z plastového potrubí DN 300), na základě čehož bylo nutno prodloužit termín realizace díla o 40 dní.
3. Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení lhůty pro dokončení díla, dochází zároveň k nutnému navýšení celkového počtu návštěv stavebního dozoru a počtu návštěv koordinátora BOZP. Strany tedy uzavírají tento Dodatek č. 1.

### Článek I.

#### Předmět Dodatku č. 1

1. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 v následujícím znění:

Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku a celková cena se mění takto:

#### Celková cena služeb

Původní Cena Díla bez DPH	492.000,00 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>556.000,00 Kč</b>
DPH 21 %	116.760,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	672.760,00 Kč

#### Cena služeb financovaných KSÚS SK

Původní Cena Díla bez DPH	234.832,00 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>265.378,80 Kč</b>
DPH 21 %	55.729,55 Kč
Cena Díla včetně DPH	321.108,35 Kč

#### Cena služeb financovaných obcí Kostomlaty nad Labem

Původní Cena Díla bez DPH	257.168,00 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>290.621,20 Kč</b>

DPH 21 %	61.030,45 Kč
Cena Díla včetně DPH	351.651,65 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Přílohy Dodatku č. 1:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

BUNG CZ s.r.o.  
Ing. Miroslav Blažek, jednatel

---

Obec Kostomlaty nad Labem  
Ing. Romana Hradilová, starostka

Příloha č. 1: soupis služeb

	Dodatek č.1						Denní sazba v Kč	Cena v Kč	Dodate č.1	Celkem
	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem				
Pozemní komunikace	8	8	64	2	8	16	4 000	256 000	64 000	320 000
Zakládání a geotechnika	5	4	20				3 400	68 000	0	68 000
BOZP	8	6	48				3 500	168 000	0	168 000
<b>Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky</b>								<b>492 000</b>	<b>64 000</b>	<b>556 000</b>
<b>DPH (21%)</b>								<b>103 320</b>	<b>13 440</b>	<b>116 760</b>
<b>Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky</b>								<b>595 320</b>	<b>77 440</b>	<b>672 760</b>

