

# D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1342/MO/2023 ze dne 9. 10. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1592/23-RM ze dne 30. 11. 2023

a týkající se akce:

**„Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (objekt SO 01\_přední část)“**

---

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Zastoupený        | Ing. arch. Martinem Laštovičkou<br>náměstkem primátora |
| IČO:              | 002 86 010   |
| DIČ:              | CZ 00286010  |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava                 |
| Číslo účtu:       | 5002072/0800   |
- I.2. Zhotovitel: **Lerson CZ s.r.o.**, Štúrova 1152/34, 142 00 Praha
- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Zastoupený                   | Petrem Chládkem      |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Městský soud v Praze |
| Oddíl: C                     | Vložka: 362708       |
| IČO:                         | 142 67 837           |
| DIČ:                         | CZ14267837           |
| Bankovní spojení:            | Česká spořitelna     |
| Číslo účtu:                  | 6143467369/0800      |

- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1342/MO/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (objekt SO 01\_přední část)“**
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy. Z důvodu koroze nosné ocelové

konstrukce nad shromažďovací místností pro pozůstalé je statikem navržena nová nosná konstrukce z trapézových plechů.

- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenými změnami rozsahu předmětu díla a změně termínu dokončení. Změny předmětu díla jsou dále popsány ve změnovém listě č. ZL 1. Jeho soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

### Změnový list č. ZL 1

- **Nová nosná ocelová konstrukce z trapézových plechů**

*Dle dohody objednatele, zhotovitele, technického dozoru a autorského dozoru byla odsouhlasena oprava nosné části střešní konstrukce (zkorodovaný vlnitý plech) nad shromažďovací místností pro pozůstalé (stávající skladba S1a a S2a). Oprava bude provedena položením nových trapézových plechů na plechy stávající včetně souvisejících prací.*

- **Odpočet nerealizovaných položek – zařízení staveniště pro činnost TDS apod.**

Odpočet	- 62 502,00 Kč
Přípočet	+ 252 910,21 Kč
<b>Přípočet</b>	<b>+ 190 408,21 Kč</b>

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. CENA ZA DÍLO, odstavec 1 tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>2 980 000,00 Kč</i>
<b>Dodatek č. 1</b>	
<i>Přípočty</i>	<i>+ 252 910,21 Kč</i>
<i>Odpočty</i>	<i>- 62 502,00 Kč</i>
<u><i>Celková cena dodatku č. 1</i></u>	<u><i>+ 190 408,21 Kč</i></u>
<b><i>Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1</i></b>	<b><u><i>3 170 408,21 Kč</i></u></b>

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

#### **4. LHŮTA PLNĚNÍ DÍLA**

- 4.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III, odst. 2 smlouvy tak, že se původní text ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

III.2. Předmět díla bude dokončen: do 30. 6. 2024.

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 5.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 5.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 5.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 5.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 14. 12. 2023

V Praze dne: 15. 12. 2023

.....  
Ing. arch. Martin Laštovička  
náměstek primátora  
statutární město Jihlava

.....  
Petr Chládek, jednatel  
Lerson CZ s.r.o.