

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0107/21

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

“SILNICE III/4943: LAČNOV, MOSTNÍ OBJEKT“

Článek I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

MSS - projekt s.r.o.

Sídlo: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis.zn. C123163
IČO: 26849836
DIČ: CZ26849836
Zastoupení: xxxxxxxx
xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 26. 2. 2021 uzavřely „Smlouvu č. SML/0107/21 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“), k níž následně uzavřely dne 25.10.2021 Dodatek č.1, 7.7.2022 Dodatek č.2 a 19.5.2023 Dodatek č.3.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy. Z důvodu zdlouhavého majetkoprávního převodu pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (9/2023) a zajištění souhlasu se stavbou bylo opožděno podání žádosti o odstranění stavby na SÚ a tím i následně podání žádosti o společné povolení (28.11.2023). Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

**Článek III.
Změny Smlouvy**

3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3** ve znění Dodatku č.3, se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli společné povolení nejpozději do 31.1.2024.*

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 5.12. 2023

V Brně dne: 22.12.2023

.....

.....

ředitel

jednatel