

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 21/2000/0016

MEZI

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

A

PETR ŠŤASTNÝ

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 21/2000/0016 ZE DNE 24. 6. 2021** (dále jen „**Smlouva**“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

- (1) **Vysoká škola polytechnická Jihlava**, IČO: 71226401, se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, kterou zastupuje rektor,

(dále jen „**Příkazce**“),

a

- (2) **Petr Šťastný**, IČO: 64345131, se sídlem Okružní 4177/9, 586 01 Jihlava,

(dále jen „**Příkazník**“),

(Příkazce a Příkazník dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu, na základě které Příkazník vykonává technický dozor při provádění stavebních prací v rámci akce „VŠPJ – Obnova fasád – etapa 1. Fasády vnitřní (dvorní)“ (dále jen „**Etapa 1**“) a v rámci akce „VŠPJ – Obnova fasád – etapa 2. – Fasády vnější (uliční)“ (dále jen „**Etapa 2**“);
- (B) Výkon technického dozoru investora měl podle Smlouvy probíhat v období od 03/2021 do 10/2021 v rámci Etapy 1 a v období od 05/2021 do 11/2021 v rámci Etapy 2;
- (C) Z důvodu na straně Zhotovitele došlo ke změně a prodloužení délky trvání stavebních prací na Stavbě, a to tak, že Etapa 1 se skutečně realizuje v období od 01/2023 do 11/2024 a Etapa 2 se bude realizovat též v období od 01/2024 do 11/2025;
- (D) V článku V. odst. 4 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na tom, že pokud dojde k prodloužení délky trvání stavebních prací z důvodu na straně Zhotovitele, zaplatí Příkazce Příkazníkovi za každý úplný kalendářní měsíc prodloužení stavebních prací zvláštní odměnu ve výši průměrné měsíční splátky na Odměnu;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě.
- 1.2 Odměna podle článku V. odst. 1 Smlouvy se v důsledku prodloužení časového trvání provádění technického dozoru při provádění Stavby o dobu 15 kalendářních měsíců v rámci Etapy 1 a o dobu 23 kalendářních měsíců v rámci Etapy 2 s účinností tohoto Dodatku navyšuje z původní částky ve výši: 504.000,- Kč bez DPH o částku ve výši: 1.092.000,- Kč bez DPH (dále jen „**Částka navýšení**“), na pevnou a konečnou Odměnu ve výši: **1.596.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát šest tisíc korun českých) bez DPH.**
- 1.3 Předpokládané termíny splácení dosud nesplacené Odměny, včetně Částky navýšení, jsou uvedeny v Aktualizovaném platebním kalendáři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 1.4 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.
- 1.5 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.
- 1.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku.

Za Příkazce,
v Jihlavě, dne _____

Příkazník,
v Jihlavě, dne _____

rektor

Petr Šťastný

Příloha: 01) Aktualizovaný platební kalendář

01) Aktualizovaný platební kalendář

„VŠPJ – Obnova fasád – etapa 1. – Fasády vnitřní (dvorní)“

Fakturace za měsíc	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
01/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
02/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
03/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
04/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
05/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
06/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
07/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
08/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
09/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
10/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
11/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
12/2023	33.600,-	7.056,-	40.656,-
01/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
02/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
03/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
04/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
05/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
06/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
07/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
08/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
09/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
10/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
11/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
Shrnutí celkem	680.400,-	142.884,-	823.284,-

„VŠPJ – Obnova fasád – etapa 2. – Fasády vnější (uliční)“

Fakturace za měsíc	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
05/2021	33.600,-	7.056,-	40.656,-
06/2021	33.600,-	7.056,-	40.656,-
07/2021	33.600,-	7.056,-	40.656,-
08/2021	33.600,-	7.056,-	40.656,-

09/2021	33.600,-	7.056,-	40.656,-
10/2021	33.600,-	7.056,-	40.656,-
11/2021	33.600,-	7.056,-	40.656,-
01/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
02/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
03/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
04/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
05/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
06/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
07/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
08/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
09/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
10/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
11/2024	25.200,-	5.292,-	30.492,-
12/2024	33.600,-	7.056,-	40.656,-
01/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
02/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
03/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
04/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
05/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
06/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
07/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
08/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
09/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
10/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
11/2025	33.600,-	7.056,-	40.656,-
Shrnutí celkem	915.600,-	192.276,-	1.107.876,-

Fakturace za měsíc	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
Shrnutí celkem obě etapy	1.596.000,-	335.160,-	1.931.160,-